

Mokėjimo prašymų teikimo aprašo
4 priedas**Pakeitimo nurodymas Nr. 2 pagal Rangos sutartį Nr. 2019/14 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statyba ir tinklų inventorizacija J. Basanavičiaus g. Radviliškio m.“**

2020 m. spalio 08 d.

Rangovas: Jungtinės veiklos partneriai UAB „Terebro“ ir UAB „Stamela“
Inžinierius: Andrius Montvydas
Užsakovas: UAB „Radviliškio vanduo“

Siekiant įgyvendinti Rangos sutartį Nr. 2019/14 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statyba ir tinklų inventorizacija J. Basanavičiaus g. Radviliškio m.“, bei vadovaujantis Konkrečiųjų sutarties sąlygų p. Nr. 3.5. („Sprendimai“) nuostatomis, Inžinierius, 2020 m. rugsėjo 07 dieną gavęs Užsakovo UAB „Radviliškio vanduo“ dokumentą Nr. S-367 „Dėl projekto sprendinių neatitikimo“, kuriuo buvo persiųstas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos 2020 metų rugsėjo 2 d. raštas Nr. S-2577 „Dėl dangos atstatymo“, kuriame Radviliškio rajono savivaldybės administracija praneša, kad planuoja artimiausiu metu pradėti J. Basanavičiaus gatvės dangos rekonstrukciją ir vietoje Rangos darbų Pirkime suplanuoto bruco dangos prašoma, kad gatvės danga būtų atstatyta skaldos danga, 2020 m. rugsėjo 3 dienos raštu „Dėl projektinių sprendinių keitimo“ pritarė šiam keitimui. Rangovas, 2020 m. rugsėjo 3 dieną, gavęs Inžinieriaus sutikimą, 2020 m. rugsėjo 18 dieną pateikė Vykdomų ir Nevykdomų darbų žiniaraščius ir sąmatas, kuriose nurodyta:

1. Nevykdomų darbų kaina: 6168,06 Eurai be PVM. Darbų kiekis (atstatomų dangų plotas): 300 m².
2. Vykdomų darbų kaina: 5895,55 Eurai be PVM. Kiekis tas pats (atstatomų dangų plotas): 300 m².

Rezultatų pavadinimai	Suma, eurai be PVM
Pradinė sutarties kaina	352000,00
Viso neatliekamų darbų vertė:	351727,44
Priimtina sutarties suma (po pakeitimo)	351727,44

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo įvertino, kad konkrečių darbų (medžiagų) pakeitimo kitais darbais (medžiagomis) galimybė yra numatyta Rangos sutarties Bendrųjų sutarties sąlygų 13 sk. punkte Nr. 13.3 („Pakeitimų tvarka“).

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtina, kad keičiamų darbų apimtys yra įvertintos ir apmatuotos vadovaujantis pasirašytos Rangos sutarties nuostatomis. Statinio projekto korektūra yra atlikta, tačiau dar nėra patvirtinta Užsakovo. Naujo Statybą leidžiančio dokumento dėl šio Pakeitimo nereikės.

Keičiamų darbų vienetų įkainiai yra pagrįsti ir priimtini Užsakovui, bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos ir nustatytos vadovaujantis sutarties 13 skyriaus nuostatomis (Nr. 13.2. („Vertės nustatymas“)).

Inžinierius priimdamas sprendimą patvirtina, kad darbų patikslinimas nesudaro sąlygų padidėti Rangos sutarties kainai, Baigimo laiko nukėlimui, Statybos užbaigimo procedūroms pradėti ir Inžinieriui išduoti Perėmimo pažymą.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Užsakovo 2020-09-07 d. UAB „Radviliškio vanduo“ raštas Nr. S-367 „Dėl projekto sprendinių neatitikimo“, 1 lapas.

Priedas Nr. 2. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos 2020-09-02 dienos raštas Nr. S-2577 (8.12.) „Dėl dangos atstatymo“, 1 lapas.

Priedas Nr. 3. Rangovo paruošti Vykdomų ir Nevykdomų darbų žiniaraščiai (5 lapai) ir sąmatos (2 lapai), viso: 7 lapai.

Priedas Nr. 4. Techninio projekto korektūra (brėžinys), 1 lapas.


Inžinierius:


(parašas, data) 2020.10.08

Andrius Montvydas
(vardas pavardė)

UAB „Radviliškio vanduo“
Direktorius
Egidijus Barčkus


Užsakovas:


(parašas, data) 2020.10.08

(vardas pavardė)

Rangovas:


(parašas, data) 2020.10.08


(vardas pavardė)