

PROJEKTO „MOKYMO PASKIRTIES PASTATO (1C3P), UNIKALUS NR. 5296-3001-1019 ESANČIO KAUNO R. SAV., VILKIJA, ČEKIŠKĖS G. 73 PAPRASTASIS REMONTAS“

DARBO GRUPĖS SUSITIKIMO PROTOKOLAS

2022-06-17 Nr. Kauno r. sav., Vilkijs, Čekiškės g. 73, 13.00 val.

Statytojas (užsakovas) Kauno rajono savivaldybės administracija

Statinio (statinių grupės) pavadinimas „Mokymo paskirties pastato (1C3p), unikalus Nr. 5296-3001-1019 esančio Kauno r. sav., Vilkijs, Čekiškės g. 73 paprastojo remonto darbai“. Sutartis Nr.S-610.

Susirinkimo vieta Vilkijs gimnazijos patalpose, Kauno r. sav., Vilkijs, Čekiškės g. 73.

Susirinkimo dalyviai:

Kauno rajono savivaldybės administracijos atstovas.
Kauno rajono savivaldybės administracijos atstovas

Projekto vadovas

Vilkijs gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Rangovo- UAB „Kaunesta“ atstovas

Statinio techninės priežiūros vadova

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.	Svarstyta - nutarta	Atsakingas asmuo
1.	Svarstyta: 1. Dėl lauko nuotekų tinklų. Statinio naudotojo –Vilkijs gimnazijos atstovas informavo, kad techniniame projekte nenumatyti lauko nuotekų tinklų keitimas. Šiuo metu dažnai vyksta vamzdyno užsikimšimas bei atsiranda nuolatiniai vamzdyno trūkiai. Buvo atlikta vamzdyno tyrimas (TV nuotekų vamzdynų apžiūros ataskaita Nr.21KS83), todėl Vilkijs gimnazija prašo, kad siekiant racionaliai ir efektyviai panaudoti lėšas yra būtų atlikti senų lauko nuotekų tinklų demontavimo, naujų tinklų įrengimo papildomus darbai , papildomai įrengiant riebalų gaudyklę ties gimnazijos virtuvės patalpų dalimi. Po nuotekų tinklų keitimo darbų yra būtina atstatyti gerbuvį. Nutarta: 1. Pritarti senų lauko nuotekų tinklų demontavimo, naujų nuotekų tinklo įrengimo kartu su riebalų gaudykle bei gerbuvio atstatymo papildomiems darbams. 2. Rangovas įsipareigoja pateikti Sutartyje nustatyta tvarka parengtas papildomų darbų lokalines sąmatas.	

	3. Statytojas (užsakovas) parengs papildomą susitarimą papildomų darbų įsigijimui.	
2.	Svarstyta: 1. Dėl langų angų. Rangovo atstovas Egidijus Klusas informavo, kad atlikus faktinius langų angų matavimus paaiškėjo, kad įrengus apšiltinimą langų angų angokraščiuose dalis langų neatsidarinės. Yra būtina platinti dalį langų angų. Šie papildomi darbai nenumatyti projekte bei sutartyje. Nutarta: 1. Pritarti papildomiems dalies langų angų platinimo darbams. 2. Rangovas įsipareigoja pateikti Sutartyje nustatyta tvarka parengtas papildomų darbų lokales sąmatas. 3. Statytojas (užsakovas) parengs papildomą susitarimą papildomų darbų įsigijimui.	
3.	Svarstyta: 1. Dėl palėpėje esančio asbesto utilizavimo. Rangovo atstovas Egidijus Klusas informavo, kad apžiūrėjus palėpės patalpas rastas didelis kiekis buvusio seno stogo asbesto dangos kiekis. Nei projekte, nei sutartyje nėra numatyti pavojingų atliekų (asbesto) utilizavimo darbai. Nutarta: 1. Pritarti papildomiems palėpėje esančio stogo dangos(asbesto) utilizavimo darbams. 2. Rangovas įsipareigoja pateikti Sutartyje nustatyta tvarka parengtas papildomų darbų lokales sąmatas. 3. Statytojas (užsakovas) parengs papildomą susitarimą papildomų darbų įsigijimui.	

Dalyvių parašai:

The image shows several handwritten signatures and official stamps. There are two distinct signatures, one appearing to be in blue ink and another in black. Below the signatures, there are several rectangular stamps, some of which contain text in Lithuanian, including "UAB" and "Vilnius". The overall appearance is that of a formal document with signatures and official seals.