

SUSITARIMAS DĖL 2022 M. BIRŽELIO 22 D. DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. VPS-116 SĄLYGŲ PAKEITIMO

2022 m. lapkričio 23 d. Nr. VPS-282

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Hidrokesta“, įmonės kodas 1744145795, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Valdo Savukaičio, veikiančio pagal įmonės nuostatus, (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame susitarime dėl 2022 m. birželio 22 d. darbų rangos sutarties Nr. VPS-116 sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2022 m. birželio 22 d. sudarė sutartį Nr. VPS-116 dėl „Investicijų projekto „Šakių rajono savivaldybėje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimas“ V etapo rekonstravimo projektavimas ir darbų atlikimas“, kurios vertė 146 240,00 Eur su PVM (toliau – Sutartis);

2. Sutarties 14.1 punkte nustatyta, kad papildomi darbai gali atsirasti esant šioms aplinkybėms, kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą dėl nenumatytų aplinkybių atsiradimo, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

3. Sutarties 78 punkte nustatyta, kad Sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu;

4. Užsakovas 2022 m. lapkričio 22 d. gavo Rangovo 2022 m. lapkričio 17 d. raštą Nr. 36, informuojantį apie Šakių rajono savivaldybėje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimo V etapo „Lukšių ir veršių kadastro vietovėje esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ darbuose atsiradusių darbų pakeitimų;

5. Darbų vykdymo metu atsirado nevykdomų ir papildomai vykdomų darbų. Objekte nevykdomi darbai: išvardinti Rangovo 2022 m. lapkričio 17 d. raštą Nr. 36, jų suma nurodyta darbų lokalinėje sąmatoje (priedas), kurių vertė 291,45 (du šimtai devyniasdešimt vienas euras 45 ct) Eur su PVM;

6. Objekte numatyti atlikti papildomi darbai, kurie išvardinti Rangovo 2022 m. lapkričio 17 d. raštą Nr. 36, jų suma nurodyta papildomų darbų lokalinėje sąmatoje (priedas), kurių vertė 57452,12 (penkiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt du eurai 12 ct) Eur su PVM;

7. VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 dalyje numatyta, kad *Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, pagal VPĮ, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:*

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų vertė pagal šį punktą neviršija 100 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės.

8. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:

a) Užsakovas negalėjo numatyti pakeitimų, kadangi tik pradėjus vykdyti darbus paaiškėjo, kad pralaidos up. Penta III, PK 80+45 atgaliai yra sutrūkę, suskilę minėtos pralaidos žiedai, pralaida tvenkia upės vagą. Taip pat ant Pentos III up. PK 85+61 atgaliai yra sutrūkę. Upės Vilkutinės PK 6+02, PK15+63, PK 45+56, PK 31+35 atgaliai yra sutrūkę, per pralaidos vamzdžių tarpus byra žemės, todėl yra būtina įrengti naujus atgalius, užbetonuoti tarpus tarp vamzdžių ;

b) šiuo susitarimu iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis;

c) šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro 39,29 proc., o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 100 procentų pradinės Sutarties vertės.

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Atsisakyti darbų, kurių vertė pagal pridedamą lokalinę sąmatą yra 291,45 (du šimtai devyniasdešimt vienas euras 45 ct) Eur su PVM.

2. Įsigyti papildomų darbų, kurių vertė pagal pridedamą sąmatą yra 57 452,12 (penkiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt du eurai 12 ct) Eur su PVM. Tai sudaro 39,29 proc. pradinės Sutarties vertės.

3. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jo nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Susitarimo priedai:

4.1. UAB „Hidrokesta“ 2022 m. lapkričio 17 d. raštas Nr. 36, 3 lapai.

UŽSAKOVAS

Šakių rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188772814

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Bažnyčios g. 4, Šakiai LT-71120

tel. (8 345) 60750

el. paštas savivaldybe@sakiai.lt

RANGOVAS

UAB „Hidrokesta“

Juridinio asmens kodas 174414579

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Valių g. 15A, Giedručių k., Šakių r. sav.

Tel. (8 345) 52567

el. paštas hidrokesta@gmail.com

Dainius Grincevičius

Administracijos direktorius

A.V.

Valdas Savukaitis

Direktorius

A.V.