

SUSITARIMAS DĖL 2020-12-28 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES F11/2020-88 „DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS“ DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

2021 m. gruodžio d. Nr. F11/2021-
Klaipėda

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Tomo Kazlausko, veikiančio pagal Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatus, ir

UAB „Šalmesta“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Ričardo Rogačiaus, veikiančio pagal UAB „Šalmesta“ įstatus, toliau kartu ir atskirai vadinami Šalimis,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2020-12-28 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. F11/2020-88 „Darbų pirkimo sutartis“ (toliau – Sutartis).

B. Sutarties 8.2.6 punkte buvo numatyta, kad „Darbus pradėti nedelsdamas įsigaliojus Sutarčiai bei **užbaigti iki 2021 m. gruodžio 1 d.** Šis terminas bendru šalių Susitarimu gali būti pratęstas ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio 1 d. tuo atveju, jei Rangovas darbų negalės laiku atlikti dėl nenugalimos jėgos ar gamtinių aplinkybių (potvyniai ir t.t.) arba kitų aplinkybių, kurių nė viena Sutarties Šalis negalėjo protingai numatyti ir kontroliuoti sudarydama Sutartį, ir tik tuo atveju, jei tai neprieštaraus aplinkosaugos reikalavimams. Visais atvejais apie tokias aplinkybes Rangovas privalo nedelsdamas raštu arba elektroninio ryšio priemonėmis informuoti Užsakovą, kuris patvirtina tokių aplinkybių buvimą arba atsisako pripažinti tokias aplinkybes esant pakankamu pagrindu pratęsti Sutarties vykdymo terminą“.

C. Rangovas informavo, kad dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių buvo priverstinių darbų vykdymo sustojimų (2021-09-03 rašto *Dėl 2020 m. gruodžio 23 sutartis Nr. F11/2020 „Šlaitų drenazo sistemos įsigijimo bei žuvų auginimo baseinėlio Nr. 5 rekonstravimo darbai“ darbų baigimo laiko pratęsimo* kopija pridedama).

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMAS

1.1. Vadovaujantis Sutarties 8.2.6 punktu pakeisti Sutarties 4.1 punktą, ir jį išdėstyti taip: „4.1. Darbai turi būti atlikti iki 2022 m. birželio 30 d.“

2. SUSITARIMO ĮSIGALIOJIMAS, BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

2.1. Susitarimas įsigalioja kai jį pasirašo abi Šalys ir Rangovas, vadovaujantis Sutarties 7 skyriaus nuostatomis, pateikia Užsakovui tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

2.2. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

2.3. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

3. SUSITARIMO PRIEDAI

3.1. 1 priedas 2021-09-03 rašto *Dėl 2020 m. gruodžio 23 sutartis Nr. F11/2020 „Šlaitų drenazo sistemos įsigijimo bei žuvų auginimo baseinėlio Nr. 5 rekonstravimo darbai“ darbų baigimo laiko pratęsimo* kopija, 1 lapas.

4. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI

Užsakovas

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos

Respublikos žemės ūkio ministerijos

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda

Įstaigos kodas 188752740

PVM mokėtojo kodas LT100001121512

A.s. LT46 4010 0424 0140 2170

Bankas: AB Luminor Bank AS

Tel. +370 70014903

faks. +370 70014912

El. p. info@zuv.lt

Direktorius

Tomas Kazlauskas

A.V.

Rangovas

UAB „Šalmesta“

Pramonės g. 2 LT-17102 Šalčininkai

Įmonės kodas 174962351

PVM mokėtojo kodas LT749623515

A.s. LT94 4010 0444 0003 0143

Bankas: AB Luminor Bank AS

Tel. +370 38051588

El. p. salmestauab@gmail.com

Generalinis direktorius

Ričardas Rogačius

A.V.