

PRIEDAS NR. 14
SUSITARIMO FORMA
(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

Elektroninio dokumento nuorašas
2023-06-09 Nr. 53-75

SUSITARIMAS

Susitarimo data	2023-06-	Susitarimo Nr.	2
Sutarties pavadinimas	Viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro sporto salės Lazdijuose, Lazdijos g. 5, rekonstravimo darbai		
Sutarties data	2022-08-12	Sutarties Nr.	53-154
Užsakovas	Lazdijų rajono savivaldybės administracija		
Rangovas	UAB „Infes“		
Susitarimo pagrindas:	Sutarties sąlygų 5,7, 25.1, 25.2, 25.3 punktai, pasitarimo protokolai, 89 straipsnio 1 dalies 3 punktas ir UAB „Infes“ 2023-03-31 raštas Nr. 1 „Dėl aikštelės įrengimo“.		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: 1) Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus darbus -pakloti geotinklą automobilių stovėjimo aikštelėje pagal pridedamą sąnaudų kiekių žiniaraštį, detalių brėžinius bei lokalinę sąmatą už 22 939,22 Eur su PVM (dvidešimt du tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt devyni eurai ir 22 centai), kurių nebuvo įmanoma nuspėti ir kurie būtini Darbams tęsti ir užbaigti. 2) Susitarimas, papildomų darbų sąmata Nr. 2 yra neatskiriama Sutarties dalys. 3) Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos. 4) Susitarime galioja visos pagrindinės 2022 m. rugpjūčio 12 d. Sutarties Nr. 53-154 nuostatos. 5) Šis Susitarimas Nr. 2 yra sudarytas dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai šaliai) ir yra neatskiriama 2022 m. rugpjūčio 12 d. Sutarties Nr. 53-154 dalis.		
Sutarties kaina po Susitarimo	14 552 983,30 EUR su PVM [keturiolika milijonų penki šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai, 30 centų]		
Darbų terminai po Susitarimo	48 mėnesiai nuo statybvietsės perdavimo Rangovui		
Susitarimo priedai:	Papildomų darbų sąmata Nr. 1		

Šalių atstovų parašai

UŽSAKOVAS

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188714992

Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai
Tel. (8 318) 66 108, faksas (8 318) 51 351,
e. p. info@lazdijai.lt
A/s LT594010042200010051
AB Luminor Bank, kodas 40100

Administracijos direktorė

Sonata Dumbliauskienė

A. V.

RANGOVAS

UAB „Infes“
Kodas 302947360
PVM mokėtojo kodas LT100007393212
Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius
tel.: 8 5 231 32 09
e. p. info@infes.lt
A/s Nr. LT267044060008099421
SEB bankas AB, Banko kodas 70440
A/s Nr. LT344010042403939421
Luminor Bank AS, Banko kodas 40100

Generalinis direktorius

Arvydas Markevičius

A.V.


Specialiosios paskirties pastatų [7.16],
Lazdių g. 5, Lazdijai rekonstravimo ir
paskirties keitimo į sporto centro su
administracinėmis, apgyvendinimo ir
maistinio patalpomis pastatą [7.14],
projektas
Lazdijų sporto centras
Trišio geotinklo įrengimas (be pelno,
statybvietės, pridėtinų išlaidų)

L o k a l i n ė s q m a t a N r . I
Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.
Iš viso už

22 939,22 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
1	Geotekstilis paklojimas, asfaltuojant kelio dangas rankiniu būdu *Geotinklo klojimas be geotinklo kainos	N57P-8107-1 (S10=1,15)	100 m2		36,30	35,62	1293,16	944,82	0,00	348,34
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	10250	žm. val.	2,5	10,610	89,05	944,82	944,82		
	Savaeigiai plentvoliai 10t	489037	maš. val.	0,16	61,12	5,6992	348,34			348,34
	Geotekstilė	220720	m2	110		3918,2				
	Trišis standus geotinklas Tensar TriAx 170 grunto armavimui	C1-624-203	kv.m		4,79	3562	17044,17	0,00	17044,17	0,00
2	Trišis standus geotinklas Tensar TriAx 170 grunto armavimui	624_203	kv.m	1,1	4,350	3918,2	17044,17		17044,17	
	Iš viso #1						18 337,33 €	944,82	17044,17	348,34
	Kiti darbo užmokesčio priskaitymai						75,59 €	8,0%		
	Papildomų medžiagų vertė						516,39 €		3,0%	
	Papildomų mechanizmų vertė						10,45 €			3,0%
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)	Soc. draudimas						18,27 €	1,79%		
	Statybvietės išlaidos						18 958,03 €	1038,68	17560,56	358,79
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						18 958,03 €	1038,68	17560,56	358,79
	Indeksas							1,00	1,00	1,00
	Po indeksacijos iš viso						18 958,03 €	1038,68	17560,56	358,79
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)	Pridėtinės išlaidos									
	Pelnas									
	Iš viso #5 (su netiesioginėmis išlaidomis)						18 958,03 €	1038,68	17560,56	358,79
	PVM						3 981,19 €	21%	21%	21%
	Iš viso #5 (kaina su PVM)						22 939,22 €	1256,80	21248,28	434,14

Sudarė:
Nerijus Martinkėnas
Statybos projektų vadovas



**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SPORTO CENTRO SPORTO SALĖS LAZDIJUOSE,
LAZDIJOS G. 5, REKONSTRAVIMO DARBAI**

PASITARIMO PROTOKOLAS

2023-05-09

Pasitarimo dalyviai:

Sandra Sinkevičienė, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė,

Kęstutis Janulis, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus savivaldybės vyr. inžinierius (vyr. specialistas);

Darius Liaukevičius, VšĮ Lazdijų sporto centras direktorius;

Tadas Talandzevičius, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus inžinierius;

Edvinas Bogumilo, UAB „Infes“ projektų direktorius;

Nerijus Martinkėnas, UAB „Infes“ statybos projektų vadovas;

Valdas Sotkevičius, UAB „Infes“ statybos darbų vadovas;

Edgaras Šiuparis, MB „Reviza“ paskirtas techninės priežiūros grupės vadovas.

Posėdžio pirmininkė – Sandra Sinkevičienė Lazdijų r. savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė;

Protokolavo – Sandra Sinkevičienė, Lazdijų r. savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė, projekto vadovė.

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ.

Dėl išvadų pateikimo 2023 m. kovo 31 d. UAB „Infes“ rašte Nr. 1 „Dėl aikštelės įrengimo“ nurodytoms aplinkybėms įvertinti.

SVARSTYTA.

Išvadų pateikimas 2023 m. kovo 31 d. UAB „Infes“ rašte Nr. 1 „Dėl aikštelės įrengimo“ nurodytoms aplinkybėms įvertinti.

Sandra Sinkevičienė, Posėdžio pirmininkė, informavo pasitarimo dalyvius, kad 2023-03-31 gautas Rangovo - UAB „Infes“ raštas Nr. 1 „Dėl aikštelės įrengimo“, kuriame konstatuojama, kad pagal techninį projektą įrenginėjant automobilių stovėjimo aikštelę asfalto dangos konstrukcijoje

numatytas viengubas triašis stabilizuojantis geotinklas. Lazdijų rajono savivaldybės administracija dėl susidariusios padėties 2023-04-05 raštu Nr. 1-1043 „Dėl neatitikimų techniniame projekte“ kreipėsi į projektuotojus UAB „Maspro“, tačiau iki šiol atsakymo negavome.

Nerijus Martinkėnas, Rangovo atstovas, paaiškino situaciją, kad techninio projekto brėžiniuose ir sąmatose automobilių stovėjimo aikštelėse numatytas viengubas triašis stabilizuojantis geotinklas, o visose dangų detalėse nurodytas dvigubas triašis stabilizuojantis geotinklas. Tačiau asfalto dangos konstrukcijoje detalėje „E“ nurodytas viengubas triašis stabilizuojantis geotinklas. Rangovas taip pat kreipėsi į projektuotojus, kurie patikslino, kad DP metu atlikus daugiau taškų geologiniuose tyrimuose, siūlo įrenginėti 2 sluoksnius triašio stabilizuojančio tinklo ir vieno sluoksnio parinkimas yra TP klaida. Projektuotojai pateikė patikslintas detales bei sąnaudų kiekių žiniaraščius. Tai būtų papildomi statybos darbai, atliekami pagal papildomą lokalinę sąmatą. Papildomų darbų vertė – 22 939,22 Eur su PVM.

Edgaras Šiuparis, techninis priežiūrėtojas, taip pat pritarė, kad reikalingas dvigubas triašis stabilizuojantis geotinklas, nes pelkėta vietovė ir yra rizika, kad praėjus metams laiko asfalto danga gali suskylinėti.

Kęstutis Janulis, savivaldybės administracijos vyr. inžinierius, pritarė, kad dvigubo geotinklo įrengimas žymiai prailgins asfalto dangos tarnavimo laiką.

Vyko diskusijos.

Sandra Sinkevičienė paaiškino, kad, kadangi Rangovas rengia darbo projektą, todėl Rangovas ir pateikė patikslintas detales bei sąnaudų kiekių žiniaraščius, lokalinę sąmatą. Šie darbai, vadovaujantis Sutarties 5.7 ir 5.8 punktais būtų papildomi darbai, reikalingas papildomas susitarimas.

NUTARTA.

Parengti susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo pagal lokalinę sąmatą. Papildomų darbų vertė – 22 939,22 Eur su PVM.

Sandra Sinkevičienė, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė

Kęstutis Janulis, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus savivaldybės vyr. inžinierius (vyr. specialistas)

Nerijus Martinkėnas, UAB „Infes“ statybos projektų vadovas

Edgaras Šiuparis, MB „Reviza“ paskirtas techninės priežiūros grupės vadovas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lazdijų rajono savivaldybės administracija, 67106 Vilniaus 1, Lazdijai, 67106 Lazdijai, Lietuva (2023-06-12 10:39:58)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr. 2
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-06-09 Nr. 53-75
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sonata Dumbliauskienė, Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-08 10:25:55 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-06-08 10:26:29 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-02 11:08:37–2024-01-01 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	dvs.lazdijai.lt/ doclogix, Registratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-09 10:52:12 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-13 13:32:10–2025-01-12 13:32:10
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arvydas Markevičius, -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-09 10:34:31 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-06-09 10:34:40 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=NTREE-10747013,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-22 18:39:19–2027-03-21 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-06-12 10:39:58)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-06-12 10:39:58 atspausdino Gitana Slavinskienė
Paieškos nuoroda	-

Papildomi metaduomenys	-
------------------------	---