

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. MS- 214
PRIE 2022-09-06 RANGOS SUTARTIES NR. MS-296

2023 m. rugpjūčio 9 d.
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), atstovaujama Administracijos direktorės Jolantos Kekytės, veikiančios pagal Administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „**VVARFF**“, atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau tekste kiekviena atskirai vadinama – Šalimi, o visos kartu – Šalimis

Atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2022-09-06 sudarė „Pėsčiųjų, dviračių takų įrengimo Mažeikių miesto viaduko per geležinkelį prieigose, senamiesčio gatvėse statybos rangos darbus M. Valančiaus gatvėje“ statybos rangos sutartį Nr. MS-296 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigoja savo rizika, jėgomis ir medžiagomis per Sutartyje nustatytą terminą atlikti Pėsčiųjų, dviračių takų įrengimo Mažeikių miesto viaduko per geležinkelį prieigose, senamiesčio gatvėse statybos rangos darbus M. Valančiaus gatvėje, įskaitant darbo projekto parengimą (toliau bendrai vadinama – Darbais) ir perduoti Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo už tinkamai ir laiku atliktus Darbus sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais ir tvarka. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Pradinė Sutarties vertė – 1 094 504,52 Eur (vienas milijonas devyniasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai keturi eurai 52 centai) yra Rangovo pasiūlymo kaina be PVM. Bendra Sutarties kaina – 1 324 350,47 Eur (vienas milijonas trys šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt eurų 47 centai) su PVM, kuri apima visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą perkamų darbų apimtį, įskaitant visus privalomus mokesčius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias išlaidas. PVM (21 proc.) – 229845,95 Eur (du šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt penki eurai 95 centai).

2. Rangovo 2023-08-01 parengtame „Papildomų darbų akte Nr. I“ nurodoma, kad 2022-11-21 įvyko pasitarimas, dėl šių susidariusių papildomų darbų objekte:

a) Įgyvendinant projektą „Pėsčiųjų, dviračių takų įrengimo Mažeikių miesto viaduko per geležinkelį prieigose, senamiesčio gatvėse statybos rangos darbai M. Valančiaus gatvėje“, įvyko pasitarimas dėl medžių trukdymo projekto sprendiniams. Atsižvelgta į tai, kad negalima įrengti pėsčiųjų tako bei lietaus nuotekų tinklų pagal projektą nenukirtus esamų medžių. Projekte nebuvo numatyta, kad esami medžiai, kurie patenka į darbų zonas bus kertami. Rangovas atlikęs darbus, pateikia Užsakovui lokalines darbų sąmatas, pagal Sutartyje numatytus įkainius.

b) Pradėjus lietaus tinklų darbus, gyventojai Užsakovui pateikė prašymus, kad pajungti lietaus nuotekas iš privačių sklypų prie naujai klojamos gatvės lietaus nuotekų trasos. Užsakovas atsižvelgė į gyventojų prašymus, bei projekte nebuvo numatyta esamų lietaus tinklų nuvedimo sprendiniai. Rangovas atlieka papildomus lietaus tinklų pajungimus su visomis reikalingomis medžiagomis bei pagal atliktą faktą pateikia lokalinę darbų sąmatą Užsakovui, pagal Sutartyje numatytus įkainius.

c) Projekte pagrinde numatytos vienodo pločio 3,5 metrų įvažos į sklypus. Užsakovas statybos metu patenkindamas gyventojų prašymus, nutarė, kad įvažos turi būti tokio pločio, kokios yra esamos gyventojų įvažos į sklypus. Rangovas atlikęs darbus, pateikia pagal faktą lokalinę darbų sąmatą Užsakovui, pagal Sutartyje numatytus įkainius.

d) Projekte nenumatytas esamų elektros gelžbetoniniu atramų demontavimas, vietomis jos trukdo lietaus nuotekų įrengimui arba įeina į pėsčiųjų takus. Rangovas demontuoja esamas elektros atramas ir pateikia lokalinę darbų sąmatą Užsakovui.

2023-07-14 įvyko pasitarimas, dėl šių susidariusių papildomų darbų objekte: įgyvendinant projektą „Pėsčiųjų, dviračių takų įrengimo Mažeikių miesto viaduko per geležinkelį prieigose, senamiesčio gatvėse statybos rangos darbai M. Valančiaus gatvėje“, dėl išlyginamojo asfalto įrengimo

netikslumų. Atlikus esamos asfalto dangos profilio atstatymo darbus, frezuojant, atsivėrė esamos dangos defektai, kurių negalėjo numatyti projektuotojas, mažinantys dangos laikomąją gebą, todėl nuspręsta, kad išlyginamojo asfalto kiekį reikia didinti, norint pakloti asfalto sluoksnį vidutiniškai 4 cm storio ir taip užtikrinti asfalto ilgaamžiškumą.

3. Užsakovas 2023-07-28 gavo projektuotojo MB „Gatvių inžinerija“ pranešimą dėl techninio projekto „Pėsčiųjų, dviračių takų įrengimo Mažeikių miesto viaduko per geležinkelį prieigose, senamiesčio gatvėse, techninis projektas“ pakeitimo: „Pakeitimas Nr. 1(S) dėl ištisinio išlyginamojo sluoksnio įrengimo“, kuriame nurodoma, kad M. Valančiaus gatvėje Asfalto išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 PN, h=0-8,0cm k9=1.15 (91 pozicija) papildomi darbai 359 tonos.

4. Rangovas kartu su 2023-08-01 „Papildomų darbų aktu Nr. 1“ pateikė papildomų darbų lokalinės samatas:

medžių kirtimas, papildomų darbų vertė – 6778,35 Eur (šeši tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai 35 centai) be PVM, 8201,80 Eur (aštuoni tūkstančiai du šimtai vienas euras 80 centų) su PVM;

lietaus tinklų vamzdžių klojimas ir prijungimas prie esamų šulinių, papildomų darbų vertė - 15065,70 Eur (penkiolika tūkstančių šešiasdešimt penki eurai 70 centų) be PVM, 18229,50 Eur (aštuoniolika tūkstančių du šimtai dvidešimt devyni eurai 50 centų) su PVM;

gelžbetoninių atramų demontavimas, papildomų darbų vertė – 5 074,21 Eur (penki tūkstančiai septyniasdešimt keturi eurai 20 centas) be PVM, 6 139,79 Eur (šeši tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt devyni eurai 79 centai) su PVM;

susisiekimo dalis, papildomai išlyginamojo asfalto įrengimo darbai, papildomų darbų vertė – 49244,03 Eur (keturiasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt keturi eurai 3 centai) be PVM, 59585,28 Eur (penkiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt penki eurai 28 centai) su PVM.

5. Sutarties vykdymo eigoje iškilo poreikis nenumatytų papildomų Darbų, kurie nenumatyti sudarant Sutartį bei kurių vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės (pakeitimo vertė sudaro 6,96 proc.), todėl tikslinga įsigyti Darbus iš to paties Rangovo, nes papildomi darbai tiesiogiai susiję su Sutarties dalyku bei objektu ir yra vykdomų darbų pagal Sutartį sudėtinė dalis.

Vadovaudamosios:

a) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – LR VPI) 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, reglamentuojančiu viešųjų pirkimų sutarčių keitimo tvarką bei pagrindus ir numatančius, kad sutarties galiojimo laikotarpiu nevykdant naujos pirkimo procedūros iš to paties teikėjo, su kuriuo sudaryta pradinė sutartis, galima įsigyti papildomas darbus, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės.

b) LR VPI 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, nes Sutarties pakeitimas nėra esminis, kaip numatyta LR VPI 89 straipsnio 4 dalyje;


c) Sutarties 9 skyriaus nuostatomis.

Šalys sudarė šį Papildomą susitarimą (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

1. Medžių kirtimą, darbų vertė – 6778,35 Eur (šeši tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai 35 centai) be PVM, 8201,80 Eur (aštuoni tūkstančiai du šimtai vienas euras 80 centų) su PVM, laikyti papildomais darbais.

2. Lietaus tinklų vamzdžių klojimą ir prijungimą prie esamų šulinių, darbų vertė -15065,70 Eur (penkiolika tūkstančių šešiasdešimt penki eurai 70 centų) be PVM, 18229,50 Eur (aštuoniolika tūkstančių du šimtai dvidešimt devyni eurai 50 centų) su PVM, laikyti papildomais darbais.

3. Gelžbetoninių atramų demontavimą, darbų vertė – 5 074,21 Eur (penki tūkstančiai septyniasdešimt keturi eurai 20 centas) be PVM, 6 139,79 Eur (šeši tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt devyni eurai 79 centai) su PVM, laikyti papildomais darbais.


Nuorašas tikras

4. Papildomo išlyginamojo asfalto įrengimo darbus, darbų vertė 49244,03 Eur (keturiasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt keturi eurai 3 centai) be PVM, 59585,28 Eur (penkiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt penki eurai 28 centai) su PVM, laikyti papildomais darbais.

5. Bendra Sutarties kaina laikyti 1 170 666,81 Eur (vienas milijonas vienas šimtas septyniasdešimt tūkstančių šeši šimtai šiašiasdešimt šeši eurai 81 centas) be PVM ir 1416506,84 Eur (vienas milijonas keturi šimtai šešiolika tūkstančių penki šimtai šeši eurai 84 centai) su PVM.

6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja tol, kol galioja Sutartis.

7. Už papildomas darbus bus apmokėta Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais.

8. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.

9. Šis Susitarimas ir Sutartis turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

10. Šis Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

11. Šalys patvirtina, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiam Susitarimui pasirašyti.

12. Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Susitarimas gali būti sudaroma ir pasirašant elektronine forma (kvalifikuotu elektroniniu parašu). Susitarimas sudarytas elektronine forma prilyginamas rašytinei formai.

13. Prie Susitarimo pridedamos, kaip neatskiriamos šio Susitarimo dalys:

13.1 Papildomų darbų aktas Nr.1, 2023-08-01, 2 lapai.

13.2. Lokalinė sąmata: Papildomi darbai. Medžių kirtimas, 1 lapas.

13.3. Lokalinė sąmata: Papildomi darbai. Lietaus tinklų vamzdžių klojimas ir prijungimas prie esamų šulinių, 2 lapai.

13.4. Lokalinė sąmata: Papildomi darbai. Gelžbetoninių atramų demontavimas, 1 lapas.

13.5. Lokalinė sąmata: Papildomi darbai. Susisiekiimo dalis, 1 lapas.

Užsakovas:

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai

Įstaigos kodas 167371234,

Tel. (8 443) 98204, faks. (8 443) 25844

El. paštas administracija@mazeikiai.lt

Rangovas:

UAB „VVARFF“

Įmonės kodas 169700486

J. Tumo-Vaižganto g. 28A, 90125 Plungė

Tel. (8 448) 73080

El. paštas: info@vvarff.lt

Administracijos direktorė
Jolanta Kekytė

Generalinis direktorius
Vilmantas Bučius

A.V. (parašas)

A.V. (parašas)

Objektas: „Pėsčiųjų, dviračių takų įrengimo Mažeikių miesto viaduko per geležinkelį prieigose, senamiesčio gatvėse statybos rangos darbai M. Valančiaus gatvėje“

Sutarties Nr.: MS-296

Sutarties data: 2022-09-06

PAPILDOMŲ DARBŲ AKTAS NR.1

2023-08-04

Komisija susidedanti iš:

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Techninės priežiūros vadovas

Projektuotojas

UAB „VVARFF“ statybos direktorius

UAB „VVARFF“ statinio statybos vadovas

Rymantas Štakonas

Ričardas Augis

Eglė Andrulienė

Vygantas Narkus

Kazimieras Stanys

2022-11-21 įvyko pasitarimas, dėl šių susidariusių papildomų darbų objekte:

1. Įgyvendinant projektą „Pėsčiųjų, dviračių takų įrengimo Mažeikių miesto viaduko per geležinkelį prieigose, senamiesčio gatvėse statybos rangos darbai M. Valančiaus gatvėje“, įvyko pasitarimas dėl medžių trukdymo projekto sprendiniams. Atsižvelgta į tai, kad negalima įrengti pėsčiųjų tako bei lietaus nuotekų tinklų pagal projektą nenukirtus esamų medžių. Projekte nebuvo numatyta, kad esami medžiai, kurie patenka į darbų zonas bus kertami. Rangovas atlikęs darbus, pateikia užsakovui lokales darbų sąmatas, pagal sutartyje numatytus įkainius.
2. Pradėjus lietaus tinklų darbus, gyventojai užsakovui pateikė prašymus, kad pajungti lietaus nuotekas iš privačių sklypų prie naujai klojamos gatvės lietaus nuotekų šulinių. Užsakovas atsižvelgė į gyventojų prašymus, bei projekte nebuvo numatyta esamų lietaus tinklų nuvedimo iš privačių sklypų sprendiniai. Rangovas atlieka papildomus lietaus tinklų pajungimus su visomis reikalingomis medžiagomis bei pagal atliktą faktą pateikia lokalinę darbų sąmatą užsakovui, pagal sutartyje numatytus įkainius arba proporcingai privedant prie įkainių, jei šio darbo nebuvo pirkimuose.
3. Projekte nenumatytas esamų elektros gelžbetoniniu atramų demontavimas, vietomis jos trukdo lietaus nuotekų įrengimui arba įeina į pėsčiųjų takus. Rangovas demontuoja esamas elektros atramas ir pateikia lokalinę darbų sąmatą užsakovui.

2023-07-14 įvyko pasitarimas, dėl šių susidariusių papildomų darbų objekte:

4. Įgyvendinant projektą „Pėsčiųjų, dviračių takų įrengimo Mažeikių miesto viaduko per geležinkelį prieigose, senamiesčio gatvėse statybos rangos darbai M. Valančiaus gatvėje“, įvyko pasitarimas dėl išlyginamojo asfalto įrengimo netikslumų. Atlikus esamos asfalto dangos profilio atstatymo darbus, frezuojant, atsivėrė esamos dangos defektai, kurių negalėjo numatyti projektuotojas, mažinantys dangos laikomąją gebą, todėl nuspręsta, kad išlyginamojo asfalto kiekį reikia didinti, norint pakloti asfalto sluoksnį vidutiniškai 4 cm storio ir taip užtikrinti asfalto ilgaamžiškumą.


Nuorašas tikras

Papildomi darbai:

- Papildomas medžių kirtimas.

Papildomų darbų vertė – 8 201,80 Eur (su PVM)

- Papildomas lietaus tinklų vamzdžių klojimas ir prijungimas prie esamų šulinių.

Papildomų darbų vertė – 18 229,50 Eur (su PVM)

- Papildomas gelžbetoninių atramų demontavimas.

Papildomų darbų vertė – 6 139,79 Eur (su PVM)

- Papildomas asfalto išlyginamojo sluoksnio įrengimas.

Papildomų darbų vertė – 59 585,28 Eur (su PVM)

Viso papildomų darbų vertė 92 156,37 Eur (su PVM)

Priedai:

1. Papildomų darbų lokalinės sąmatos – 4 lapai.
2. Raštas dėl medžių šalinimo ir leidimas – 4 lapai.
3. Lietaus tinklų brėžinių fragmentai – 2 lapai.
4. Išlyginamojo asfalto darbų kiekių žiniaraštis ir brėžinių fragmentai – 7 lapai

Komisija:

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Rymantas Štakonas

Techninės priežiūros vadovas

Ričardas Augis

Projektuotojas

Eglė Andrulienė

UAB „VVARFF“ Statybos direktorius

Vygantas Narkus

UAB „VVARFF“ Statinio statybos vadovas

Kazimieras Stanys



Nuorašas tikras

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: 8201,80 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS Statybos direktorius
Vygantas Narkus

2023 M. _____ MĖN. _____ D. _____

2023 M. 08 MĖN. 04 D. _____

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas



Statinių grupė 7VD2202 PĖSČIŲJŲ, DVIRAČIŲ TAKŲ ĮRENGIMO MAŽEIKIŲ MIESTO VIADUKO PER GELEŽINKELĮ PRIEIGOSE, SENAMIESČIO GATVĖSE STATYBOS RANGOS DARBAI - M. VALANČIAUS GATVĖ
Statiny 1 PĖSČIŲJŲ, DVIRAČIŲ TAKŲ ĮRENGIMO MAŽEIKIŲ MIESTO VIADUKO PER GELEŽINKELĮ PRIEIGOSE, SENAMIESČIO GATVĖSE STATYBOS RANGOS DARBAI - M. VALANČIAUS GATVĖ
Žiniaraštis 11 PAPILDOMI DARBAI. Medžių kirtimas

2023.05.15

Suma žiniaraščiui 8201,80 EUR

					Suma žiniaraščiui	8201,80 EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
1 N57P-0101		Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	100vnt	0,67	4276,99	2865,58
2 N57P-0103		Minkštų veislių medžių šakų genėjimas, kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	100vnt	0,67	1022,23	684,89
3 H02K-10		Minkštų veislių medžių iki 34cm skersmens kelmų rovimas 79kW rautuvu-rinktuvu, duobių užlva. ir kelmu išvež. iki 300m k9=1.15	100vnt	0,67	3458,17	2316,97
4 H06P-1		Išrautų kelmų mechanizuotas pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	vnt.	67,0	6,50	435,50
5 R61P-0311		Supjaustytos medienos išvežimas, pakraunant ir iškraunant kranu, kai medienos transportavimo atstumas 10.00 km	100m3	0,41	1159,54	475,41
		Skyriuje 1				6778,35
		Žiniaraštyje 11				6778,35
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1423,45
		Iš viso žiniaraštyje 11				8201,80

Sudarė: V.Daiginiienė
/Pavardė/

Nuorašas tikras

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: 18 229,50 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS Statybos direktorius
Vygantas Narkus

2023 M. _____ MĖN. _____ D. _____

2023 M. 08 MĖN. 04 D. _____**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė TVD2202 PĖSČIŲJŲ, DVIRAČIŲ TAKŲ ĮRENGIMO MAŽEIKIŲ MIESTO VIADUKO PER GELEŽINKELĮ PRIEIGOSE, SENAMIESČIO GATVĖSE STATYBOS RANGOS DARBAI - M. VALANČIAUS GATVĖ**Statiny** 1 PĖSČIŲJŲ, DVIRAČIŲ TAKŲ ĮRENGIMO MAŽEIKIŲ MIESTO VIADUKO PER GELEŽINKELĮ PRIEIGOSE, SENAMIESČIO GATVĖSE STATYBOS RANGOS DARBAI - M. VALANČIAUS GATVĖ**Žiniaraštis** 21. PAPILDOMI DARBAI. Lietaus tinklų vamzdžių klojimas ir prijungimas prie esamų šulinių

2023.08.03

Suma žiniaraščiui 18229.50 EUR

				Suma žiniaraščiui		18229.50 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
2 Žemės darbai							
1	N57P-1105	II gr. grunto kasimas mechanizuotai, supilant grunta vietoje	t. m3	0,0828	1694,72	140,32	
2	F1-2-1	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu, supilant grunta vietoje	m3	20,7	35,71	739,20	
Skyriuje 2						140,32	
3 Vamzdynų įrengimo darbai							
1	N21P-0111	Pagrindo iš šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas po vamzdynais ir šuliniais, h=0,15 m	m3	10,1	20,04	202,40	
10	N22P-0107	PVC D160mm (N klasės) plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje, kai vamzdžių skersmuo 160 mm (Vieneto kaina perskaičiuota iš sąmatoje esančio analogiško įkainio 250mm skersmens vamzdžiui, $7,92/250 \times 160 = 5,07 \text{Eur}$)	m	167,0	5,07	846,69	
11	88002002	PVC D160mm (N klasės) plastikiniai vamzdžiai komplekte su visomis reikiamomis jungtimis (Vieneto kaina perskaičiuota iš sąmatoje esančio analogiško įkainio 250mm skersmens vamzdžiui, $34,39/250 \times 160 = 22,01 \text{Eur}$)	m	167,0	22,01	3675,67	
20	N57P-7235	Vamzdžių D160 prijungimas prie esamų šulinių, įsikertant į g/b sienutę (Vieneto kaina perskaičiuota iš sąmatoje esančio analogiško įkainio 250mm skersmens vamzdžiui, $351,87/250 \times 160 = 225,20 \text{Eur}$)	vnt.	16,0	225,20	3603,20	
21	N23P-0503	Vamzdžių D160 prijungimas prie esamų šulinių, įsikertant į PVC šulnio sienutę (Vieneto kaina perskaičiuota iš sąmatoje esančio analogiško įkainio 250mm skersmens vamzdžiui, $224,74/250 \times 160 = 143,837 \text{Eur}$)	vnt.	28,0	143,83	4027,24	
26	N22P-0903	Vamzdynų užpylimas šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniu ekskavatoriumi iki dangos konstrukcijos aukščio, sutankinant grunta	m3	88,9	18,81	1672,21	
28	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	100m	1,67	263,26	439,64	
29	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų)	100m	1,67	96,28	160,79	
30	N22P-0705	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos	100m	1,67	178,17	207,54	
Skyriuje 3						14925,38	
Žiniaraštyje 21						15065,70	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3163,80	
Iš viso žiniaraštyje 21						18229.50	

Sudarė: V.Daiginiene
/Pavardė/

Nuorastas tikras

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: 6139,79 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. _____ MĖN. _____ D. _____

2023 M. 08 MĖN. 04 D. _____**LOKALINĖ ŠAMATA**

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 7VD2202 PĖSČIŲJŲ, DVIRAČIŲ TAKŲ ĮRENGIMO MAŽEIKIŲ MIESTO VIADUKO PER GELEŽINKELĮ PRIEIGOSE, SENAMIESČIO GATVĖSE STATYBOS RANGOS DARBAI - M. VALANČIAUS GATVĖ

Statinys 1 PĖSČIŲJŲ, DVIRAČIŲ TAKŲ ĮRENGIMO MAŽEIKIŲ MIESTO VIADUKO PER GELEŽINKELĮ PRIEIGOSE, SENAMIESČIO GATVĖSE STATYBOS RANGOS DARBAI - M. VALANČIAUS GATVĖ

Žiniaraštis 31 PAPILDOMI DARBAI. Gelžbetoninių atramų demontavimas

2023.05.15

Suma žiniaraščiui 6139,79 EUR

Sąm. eil.		Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
						Vieneto kaina	Iš viso
1 Demontavimo darbai							
1	R33-8		0,38 kV OL viengtėbės g/b atramos demontavimas	vnt.	13,0	86,97	1130,61
2	R33-9		0,38 kV OL g/b atramos su ramsčiu demontavimas	vnt	6,0	134,10	804,60
3	R33-33		0,38 kV OL laidų iki 35 mm2 skerspjūvio demontavimas (1 laidas)	km	1,826	199,18	363,70
4	F46-1-3		Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu k8=1,09	m3	7,5	370,04	2775,30
Skyriuje 1							5074,21
Žiniaraštyje 31							5074,21
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							1065,58
Iš viso žiniaraštyje 31							6139,79

Sudarė: V. Daiginiene
/Pavardė/

Nuorėsas tikras

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: 59 585,28 EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS Statybos direktorius

2023 M. _____ MĖN. _____ D.

2023 M. 08 MĖN. 04 D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

Statinių grupė 7VD2202 PĖSČIŲJŲ, DVIRAČIŲ TAKŲ ĮRENGIMO MAŽEIKIŲ MIESTO VIADUKO PER GELEŽINKELĮ PRIEIGOSE, SENAMIESČIO GATVĖSE STATYBOS RANGOS DARBAI - M. VALANČIAUS GATVĖ
Statinyss 1 PĖSČIŲJŲ, DVIRAČIŲ TAKŲ ĮRENGIMO MAŽEIKIŲ MIESTO VIADUKO PER GELEŽINKELĮ PRIEIGOSE, SENAMIESČIO GATVĖSE STATYBOS RANGOS DARBAI - M. VALANČIAUS GATVĖ
Žiniaraštis 12 PAPILDOMI DARBAI. Asfalto išlyginamojo sluoksnio įrengimas

2023.07.27

Suma žiniaraščiui 59585.28 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

3 Asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai (važiuojamoji dalis ir nuvažos)

8 N57P-8101	Asfalto išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 PN, h=0-8,0cm k9=1,15	t	359,0	137,17	49244,03
	Skyriuje 3				49244,03
	Žiniaraštyje 12				49244,03
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				10341,25
	Iš viso žiniaraštyje 12				59585,28

Sudarė: V.Daiginienė
/Pavardė/

Nuorodas tikras