

SUSITARIMAS

DĖL 2023 M. SPALIO 9 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. VPS-191 SĄLYGŲ
PAKEITIMO

2023 m. gruodžio d. Nr. VPS-

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814 (toliau – Užsakovas), atstovaujama Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiosios specialistės, pavaduojančios administracijos direktorių, Felicitos Totoraitienės, veikiančios pagal Šakių rajono savivaldybės mero 2023 m. lapkričio 30 d. potvarkio Nr. MAK-116 „Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Vytautui Ižganaičiui“ 2 punktą ir rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-79 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, ir **uždaroji akcinė bendrovė „HIDROKESTA“**, juridinio asmens kodas 1774414579 (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Valdo Savukaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgiant į tai,

1. Šalys 2023 m. spalio 9 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. VPS-191 (toliau – Sutartis) dėl automobilių stovėjimo aikštelės prie Griškabūdžio seniūnijos administracijos pastato paprastojo remonto darbų (toliau – Darbai). Pradinės sutarties vertė 18 063,88 Eur su PVM.

2. Sutarties 6.3. punkte nustatyta, kad *sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis*

3. Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis:

3.1. įsigyti papildomų darbų: apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimo darbų, kurių vertė pagal lokales sąmatas yra – 2 095,28 Eur (du tūkstančiai devyniasdešimt penki eurai 28 ct) su PVM (1 731,64 Eur be PVM);

3.2. atsisakyti vykdyti lietaus nuotekų surinkimo tinklų įrengimo ir asfalto dangos įrengimo darbų, kurių vertė pagal lokalinę sąmatą yra 10 328,77 Eur (dešimt tūkstančių trys šimtai dvidešimt aštuoni eurai 77 ct) su PVM (8 536,17 Eur be PVM).

Nustatyta Sutarties vertė po pakeitimo yra 9 830,39 Eur (devyni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt eurų 39 ct) su PVM, 8 124,29 Eur (aštuoni tūkstančiai šimtas dvidešimt keturi eurai 29 ct) be PVM.

4. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 2 dalimi, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra 89 straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

a) *bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPĮ 4 straipsnio 1 dalyje;*

b) *bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;*

c) *pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.*

5. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:

a) atskirų pakeitimų pagal šį punktą yra sudaryta, tačiau bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija tarptautinio pirkimo vertės ribų;

b) šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro 11,60 proc. pradinės Sutarties vertės.

c) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.

vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, Sutarties 6.3. punkto nuostatomis,

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Atsisakyti vykdyti lietaus nuotekų surinkimo tinklų įrengimo ir asfalto dangos įrengimo darbų, kurių vertė pagal lokalinę sąmatą yra 10 328,77 Eur (dešimt tūkstančių trys šimtai dvidešimt aštuoni eurai 77 ct) su PVM (8 536,17 Eur be PVM).

2. Įsigyti papildomų apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimo darbų, kurių bendra vertė pagal lokales sąmatas yra – 2 095,28 Eur (du tūkstančiai devyniasdešimt penki eurai 28 ct) su PVM (1 731,64 Eur be PVM), tai sudaro 11,60 proc. pradinės Sutarties vertės.

3. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
4. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

Priedai: Lokalinės sąmatos.

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas (8 345) 60 750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank AS Lietuvos filialas, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.

Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „HIDROKESTA“, Valių g. 15A, Giedručiai, Šakių r. sav., juridinio asmens kodas 1774414579, tel. (8 345) 52567 el. paštas hidrokesta@gmail.com

UŽSAKOVAS

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos
skyriaus vyriausioji specialistė,
pavaduojanti administracijos direktorių
Felicita Totoraitienė

RANGOVAS

Direktorius

Valdas Savukaitis

(parašas)

(parašas)

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. _____ MĖN. D.

2023 M. _____ MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 17 Automobilių stovėjimo aikštelės prie Griškabūdžio sen. administracinio pastato paprastojo remonto darbai**Statiny 1 NEVYKDOMI DARBAI****Žiniaraštis 1**

		Suma žiniaraščiui		10328,77 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
4	N27-278	5 cm storio viensl. dangos iš 0/16-Vn ar 0/16Vžv asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200t/ k8=1.17,k9=1.15	100m2	4,4	1770,63	7790,75
5	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	10,0	15,86	158,6
6	N23P-0706	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (vandens surinkimo šulinėliai) k9=1.15	vnt	1,0	384,59	384,59
7	F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje k9=1.15	100 m3	0,032	1120,37	35,85
8	N23P-0901	Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas (smėlio) k9=1.15	m3	3,0	53,18	159,54
9	MN1P-0708	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas I-II grupės k9=1.15	100m3	0,03	228,12	6,84
Skyriuje 1						8536,17
Žiniaraštyje 1						8536,17
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1792,6
Iš viso žiniaraštyje 1						10328,77

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 11-4 Automobilių stovėjimo aikštelės prie Griškabūdžio sen. administracinio pastato paprastojo remonto darbai**Statiny** 1 Papildomi darbai**Žiniaraštis** 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Suma žiniaraščiui Kiekis	2095,28 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1					
1 F1-1-2		Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje k9=1.15	100 m3	0,66	1120,37	739,44
2 H16K-1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio	m3	36,3	27,33	992,2
		Skyriuje 1				1731,64
		Žiniaraštyje 1				1731,64
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				363,64
		Iš viso žiniaraštyje 1				2095,28

Sudarė :

/Pavardė/

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šakių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas dėl 2023 m. spalio 9 d. statybos rangos sutarties Nr. VPS-191 sąlygų pakeitimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-12-08 Nr. VPS-251
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Felicita Totoraitienė Vyr. specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-08 14:45
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-11-07 09:54 - 2027-11-06 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valdas Savukaitis Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-11 08:57
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-12-11 08:58
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-20 08:54 - 2025-11-19 08:54
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Lok. sąmatis (Grišk).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231208.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-12-12)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-12-12 nuorašą suformavo Aušra Banevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-