

**SUSITARIMAS DĖL 2024 M. LIEPOS 3 D. DARBŲ RANGOS PAGRINDINĖS
SUTARTIES NR.VPS-140 (ŠAKIŲ RAJ. SAV., GELGAUDIŠKIO M., LAUKO GATVĖS
Nr. GEL-10 KAPITALINIO REMONTO DARBAI)
SĄLYGŲ PAKEITIMO**

2024 m. spalio 2 d. Nr. VPS-

Šakių rajono savivaldybės administracija, esanti adresu Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **uždaroji akcinė bendrovė „Parama“**, esanti adresu Gardino g. 30, LT-62154, Alytus, juridinio asmens kodas 165108836, atstovaujama generalinio direktoriaus Kastyčio Nauckūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Rangovas**), toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinama – Sutartimi.

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2024 m. liepos 3 d. sudarė pagrindinę sutartį Nr. VPS-140 dėl Šakių raj. sav., Gelgaudiškio m., Lauko gatvės (Nr. Gel-10) kapitalinio remonto darbų (toliau – Darbai) atlikimo (toliau – **Sutartis**). Pradinės sutarties vertė yra 175 455,99 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt penki eurai, 99 ct) be PVM.

2. Sutarties 9 punkte numatyta galimybė įsigyti papildomus darbus, esant aplinkybėms, nurodytoms Sutarties 11 punkte.

3. Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis:

3.1. įsigyti papildomų darbų, kurie nebuvo nurodyti Sutartyje, tačiau be šių darbų neįmanoma tinkamai ir kokybiškai atlikti darbų (Sutarties 11.3 punktas). Papildomi darbai išvardinti prie Objekto apžiūros akto pateiktose sąmatose lokalinėje sąmatoje (1 priedo 4 priedas, 1 priedo 5 priedas) ir kurių vertė yra 31 510,14 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis penki šimtai dešimt eurų 14 ct) su PVM, (26 041,44 Eur be PVM).

3.2. Vadovaujantis Sutarties 20 punktu, papildomų darbų įkainiai nustatyti pagal 20.1 ir 20.5 punktus.

Nustatyta sutarties vertė po šio pakeitimo yra 201 497,43 Eur (du šimtai vienas tūkstantis keturi šimtai devyniasdešimt septyni šimtai 43 ct) be PVM, 243 811,89 Eur (du šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai vienuolika eurų 89 ct) su PVM.

4. Vadovaujantis Sutarties 9 p.; 11 p., 11.3 p.; 20 p.; 20.1 p.; 20.5 p., Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi:

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Įsigyti papildomų darbų, kurių vertė pagal lokalines sąmatas yra 31 510,14 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis penki šimtai dešimt eurų 14 ct) su PVM, (26 041,44 Eur be PVM) (pakeitimo vertė sudaro 14,84 proc. nuo pradinės sutarties vertės). Papildomus darbus atlikti iki 2024 m. spalio 31 d.

3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
4. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.
5. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Susitarimo priedai:


6.1. Objekto apžiūros aktas.

Užsakovas

Šakių rajono savivaldybės administracija
Kodas 188772814
Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai
Tel. (+370 345) 60750
El. paštas savivaldybe@sakiai.lt
A. s. LT68401004210001016
AB Luminor bank, kodas 40100

Administracijos direktorius
A. V.

Vytautas Ižganaitis



Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Parama“
Juridinio asmens kodas 165108836
Gardino g. 30, LT-62154 Alytus
Tel. +370 315 74640
El. paštas info@alytausparama.lt

Generalinis direktorius
A. V.

Kastytis Nauckūnas

data

