

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. MS-
PRIE 2024-08-19 RANGOS SUTARTIES NR. MS-345**

2024 m. lapkričio d.
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), atstovaujama direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių Arvydo Pociaus, veikiančios pagal Administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „**VVARFF**“, atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Rangovas**), toliau tekste kiekviena atskirai vadinama – Šalimi, o visos kartu – Šalimis

Atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2024-08-19 sudarė sutartį NR. MS-345 „M. Daukšos gatvės dalies tarp Pervazos ir Tirkšlių gatvių Mažeikiuose kapitalinio remonto rangos darbų sutartis“ (toliau – Sutartis), Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika, jėgomis ir medžiagomis per Sutartyje nustatytą terminą atlikti M. Daukšos gatvės dalies tarp Pervazos ir Tirkšlių gatvių Mažeikiuose kapitalinio remonto darbus (toliau – Darbai), kurių apimtys ir savybės nurodytos pirkimo dokumentuose bei šioje Sutartyje pagal Rangovo pateiktas lokales sąmatas ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka, o Užsakovas įsipareigojo už tinkamai ir laiku atliktus Darbus sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais ir tvarka. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Pradinė Sutarties vertė – 202157,41 Eur (du šimtai du tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt septyni eurai 41 centas) yra Rangovo pasiūlymo kaina be PVM. Bendra Sutarties kaina – 244610,47 Eur (du šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai dešimt eurų 47 centai) su PVM, kuri apima visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą perkamų darbų apimtį, įskaitant visus privalomus mokesčius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias išlaidas. PVM (21 proc.) – 42453,06 Eur (keturiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt trys eurai 06 centai).

2. Rangovo 2024-09-24 pateiktame Užsakovui rašte Nr. VF-24-202a „Motyvuotas raštas dėl pakeitimų ir papildomų darbų Nr. 1“ nurodoma, kad Sutartį negalima visiškai ir kokybiškai įvykdyti dėl atsiradusių papildomų darbų, kurių prieš pirkimą negalėjo numatyti nei Užsakovas, nei projektuotojas, nei Rangovas.


3. Atsižvelgiant į minėtą raštą 2024-09-25 Užsakovas organizavo išplėstinį pasitarimą objekte (statybos dalyvių pasitarimo 2024-09-25 protokolą Nr.B2-140), kurio metu nuspręsta, kad Rangovo rašte išvardintus papildomus darbus tikslinga atlikti, kad Sutartis būtų visiškai ir kokybiškai įvykdyta. Rangovui pavesta paruošti sąmatas papildomiems darbams, kurias įvertinęs Užsakovas sprendė dėl galimybės sudaryti papildomą susitarimą.

4. Rangovas pateikė 2024-10-17 raštą Nr. VF-24-221 „Motyvuotas raštas dėl neesminių pakeitimų ir papildomų darbų Nr.1“ su lokalinėmis sąmatomis (pridedamas).

5. Užsakovas 2024-10-18 specialistų ir vadovų pasitarime nusprendė, kad pėsčiųjų tako būklė dešinėje gatvės pusėje nuo P.K. 5+40 iki P.K. 8+45, išskyrus gatvės bortą, pėsčiųjų-dviračių tako įrengimas kairėje pusėje tarp Tirkšlių gatvės netrukdo Rangovui vykdyti ir pilnai užbaigti Sutarties,

6. Pasitarimo dalyviai pripažino, kad likusieji Rangovo 2024-10-17 rašte Nr. VF-24-221 išvardinti papildomi darbai, kurių Sutarties sudarymo metu negalėjo pastebėti nei Užsakovas, nei projektuotojas, nei Rangovas, yra būtini Sutarties pilnam užbaigimui. Apie tai pranešta Rangovui 2024-10-24 raštu Nr.R8-3666 ir paprašyta Rangovo pateikti pripažintų būtinai papildomų darbų atlikimo įkainotą pasiūlymą (toliau - Prašymas).

7. Vadovaudamasis Užsakovo Prašymu Rangovas 2024-10-25 pateikė kvalifikuotu parašu pasirašytą raštą „Pasiūlymas dėl papildomų darbų M. Daukšos gatvėje“ su priedais. Pasiūlymo ir priedamų dokumentų turinys bei skaičiavimai atitinka prieš tai vykusių sprendimų nuostatus, sąmatiniai skaičiavimai sudaryti Sutartyje numatytais darbų, medžiagų ir gaminių kainomis, numatomų atlikti papildomų darbų technologija ir kiekiai teisingi, atitinka Užsakovo poreikius.


Nuorašas tikras

Vadovaudamosi:

8. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – LR VPI) 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, reglamentuojančiu viešųjų pirkimų sutarčių keitimo tvarką bei pagrindus ir numatančius, kad sutarties galiojimo laikotarpiu nevykdant naujos pirkimo procedūros iš to paties teikėjo, su kuriuo sudaryta pradinė sutartis, galima įsigyti papildomas darbus, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės.

9. LR VPI 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, nes Sutarties pakeitimas nėra esminis, kaip numatyta LR VPI 89 straipsnio 4 dalyje;

10. Sutarties 9 skyriaus nuostatomis.

Šalys sudarė šį Papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

11. Sąmatoje „1 Susisiekimo dalis - papildomi darbai ties Daukšos g. 2 sklypu, bortų įrengimas“ darbus, kurių vertė – 493,89 Eur (keturi šimtai devyniasdešimt trys eurai 89 centai) be PVM, 597,61 Eur (penki šimtai devyniasdešimt septyni eurai 61 centas) su PVM, laikyti papildomais darbais.

12. Sąmatoje „2 Lauko vandentiekis ir nuotekų šalinimas - Papildomi darbai ties Daukšos g. 2 sklypu, lietaus trapo ir drenažo įrengimas su atstatymo darbais“ darbus, kurių vertė – 2405,59 Eur (du tūkstančiai keturi šimtai penki eurai 59 centai) be PVM, 2910,76 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai dešimt eurų 76 centai) su PVM, laikyti papildomais darbais.

13. Sąmatoje „2 Lauko vandentiekis ir nuotekų šalinimas - Papildomi darbai želdinių šaknų laistymo sistemos įrengimas (krūmams ir medžiui)“ darbus, kurių vertė – 2561,70 Eur (du tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt vienas euras 70 centų) be PVM, 3099,66 Eur (trys tūkstančiai devyniasdešimt devyni eurai 66 centai) su PVM, laikyti papildomais darbais.

14. Sąmatoje „1 Susisiekimo dalis - Papildomi darbai dangos iš asfaltbetonio dalinis atstatymas nuo esamos stotelės M. Daukšos g. 22 iki Tirkšlių g. sankryžos“ darbus, kurių vertė – 5392,25 Eur (penki tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt du eurai 25 centai) be PVM, 6524,62 Eur (šeši tūkstančiai penki šimtai dvidešimt keturi eurai 62 centai) su PVM, laikyti papildomais darbais.

15. Sąmatoje „1 Susisiekimo dalis - Papildomi darbai kairės pusės naujų bortų įrengimas nuo esamos stotelės M. Daukšos g. 22 iki Tirkšlių g. sankryžos“ darbus, kurių vertė – 2545,68 Eur (du tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt penki eurai 68 centai) be PVM, 3080,27 Eur (trys tūkstančiai aštuoniasdešimt eurų 27 centai) su PVM, laikyti papildomais darbais.

16. Sąmatoje „1 Susisiekimo dalis - Papildomi darbai dešinės pusės naujų bortų įrengimas nuo Tirkšlių g. sankryžos iki M. Daukšos g. 2 (remontuojamo etapo pabaigos)“ darbus, kurių vertė – 23145,50 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt penki eurai 50 centų) be PVM, 28006,06 Eur (dvidešimt aštuoni tūkstančiai šeši eurai 06 centai) su PVM, laikyti papildomais darbais.

17. Sąmatoje „2 Lauko vandentiekis ir nuotekų šalinimas - Papildomi darbai ties sklypu Daukšos g. 22 lietaus trapo įrengimas“ darbus, kurių vertė – 992,78 Eur (devyni šimtai devyniasdešimt du eurai 78 centai) be PVM, 1201,26 Eur (vienas tūkstantis du šimtai vienas euras 26 centai) su PVM, laikyti papildomais darbais.

18. Bendra Sutarties kaina laikyti 239694,80 Eur (du šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt keturi eurai 80 centų) be PVM ir 290030,71 Eur (du šimtai devyniasdešimt tūkstančių trisdešimt eurų 71 centas) su PVM.

19. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja tol, kol galioja Sutartis.


20. Už papildomas darbus bus apmokėta Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais.

21. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.

22. Šis Susitarimas ir Sutartis turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

23. Šis Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

24. Šalys patvirtina, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiam Susitarimui pasirašyti.


Nuorašas tikras

25. Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Susitarimas gali būti sudaroma ir pasirašant elektronine forma (kvalifikuotu elektroniniu parašu). Susitarimas sudarytas elektronine forma prilyginamas rašytinei formai.

26. Prie Susitarimo pridedamas, kaip neatskiriamos šio Susitarimo dalis Rangovo 2024-10-25 raštas „Pasiūlymas dėl papildomų darbų M. Daukšos gatvėje“ su priedais.

Užsakovas:

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai

Įstaigos kodas 167371234,

Tel. (0 443) 98204, fax.(0443) 25844

El. paštas administracija@mazeikiai.lt

Rangovas:

UAB „VVARFF“

Įmonės kodas 169700486

J. Tumo-Vaižganto g. 28A, 90125 Plungė

Tel. (0 448) 73080

El. paštas: info@vvarff.lt

Direktoriaus pavaduotojas,
pavarduojantis administracijos direktorių
Arvydas Pocius

Generalinis direktorius
Vilmantas Bučius

A.V. (parašas)

A.V. (parašas)




Nuorašas tikras

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. MS-PRIE 2024-08-19 RANGOS SUTARTIES NR. MS-345
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-08 Nr. (10.16. E) MS-445
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arvydas Pocius Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-08 14:02
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-21 13:09 - 2028-06-19 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Repšienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-08 14:09
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-08 14:09
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-04 08:46 - 2028-07-03 08:46
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Repšienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-08 14:37
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-08 14:37
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-04 08:46 - 2028-07-03 08:46
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilmantas Bučius Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-08 22:37
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-03 11:19 - 2029-07-02 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sut.Nr.MS-345Pasiūlymas.adoc
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241030.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-11-11)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-11-11 nuorašą suformavo Jurgita Repšienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras
Bendrojo skyriaus vyr.specialistė

Jurgita Repšienė
2024-11-11



Užsakovas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijai

Rangovas: UAB „VVARFF“

Sutarties Nr.: MS-345 (2024-08-19)

Sutarties pavadinimas: M. Daukšos gatvės dalies tarp Pervažos ir Tirkšlių gatvių Mažeikiuose kapitalinio remonto darbai

Objekto pavadinimas: M. Daukšos gatvės dalies tarp pervažos ir Tirkšlių gatvių Mažeikiuose kapitalinio remonto projektas *(nurodoma, kai sutarties ir objekto pavadinimas nesutampa arba sutartyje yra keli objektai)*

Pasiūlymas dėl papildomų darbų M. Daukšos gatvėje

2024-10-25

Rangovo paskirtasis atstovas statybos direktorius Vygantas Narkus

išnagrinėjo gatvės ruožo nuo 05+84 iki 08+45 km projektinę dokumentaciją ir apžiūrėjo vykdomus darbus vietoje, nustatė, kad:

1. Pagal pasitarimo protokolą 2024-09-25 Nr. **B2-140** (Priedas Nr. 2), užsakovas aiškiai išdėstė, kad galimi pakeitimai yra būtini ir bus ieškoma papildomo finansavimo daliai arba visiems darbams, kurie buvo aptari objekto apžiūros metu.

Aprašytos problemos rangovo motyvuotame rašte 2024-10-17 Nr. **VF-24-221** (Priedas Nr. 3) yra aiškiai pagrįstos ir atsižvelgiant į išdėstytas problemas, reikalinga yra atlikti šiuos papildomus darbus (Priedas Nr. 1)

1. Paviršinio vandens nuvedimas užtikrinimas – sklypas, adresu: M. Daukšos g. 2;
2. Sodinamiems krūmams įrengti laistymo sistemą;
3. Atnaujinti viršutinę asfalto dangą gatvės ruože iki autobuso sustojimo P.K. 5+84;
4. Važiuojamosios dalies kairės pusės gatvės bortų įrengimas;
5. Važiuojamosios dalies dešinės pusės gatvės bortų įrengimas;
6. Paviršinio vandens nuvedimas užtikrinimas – sklypas, adresu: M. Daukšos g. 22;

Rangovas siūlo:

1. Pritari išvardintiems papildomiems darbams ir parengti papildomų darbų sąmatas pagal užsakovo gautą raštą 2024-10-24 Nr. **R8-3666** (Priedas Nr. 3). Šie pakeitimai yra neesminiai, todėl projekto korekcija nėra reikalinga.


Papildomi darbai: 45 420,24 Eur (su PVM).

Darbų pakeitimo vertė: 45 420,24 Eur (be PVM).

Papildomiems darbams atlikti papildomas terminas nesuteikiamas.

Priedama:

1. Priedas Nr. 01. Sąmata (8 lapai).


Nuorašas tikras

2. Priedas Nr. 02. Protokolas Nr. B2-140 (4 lapai).
3. Priedas Nr. 03. Rangovo raštas Užsakovui Nr. VF-24-221 (5 lapai).
4. Priedas Nr. 4. Užsakovo pritarimo raštas Nr. R8-3666 (1 lapas).
5. Priedas Nr. 5. Objektinė sąmata (1 lapas).
6. Priedas Nr. 6. Suvestinė (1 lapas).
7. Priedas Nr. 7. Įkainotų veiklų sąrašas (1 lapas).

Pagarbiai,

Statybos direktorius

Vygantas Narkus,

Tel.: +370 603 28 932

El. paštas.: vygantas@varf.lt

Originalas nebus siunčiamas

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 7VD2412 M. Daukšos gatvės dalies tarp Pervazos ir Tirkšlių gatvių Mažeikiuose kapitalinio remonto darbai

Statiny 1 M. Daukšos gatvės dalies tarp Pervazos ir Tirkšlių gatvių Mažeikiuose kapitalinio remonto darbai

Žiniaraštis 1 Susisiekimo dalis-Papildomi darbai ties Daukšos g. 2 sklypu, bortų įrengimas

2024.07.30

Suma žiniaraščiui 597,61 EUR

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso

1 Šalinimo darbai

7 Dk 0,1 dangos iš asfaltbetonio įrengimas

1 Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15	100m	0,15	2257,14	338,57
3 Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m3	0,68	152,73	103,86
Skyriuje 7				442,43

9 Kiti darbai

1 Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,5	102,92	51,46
Skyriuje 9				51,46
žiniaraštyje 1				493,89
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				103,72
Iš viso žiniaraštyje 1				597,61


Nuorašas tikras

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. _____ MĖN. _____ D.

2024 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 7VD2412 M. Daukšos gatvės dalies tarp Pervažos ir Tirkšlių gatvių Mažeikiuose kapitalinio remonto darbai

Statiny 1 M. Daukšos gatvės dalies tarp Pervažos ir Tirkšlių gatvių Mažeikiuose kapitalinio remonto darbai

Žiniaraštis 2 Lauko vandentiekis ir nuotekų šalinimas - Papildomi darbai ties Daukšos g. 2 sklypu, lietaus trapo ir drenažo įrengimas su atstatymo darbais

2024.07.30

Suma žiniaraščiui 2 910,76 EUR

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
1 Lauko vandentiekis ir nuotekų šalinimas					
1	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto , kai tranšėjos gylis daugiau 2,0m iki 2,5m k9=1.15	km	0,025	5008,62	125,22
3	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	0,8	47,77	38,22
4	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	0,8	16,66	13,33
5	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	5,0	8,01	40,05
6	PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x3000 (išor. nuotek.)	vnt	2,0	10,52	21,04
9	Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose , kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm k9=1.15	m	20,0	6,45	129,00
10	PVC rifuoti drenažo vamzdžiai su geotekstilės filtru 113/126	m	20,0	2,41	48,20
11	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	2,1	23,55	49,46
12	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 1,0m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0,01	1016,98	10,17
13	Smėlio skaldos (0.15-10mm frakcija) prizmių įrengimas vamzdiniam drenažui k9=1.15	100m3	0,053	1649,18	87,41
14	Gamtinis smėlis	m3	2,5	9,25	23,13
15	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas , naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 50.00 mm/ VAMZDŽIŲ ŠILTINIMAS	100m2	0,06	697,87	41,87
16	Ekstrudinis polistireninis putplastis "Penoplex"	m3	0,6	63,81	38,29
20	Ketinės grotelės važ. daliai 450x520x100 bordiūr.,su pritv.telesk. v.(išor.n.)	vnt	1,0	306,72	306,72
21	.Plastikinių lietausnuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm k9=1.15	vnt.	1,0	364,28	364,28
22	Protarpinis 200, ilgas (išor. nuotek.)	vnt	4,0	10,03	40,12
23	Vamzdynų įvadų (išvadų) hermetizavimas elastinėmis sandarinančiomis membranomis	vnt.	4,0	36,78	147,12

Nuorašas tikras

25	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15	100m	0,05	337,28	16,86
26	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	100m	0,05	167,23	8,36
27	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	0,05	287,24	14,36
31	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15	100m2	0,15	326,20	48,93
32	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,15	383,24	57,49
33	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis k9=1.15	100m2	0,15	2655,47	398,32
37	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 30 cm, dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	0,15	1996,32	299,45
39	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,2	102,92	20,58
40	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	3,0	5,87	17,61
Skyriuje 1					2405,59
žiniaraštyje 2					2405,59
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					505,17
Iš viso žiniaraštyje 2					2910,76

Sudarė: Vilanda Daiginiienė

/Pavardė/


Nuorašas tikras

SUDERINTA: _____ EUR. TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____ ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D. 2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 7VD2412 M. Daukšos gatvės dalies tarp Pervažos ir Tirkšlių gatvių Mažeikiuose kapitalinio remonto darbai

Statinys 1 M. Daukšos gatvės dalies tarp Pervažos ir Tirkšlių gatvių Mažeikiuose kapitalinio remonto darbai

Žiniaraštis 2 Lauko vandentiekis ir nuotekų šalinimas - Papildomi darbai želdiniu šaknų laistymo sistemos įrengimas (krūmams ir medžiui)

2024.07.30 Suma žiniaraščiui 3 099,66 EUR

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
1 Lauko vandentiekis ir nuotekų šalinimas					
3	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	6,32	47,77	301,91
9	Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose , kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm k9=1.15	m	237,0	6,45	1528,65
10	PVC rifliuoti drenažo vamzdžiai su geotekstilės filtru 113/126	m	237,0	2,41	571,17
12	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 1,0m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0,06	1016,98	61,02
13	Smėlio skaldos (0.15-10mm frakcija) prizmių įrengimas vamzdiniam drenažui k9=1.15	100m3	0,06	1649,18	98,95
	Skyriuje 1				2561,70
	žiniaraštyje 2				2561,70
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				537,96
	Iš viso žiniaraštyje 2				3099,66

Sudarė: Vilanda Daiginienė
/Pavardė/


Nuorašas tikras

SUDERINTA: _____ EUR. TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____ ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D. 2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 7VD2412 M. Daukšos gatvės dalies tarp Pervazos ir Tirkšlių gatvių Mažeikiuose kapitalinio remonto darbai

Statiny's 1 M. Daukšos gatvės dalies tarp Pervazos ir Tirkšlių gatvių Mažeikiuose kapitalinio remonto darbai

Žiniaraštis 1 Susisiekimo dalis - Papildomi darbai dangos iš asfaltbetonio dalinis atstatymas nuo esamos stotelės M. Daukšos g. 22 iki Tirkšlių g. sankryžos

2024.07.30

Suma žiniaraščiui 6 524,62 EUR

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
1 Šalinimo darbai					
1	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai k9=1.15	100m3	0,308	478,26	147,30
5	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	73,92	5,87	433,91
	Skyriuje 1				581,21
3 Dk 1 dangos iš asfaltbetonio dalinis atstatymas					
4	.0/8-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	3,08	1205,40	3712,63
5	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija k8=1.17,k9=1.15	100m	0,44	280,49	123,42
6	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas (bitumu) k8=1.17,k9=1.15	t.m2	0,308	255,78	78,78
	Skyriuje 3				3914,83
8 Vertikalūs ir horizontalūs ženklavimas					
2	Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais pertraukiama 0,12m pločio linija kelių ženklavimo mašinomis , kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1 k9=1.15	km	0,045	2371,12	106,70
3	Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rut.pertrauk.linija kelių ženkl.mašinomis,kai brūkšnio ir tarpo sant.1:3 , kai linijos plotis 0,4m k9=1.15	km	0,045	4584,75	206,31
	Skyriuje 8				313,01
9 Kiti darbai					
10	Šulinio landos paaugštinimas (gelžbetonio žiedais) k8=1.05,k9=1.15	vnt	2,0	73,52	147,04
11	Ketaus liukai	vnt	2,0	218,08	436,16
	Skyriuje 9				583,20
	žiniaraštyje 1				5392,25
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1132,37
	Iš viso žiniaraštyje 1				6524,62

Sudarė: Vilanda Daiginienė
/Pavardė/



Nuorašas tikras

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 7VD2412 M. Daukšos gatvės dalies tarp Pervazos ir Tirkšlių gatvių Mažeikiuose kapitalinio remonto darbai

Statiny 1 M. Daukšos gatvės dalies tarp Pervazos ir Tirkšlių gatvių Mažeikiuose kapitalinio remonto darbai

Žiniaraštis 1 Susisiekimo dalis - Papildomi darbai kairės pusės naujų bortų įrengimas nuo esamos stotelės M. Daukšos g. 22 iki Tirkšlių g. sankryžos

2024.07.30

Suma žiniaraščiui 3 080,27 EUR

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso

1 Šalinimo darbai

6 I grupės grunto kasimas 1m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,02	2417,17	48,34
7 Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 1,0m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas I grupės	100m3	0,2	123,12	24,62
8 Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=4.000	100m3	0,2	277,76	55,55
Skyriuje 1				128,51

5 Dk 0,1 dangos iš asfaltbetonio įrengimas ties važiuojamąja dalimi ir taku

2 Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 24 cm, dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	0,216	1872,15	404,38
3 Asfaltbetonio pagrindo įrengimas iš pagrindo sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k9=1.15	100m2	0,216	2679,73	578,82
Skyriuje 5				983,20

7 Dk 0,1 dangos iš asfaltbetonio įrengimas

1 Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15	100m	0,45	2257,14	1015,71
3 Šaligatvių plytelės, bordiūrai (medžiaga)	m3	2,03	152,73	310,04
4 Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandinimo) juosta	100m	0,45	240,49	108,22
Skyriuje 7				1433,97
Žiniaraštyje 1				2545,68
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				534,59
Iš viso žiniaraštyje 1				3080,27


Nuorašas tikras

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 7VD2412 M. Daukšos gatvės dalies tarp Pervazos ir Tirkšlių gatvių Mažeikiuose kapitalinio remonto darbai

Statiny 1 M. Daukšos gatvės dalies tarp Pervazos ir Tirkšlių gatvių Mažeikiuose kapitalinio remonto darbai

Žiniaraštis 1 Susisieikimo dalis - Papildomi darbai dešinės pusės naujų bortų įrengimas nuo Tirkšlių g. sankryžos iki M. Daukšos g. 2 (remontuojamo etapo pabaigos)

2024.07.30

Suma žiniaraščiui 28 006,06 EUR

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
1 Šalinimo darbai					
2	Betoninės dangos išardymas mechanizuotai k9=1.15	100m3	0,366	12860,01	4706,76
3	Bordžiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	305,0	7,99	2436,95
5	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	125,0	5,87	733,75
Skyriuje 1					7877,46
5 Dk 0,1 dangos iš asfaltbetonio įrengimas ties važiuojamąja dalimi ir taku					
2	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 24 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	1,22	1872,15	2284,02
3	Asfaltbetonio pagrindo įrengimas iš pagrindo sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k9=1.15	100m2	1,22	2679,73	3269,27
Skyriuje 5					5553,29
7 Dk 0,1 dangos iš asfaltbetonio įrengimas					
1	Betono bordžiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordžiūrai 150x300mm k9=1.15	100m	3,05	2257,14	6884,28
3	Šaligatvių plytelės, bordžiūrai (medžiaga)	m3	13,73	152,73	2096,98
4	Sandūros tarp bordžiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandaravimo) juosta	100m	3,05	240,49	733,49
Skyriuje 7					9714,75
žiniaraštyje 1					23145,50
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					4860,56
Iš viso žiniaraštyje 1					28006,06


Nuorašas tikras

SUDERINTA: _____ EUR. TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____ ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D. 2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 7VD2412 M. Daukšos gatvės dalies tarp Pervažos ir Tirkšlių gatvių Mažeikiuose kapitalinio remonto darbai

Statinyss 1 M. Daukšos gatvės dalies tarp Pervažos ir Tirkšlių gatvių Mažeikiuose kapitalinio remonto darbai

Žiniaraštis 2 Lauko vandentiekis ir nuotekų šalinimas - Papildomi darbai ties sklypu Daukšos g. 22 lietaus trapo įrengimas

2024.07.30

Suma žiniaraščiui 1 201,26 EUR

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
1 Lauko vandentiekis ir nuotekų šalinimas					
1	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto , kai tranšėjos gylis daugiau 2,0m iki 2,5m k9=1.15	km	0,005	5008,62	25,04
3	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	2,0	47,77	95,54
4	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	1,0	16,66	16,66
5	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	5,0	8,01	40,05
6	PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x3000 (išor. nuotek.)	vnt	2,0	10,52	21,04
11	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	1,0	23,55	23,55
12	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 1,0m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0,02	1016,98	20,34
20	Ketinės grotelės važ. daliai 450x520x100 bordiūr.,su pritv.telesk. v.(išor.n.)	vnt	1,0	306,72	306,72
21	.Plastikinių lietaus nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm k9=1.15	vnt.	1,0	364,28	364,28
22	Protarpinis 200, ilgas (išor. nuotek.)	vnt	2,0	10,03	20,06
23	Vamzdynų įvadų (išvadų) hermetizavimas elastingomis sandarinančiomis membranomis	vnt.	1,0	36,78	36,78
26	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	100m	0,05	167,23	8,36
27	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	0,05	287,24	14,36
Skyriuje 1					992,78
žiniaraštyje 2					992,78
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					208,48
Iš viso žiniaraštyje 2					1201,26

Sudarė: Vilanda Daiginienė
/Pavardė/


Nuorašas tikras

**OBJEKTO PAGAL RANGOS SUTARTĮ NR. MS-345
„M. DAUKŠOS GATVĖS DALIES TARP PERVAŽOS IR TIRKŠLIŲ
GATVIŲ MAŽEIKIUOSE KAPITALINIO REMONTO STATYBOS RANGOS
DARBAI”**

STATYBOS DALYVIŲ PASITARIMO PROTOKOLAS NR. B2-140

LAIKAS: 2024-09-25, 15.10 val.

VIETA: M. Daukšos g., Mažeikiai

DALYVIAI:

UŽSAKOVAS – Mažeikiai rajono savivaldybės administracija:

Rūta Matulaitienė – Mažeikių rajono savivaldybės merė;

Jolanta Kekytė – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė

Stasys Brazas – Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas, pavaduojantis skyriaus vedėją;

Daiva Štakonaitė – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

Rymantas Štakonas – Statybos skyriaus vyr. specialistas (8-686-45476);

rymantas.stakonas@mazeikiai.lt;

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA – MB „2 passibus anteire“:

Andrejus Ūdra– Techninės priežiūros grupės vadovas, nedalyvavo

RANGOVAS – UAB „VVARFF“:

Vygantas Narkus – Statybos dir. (8-603-28932; vygantas@varf.lt);

Kazimieras Stanys- Statinio statybos darbų vadovas (8-673-24398; kazimieras@varf.lt);

Projektuotojas –

Vytautas Matulevičius – projekto vadovas, dalyvavo nuotoliniu būdu.

Projekto vykdymo priežiūra –

Vytautas Matulevičius –projekto vykdymo priežiūros vadovas, dalyvavo nuotoliniu būdu.

1.	SUSIRINKIMO ORGANIZAVIMAS
1.1	Susirinkimo pirmininkas Stasys Brazas
1.2	Susirinkimo sekretorius Rymantas Štakonas
2.	KLAUSIMAI SUSIJĘ SU SUTARTIMI
2.1	Nenagrinėta.
3.	LAIKO IR PINIGŲ SRAUTŲ GRAFIKAS (PROGRAMA)
3.1	Darbai yra pradėti laiku, pagal patvirtintą grafiką, laukiama, kada pradės ESO paskirti rangovai demontuoti el. g/b stulpus, nes jie UAB „VVARFF“ rangovui trukdo atlikti kasimo darbus
4.	Klausimai aptarti susirinkimo metu
4.1	Padaryta pirminė objekto apžiūra prieš pradedant ardymo ir kasimo darbus, rangovas informavo užsakovą apie esama situacijas objekte ir išdėstė pastebėjimus: Vygantas Narkus: Darbų pradžia prasideda nuo P.K. 5+84 ir baigiasi P.K. 8+45. Rangovas pastebėjo, kad darbų pradžia yra prijungiama prie autobusų sustojimo paviljono, tačiau iš karto už jo yra prastos būklės pėsčiųjų takas (žr. pav. 1), bei šalia esantis gyvenamasis namas adresu Daukšos g. 22 kenčia nuo paviršinio lietaus vandens problemų. Todėl rangovas siūlo pratęsti pėsčiųjų takelio remontą link P.K. 5+40 kairė pusė (autobusų laukimo paviljono danga neliečiama). Pėsčiųjų tako danga tokia pati, kaip numatyta projekte, taip pat įrengti surinkimo šulinėlį paviršiniam vandeniui ir pajungti į esamus tinklus


Nuorąšas tikras



pav.1

Rymantas Štakonas:

M. Daukšos ruožo kapitalinio remonto projekto rengimo metu pagal projektą „Mažeikių miesto M. Daukšos atkarpos nuo Pavenčių g. iki Tirkšlių g. kapitalinio remonto, įrengiant specialiuosius ir vedimo paviršius, bei M. Daukšos ir Tirkšlių gatvių kapitalinio remonto, pritaikant viešojo susisiekimo stoteles specialiujų poreikių turintiems žmonėms, projektas“ jau buvo įrengta autobusų stotelė. Šiame projekte buvo numatytas sutvarkyti ir ruožas tarp stotelės ir Tirkšlių gatvės, kuris neįvykdytas. Darbai finansuojami iš Europos Sąjungos biudžeto su sąlyga, kad 5 metus atliktų darbų rezultatas nebus keičiamas, todėl M. Daukšos gatvės ruožo kapitalinio remonto zona sutapinta su jau vykdomo projekto ribomis.

Jolanta Kekytė:

Vykdydami gatvės kapitalinį remontą negalime palikti tokios netvarkingos atkarpos, kurios būklė funkcinio požiūriu netenkins projektui keltų eismo saugumo reikalavimų.

Rūta Matulaitienė:

Ir estetiniu požiūriu šio ruožo būklė gadina visos gatvės vaizdą, sukels gyventojų pasipiktinimą. Siūlau ieškoti galimybių pėsčiųjų – dviračių tako ruožą nuo Tirkšlių gatvės iki namo M. Daukšos g. Nr. 22 sutvarkyti visiškai.

Kadangi šiuo metu visos lėšos išskirstytos, ar rangovas sutiktų, kad už minėtus papildomus darbus būtų apmokėta 2025 metais.

Vygantas Narkus:

Finansiniu aspektu klausimą reikia panagrinėti. Manau galimas.

Projekte nenumatyti siūlomi darbai, todėl turėtų būti koreguojamas projektas, nes objektą reikės priduoti.

Rymantas Štakonas:

Projekto autoriaus atstovas atliks projekto vykdymo priežiūrą, todėl posėdžio pabaigos stadijoje susirišime su juo ir aptarsime šį klausimą. Paslaugos vykdytojas negalėjo atvykti iš Vilniaus į susirinkimą, tačiau patikino, kad galime į jį bet kuriuo metu kreiptis nuotoliniu būdu.

Kazimieras Stanys:

M. Daukšos gatvės atitinkamame ruože, kaip ir pėsčiųjų dviračių tako nesuprojektuota atkarpa, nenumatytas asfalto dangos atnaujinimas. Būtų nelogiška palikti tokį plotą neremontuotą.

Rūta Matulaitienė:

Reikia atnaujinti M. Daukšos gatvės asfalto dangą visame ruože nuo pervažos iki Tirkšlių gatvės ir artimiausiu metu į šią gatvę remonto darbams negrįžti.

Kazimieras Stanys:

Taip pat objekte pastebėta, kad esamas pėsčiųjų takas nuo P.K 5+40 dešinė pusė iki P.K. 8+45 dešinė pusė yra prastos būklės, atsiradę nemažai pažaidų, sukritusius trinkelės, nuskelti bortai ir išsikraipymai, nuvažos suvestos netolygiai ir

nepritaikytos neįgaliųjų nuvažiavimui. Taip pat prie tokio tako rangovas turės prijungti naujai paklota asfaltą, kas šioje vietoje yra nelogiška, kadangi toks esamas takas gali būti eksploatuojamas dar keletą metų ir jam reikės remonto. Darant remontą bus ardomi kelio bortai, o taip bus pažeistas asfaltas ir reikės kloti vėl naujai dalį asfalto, kas būtų netikslinga ir neekonomiška užsakovui. Todėl rangovas siūlo šį taką taip pat remontuoti ir pritaikyti jį neįgaliųjų naudojimui.

Jolanta Kekytė:

Takas ir bortai atrodo prastai. Manau, kad reikia pilnai atnaujinti pėsčiųjų taką dešinėje gatvės pusėje, įskaitant bortus, kad gatvės ruožas būtų pilnai baigtas ir artimiausiais metais nereikėtų jo gadinti kitais statybos darbais.

Daiva Štakonaitė:

Jeigu bus keičiama dešinės pusės pėsčiųjų tako danga, estetiškai tikslingiau būtų ją įrengti iš betoninių šaligatvio plytelių, prisitaikant prie šaligatvio tęsinio. Taip pat, atsižvelgiant į pėsčiųjų srautus ir naujai atsirandančias gatvės ruožo technines charakteristikas, taką būtų galima įrengti susiaurintą ir atsiradusią laisvą zoną panaudoti želdiniams

Rymantas Štakonas:

Pasirašius statybos rangos darbų sutartį su rangovu, gautas gyventojų adresu; M. Daukšos g. 2, prašymas sureguliuoti lietaus vandens nuvedimą nuo šio sklypo rytinės pusės ties namu, nes esamomis ir pagal projektą nekeičiamomis sąlygomis lietaus vanduo nuo gatvės teritorijos patenka prie pastato sienų, gadindamas jo konstrukcijas ir patalpose esantį turtą

Kazimieras Stanys:

Prie Daukšos g. 2 namo yra įduba (pav. 2), kurioje kaupiasi paviršinis vanduo ir drėksta namo grindys. Kadangi gatvė yra remontuojama, paviršinio vandens problema turi būti išspręsta visiems šios gatvės gyventojams, kad nuo gatvės vanduo nebėgtų į privačius sklypus. Tačiau šioje vietoje sprendinio nėra. Rangovas šioje vietoje siūlo įrengti vandens surinkimo šulinėlį kartu su drenažu bei įrėminti kelio bortais, kad užtikrinti šlaito stabilumą esant lietingam sezonui. Pakeitimams gali būti reikalingos papildomos lėšos ir projekto korekcija.

Jolanta Kekytė:

Lietaus vandens nuvedimas turi būti įvykdytas taip, kad gyventojams nekiltų jokių nepatogumų.

Rymantas Štakonas:

Telefonu paskambinau projekto vykdymo priežiūrai paskirtu specialistu Vytutu Matulevičiumi, kuris informavo, kad nežymūs pakeitimai, nekeičiantys projekto techninių ekonominių rodiklių, nereikalaujantys naujų projektinių-techninių sprendimų bus atliekami projekto priežiūros proceso eigoje. Nauji projekto sprendiniai, nenumatyti projekto techninėje užduotyje, galimi už papildomą mokestį. Sprendiniai, keičiantys projekto techninius ekonominius rodiklius galimi tik atlikus projekto korekciją, išleidžiant naują projekto laidą, kam bus reikalingos papildomos lėšos projektavimui bei privaloma nauja projekto ekspertizė.



Nuorašas tikras



pav. 2

Nuspręsta:

Atkarpoje tarp Tirkšlių gatvės ir gyvenamojo namo M. Daukšos g. 22 įrengti pėsčiųjų – dviračių taką, bei atnaujinti važiuojamosios dalies asfalto dangą.

Pakeisti M. Daukšos gatvės dalies tarp pervažos ir Tirkšlių gatvių Mažeikiuose dešinės pusės gatvės bordiūrus ir trinkelį dangą betoninių plytelių danga, numatant dešinės pusės želdinius.

1. Prie gyvenamojo namo, adresu; M. Daukšos g. 2, įrengti lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistemą taip, kad gyventojai neturėtų jokių nepatogumų.
2. Rangovas įsipareigoja Rangos sutartyje numatytomis kainomis paruošti galimų papildomų darbų sąmatas (atsakingas Vygantas Narkus).
3. Užsakovas įsipareigoja dėl papildomų darbų koordinuoti projektinių, finansinių ir darbų atlikimo sutarties tarp rangovo ir užsakovo papildomo susitarimo sudarymo sprendimų organizavimą.

5.	MEDŽIAGŲ IR ĮRENGIMŲ TIEKIMAS
5.1	Statybinių medžiagų ir gaminių klausimais pastabų niekas nepateikė. Rangovas pagal sutartį medžiagas ir gaminius pristatys į statybos aikštelę.
6.	DARBŲ APIMTYS
6.1	Leidimai visi išimti, darbai vykdomi.
7.	EKONOMINIAI KLAUSIMAI
7.1	Nesvarstyta.
8.	SITUACIJA OBJEKTE
8.1	Atliekama žemės darbai
9.	KITAS SUSIRINKIMAS
9.1	Kitas vadovybės susirinkimas vyks pagal situacija objekte, konkreti data nenumatyta

Susirinkimo pirmininkas		Stasys Brazas
Susirinkimo sekretorius		Rymantas Štakonas

Nuorašas tikras

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 7VD2412 M. Daukšos gatvės dalies tarp Pervažos ir Tirkšlių gatvių Mažeikiuose kapitalinio remonto darbai

Statinys 1 M. Daukšos gatvės dalies tarp Pervažos ir Tirkšlių gatvių Mažeikiuose kapitalinio remonto darbai

2024-10-25

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Susisiekimo dalis	196086,54		196086,54	162054,99
2	Lauko vandentiekis ir nuotekų šalinimas	69784,85		69784,85	57673,43
3	Lauko elektrotechninė	19924,32		19924,32	16466,38
4	Išpildomoji dokumentacija	4235,00		4235,00	3500,00
	Iš viso:	290030,71		290030,71	239694,80



Nuorašas tikras

PATVIRTINTA: _____ EUR.

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

PAREIGOS, V. PAVARDĖ

2024 M. MEN. D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

**Statinių grupė 7VD2412 M. Daukšos gatvės dalies tarp Pervazos ir Tirkšlių gatvių Mažeikiuose
kapitalinio remonto darbai**

2024-10-25

Statybos objektų, darbų ir išlaidų aprašymas	Kaina, EUR			Iš viso (su PVM)
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 M. Daukšos gatvės dalies tarp Pervazos ir Tirkšlių gatvių Mažeikiuose kapitalinio remonto darbai	290030,71	290030,71
---	-----------	-----------

2

Viso III:	290030,71	290030,71
Viso II-III:	290030,71	290030,71


Nuorašas tikras

ĮKAINOTAS VEIKLŲ SĄRAŠAS
Koreguotas 2025-10-25


Eil. Nr.	Darbų, paslaugų pavadinimas	Darbų atlikimo terminas nuo pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos [sav]	Objekte numatytų darbų kaina Eur be PVM	PVM Eur	Objekte numatytų darbų kaina Eur su PVM
I.	Susisiekimas:				
I.1.	Šalinimo darbai (nužymėjimas, a/b dangos frezavimas, ardymo darbai, šulinių paaukštinimas, kabelių apsaugos vamzdžiai, medžių ir krūmų kirtimas, atliekų išvežimas).	6-ą	14937,58	3136,89	18074,47
I.2.	Žemės darbai.	14-ą	4525,79	950,42	5476,21
I.3.	DK1 dangos iš asfaltbetonio dalinis atstatymas.	21-ą	28475,46	5979,85	34455,31
I.4.	DK 0,1 dangos iš asfaltbetonio įrengimas ties taku ir nuovažomis	26-ą	6898,82	1448,75	8347,57
I.5.	DK 0,1 asfaltbetonio dangos įrengimas ties važiuojamąja dalimi ir taku.	28-ą	4129,67	867,23	4996,90
I.6.	Tako dangos iš asfaltbetonio įrengimas	30-ą	27660,55	5808,72	33469,27
I.7.	DK 0,1 iš asfaltbetonio, įrengimas	36-ą	24355,26	5114,60	29469,86
I.8.	Vertikalusis ir horizontalusis ženklavimas	50-ą	4151,48	871,81	5023,29
I.9.	Kiti darbai (gazonų užsėjimas, medžių sodinimas, suoliukai ir šiukšliadėžės, kabelių apsauga)	49-ą	15343,06	3222,04	18565,10
II.	Lauko vandentiekis ir nuotekų šalinimas:	44-ą	51713,36	10859,81	62573,17
III.	Lauko elektrinė:	48-ą	16466,38	3457,94	19924,32
IV.	Išpildomosios dokumentacijos pateikimas: geodezinių nuotraukų ir kadastrinių matavimų bylos su patikra parengimas	58-ą	3500,00	735,00	4235,00
X.	Papildomas susitarimas Nr. 1:	36-ą	37 537,39	7 882,85	45 420,24
	VISO:		239 694,80	50 335,91	290 030,71

[Tiekėjo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas]


Nuorašas tikras

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "VVARFF"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Sut. Nr. MS-345 pasiūlymas papildomiems darbams Nr. 1
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vygantas Narkus Statybos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-25 16:26
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-08-27 12:58 - 2026-08-26 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	7
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	2
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 1 Sąmata.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 2 Protokolas Nr. B2-140.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 5 Objektinė Sąmata.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 6 Suvestinė.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 7 Įkainotų veiklų sąrašas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 03. Rangovo raštas Užsakovui Nr. VF-24-221.adoc
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 4. Užsakovo pritarimo raštas.adoc
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-11-11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-11-11 nuorašą suformavo Jurgita Repšienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras



Bendrojo skyriaus vyr. specialistė

Jurgita Repšienė
2024-11-11

