

SUSITARIMAS Nr. (7.1 Mr) S-35
dėl 2024 m. gegužės 20 d. Nr. (7.1 Mr)S-30 pakeitimo
Visaginas

Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino energija“, juridinio asmens kodas 110087517, kurios registruota buveinė yra adresu: Taikos pr. 26A, Visaginas, atstovaujama generalinio direktoriaus Zigmo Jurgutavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Užsakovas**) ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Auksetas“ juridinio asmens kodas 135716850, kurios registruota buveinė yra adresu: Vėtrungių g. 354A-R2, Neringa, Lietuva, atstovaujama direktoriaus Aliaus Bartkaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas **Šalimi**, o abu kartu – **Šalimis**, atsižvelgiant į tai, kad:

- a) vykdant 2024 m. gegužės 20 d. Nr. (7.1 Mr)S-30 (toliau – **Sutartis**), paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių Šalims tapo neįmanoma tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų nepratęsęs Sutarties terminų ir neatlikus papildomų darbų;
- b) atskirų Projekto dalių pirkimai buvo atlikti ir sutartys su atskirais tiekėjais/rangovais sudarytos vėliau nei buvo planuota. Šio susitarimo sudarymo metu taip pat dar nėra atliktas jėgainės elektros ir automatikos darbų pirkimas, nuo kurio rezultatų ir įgyvendinimo terminų tiesiogiai priklauso dalies Rangovui tenkančių darbų atlikimas;
- c) Užsakovo yra atlikti atskirų projekto dalių pakeitimai ir kitiems rangovams priskirtų darbų pakeitimai. Dėl to atsirado iš anksto nenumatytų papildomų darbų, nenurodytų Rangovui tenkančiose Techninio projekto dalyse ir iškilo būtinybė Užsakovui atsisakyti dalies darbų, nurodytų Rangovui tenkančiose Techninio projekto dalyse;
- d) 2024-03-22 Įgyvendinančioji institucija pritarė Projekto veiklų įgyvendinimo terminų pratęsimui. Pagal atliktus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimus Užsakovo teiktinas mokėjimo prašymas, kuriuo atsiskaitoma už projektų veiklas, gali būti teikiamas iki 2026 m. spalio 31 d.;
- e) Pagal atnaujintus statybos užbaigimo terminus, Statybos valdytojas turi pateikti Užsakovui Statybos užbaigimo dokumentą iki 2026 m. rugpjūčio 28 d.;
- f) Užsakovas ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ sudarė susitarimą dėl 2020 m. rugsėjo 25 d. elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros skirstymo tinklų ketinimų protokolo Nr. 20-54190-1 (toliau – **Protokolas**) pakeitimo ir inicijavo kitų susijusių susitarimų pakeitimus. Jėgainės prijungimo ir leidimo gaminti elektros energiją gavimo terminas Užsakovui pratęstas iki 2026 m. spalio 31 d.;
- g) AB „Energijos skirstymo operatorius“ nėra laiku atlikęs visų darbų, kuriuos privalėjo atlikti pagal Gamintojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutartį bei prisijungimo sąlygas, kas riboja Šalių galimybes toliau vykdyti Sutartį joje nustatytomis sąlygomis. AB „Energijos skirstymo operatorius“ tenkančių darbų neužbaigimas laiku įtakoja Rangovo prievolę pagal Sutartį atlikti reikiamų darbų dalį;

- h) Atsiradus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, Sutartyje numatyti darbų atlikimo terminai Rangovui tapo objektyviai nepakankami;
- i) Sutartyje yra numatytos Darbų ar bet kurios jų dalies terminų (įskaitant ir bendrą Sutarties terminą) keitimo sąlygos, pagal kurias atlikimo terminų pakeitimas nustatomas atskiru rašytiniu Šalių susitarimu;
- j) 2025-03-27 ir 2025-04-03 susirinkimų metu Šalys apsvarstė papildomų darbų kiekius, kainas ir galimus jų atlikimo terminus. Papildomų darbų kiekių ir kainų detalizacija nurodyta šio susitarimo prieduose.
- k) Sutarties tolimesnis Sutarties vykdymas yra prioritetinis Šalių pasirinkimas ir nė viena šalis nesiekia Sutarties vykdymo sustabdyti ar nutraukti;
- l) dėl būtinumo atlikti papildomus darbus ir tinkamai užbaigti Sutarties vykdymą yra reikalinga pakeisti Sutarties bendrą kainą bei darbų atlikimo terminus ir toks pakeitimas yra galimas pagal Sutarties 2.25.-2.28. p. bei Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio nuostatas, neviršinat šiame straipsnyje numatytų verčių ribų, limitų ir jų taikymo sąlygų. Sutarties pakeitimas nepakeičia Sutarties pobūdžio.

vadovaujantis Sutarties 1.6., 2.25.-2.28., 6.10. punktais ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. bei Sutarties 6 skyriaus nuostatomis, Šalys sudaro šį susitarimą ir susitaria:

1. Pakeisti Sutarties 2.2. p. ir jį išdėstyti taip:

„2.2. Sutarties kaina yra – 5 889 253,45Eur (penki milijonai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt trys eurai, 45 centai) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).“

2. Pakeisti Sutarties 6.1. p. ir jį išdėstyti taip:

„6.1. Rangovas visus Darbus turi atlikti per 23 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.“

3. Per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos Rangovas atnaujina ir pateikia Užsakovui tikrinti, derinti ir tvirtinti atnaujintą kalendorinį Darbų atlikimo grafiką ir aktavimo planą (mokėjimų grafiką). Rangovas privalo užtikrinti, jog šiame atnaujintame Darbų atlikimo grafike ir aktavimo plane būtų numatyti pakankami terminai priimtų įsipareigojimų įvykdymui, papildomų darbų atlikimui bei įrangos tiekimui ir galutinio rezultato pagal Sutartį Užsakovui perdavimui. Šalys patvirtina, jog iki šio susitarimo pasirašymo dienos buvo apsvarstytos visos objektyvios aplinkybės, galėjusios turėti įtaką pirminio patvirtinto darbų grafiko darbų terminams ir naujas darbų grafikas bus Rangovo tinkamai sudarytas atsižvelgiant į šias aplinkybes bei atsiradusius papildomus darbus.
4. Per 14 kalendorinių dienų nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos Rangovas atnaujina (pakeičia) pagal Sutarties nuostatas ir joje numatytais sąlygomis Rangovo pateiktus užtikrinimus, garantijas ir/ar draudimus atsižvelgiant į pakeistą Sutarties kainą bei darbų vykdymo terminus.

5. Rangovas pareiškia, kad įvertino su papildomais darbais susijusią Sutarties vykdymo sąlygų riziką, įskaitant, bet neapsiribojant papildomų darbų kainą, kiekius, Darbų atlikimo ir Sutarties terminų pratęsimą, Jėgainės statybos eigos specifiką, taip pat susipažino su visa jam prieinama ir Užsakovo pateikta informacija bei užtikrina, kad atliks visus papildomus darbus už šiame susitarime nurodytus įkainius ir bendrą fiksuotą kainą pagal Sutartyje nustatytas darbų apmokėjimo taisykles. Jeigu papildomų darbų atlikimo metu paaiškėtų, jog reikalinga atlikti darbus, kurių Rangovas nenumatė, neįsivertino, arba tokie darbai Rangovo pateiktose sąmatose (ar atitinkamuose skaičiavimuose) nebus aiškiai įvardinti ar detalizuoti, tačiau bus būtini atlikti norint perduoti galutinį atliktų darbų rezultatą Užsakovui, tokie darbai bus atliekami Rangovo jėgomis ir sąskaita, tokių darbų išlaidų papildomai Užsakovas nekompensuos.
6. Šalys patvirtina, jog prieš pasirašant šį susitarimą buvo įvertintos visos aplinkybės, apsvarstyti papildomų darbų vertės, terminų, klausimai, bei priimtas šis bendras susitarimas. Šiuo susitarimu išsprendžiami visi klausimai, susiję su šio susitarimo prieduose nurodytų papildomų darbų apimtimis ir kainomis.
7. Visos kitos Sutarties nuostatos galioja tokia apimtimi, kiek jos nėra pakeičiamos šiuo susitarimu.
8. Susitarimas gali būti pasirašomas naudojant elektronines priemones, kurios yra pakankamos Šalims tinkamai identifikuoti. Susitarimas Šalių pasirašytas elektroniniais parašais turi tokią pačią galią, kaip ir originalas. Pasirašius susitarimą elektroninėmis priemonėmis apsikeitimas dokumentais vykdomas taip pat elektroninėmis priemonėmis. Jei susitarimas Šalių pasirašomas fiziškai, jis sudaromas 2 (dviem) vienodos teisinės galios egzemplioriais, kurių po vieną tenka kiekvienai iš Šalių.
9. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos (antro parašo data) ir įsigaliojęs tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
10. Prie susitarimo pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama susitarimo dalis: Papildomų ir atsisakomų darbų verčių suvestinė, Papildomų ir atsisakomų darbų lokalinės sąmatos.

Užsakovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino energija“
Taikos pr. 26A, A. d. Nr. 3, 31002 Visaginas
Įmonės kodas 110087517
PVM mokėtojo kodas LT100875113
Tel. (8 386) 25 901, faks. (8 386) 60 840
El. p. visagino_energija@visaginoenergija.lt
A. s. LT80 7044 0600 0262 0762
Bankas AB SEB bankas Banko
kodas 70440

Generalinis direktorius
Zigmas Jurgutavičius
2025-05-29

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Auksetas“
Vėtrungių g. 354A-R2, Neringa, Lietuva
Įmonės kodas 135716850
PVM mokėtojo kodas LT357168515
Tel. (8 698) 30 732
El. p. info@auksetas.lt
A. s. LT34 7044 0600 0348 4114
Bankas AB SEB bankas Banko
kodas 70440

Direktorius
Alius Bartkus
2025-05-29