

**SUSITARIMAS DĖL 2025 M. VASARIO 12 D. DARBŲ RANGOS PAGRINDINĖS
SUTARTIES NR.VPS-14 (SERBENTŲ G., NR. JAN-2 JANUKIŠKIŲ K.,
ŽVIRGŽDAIČIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV. KAPITALINIO REMONTO DARBAI)
SĄLYGŲ PAKEITIMO**

2025 m. gegužės d. Nr. VPS-

Šakių rajono savivaldybės administracija, esanti adresu Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **uždaroji akcinė bendrovė „Parama“**, esanti adresu Gardino g. 30, LT-62154, Alytus, juridinio asmens kodas 165108836, atstovaujama direktoriaus Kastyčio Nauckūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Rangovas**), toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį susitarimą, toliau vadinama – Susitarimu.

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2025 m. vasario 12 d. sudarė pagrindinę sutartį Nr. VPS-14 dėl Serbentų g. (Nr. Jan-2), Janukiškių k., Žvirgždaičių sen., Šakių raj. sav., kapitalinio remonto darbų (toliau – Darbai) atlikimo (toliau – Sutartis). Pradinės sutarties vertė yra 233 579,73 Eur (du šimtai trisdešimt trys tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt devyni eurai 73 ct) be PVM.

2. Vadovaujantis Sutarties 37 punktu, Sutartyje numatyta galimybė Sutarties sąlygas keisti Sutarties galiojimo laikotarpiu VPĮ 89 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka.

3. Užsakovas gavo Rangovo 2025 m. gegužės 14 d. prašymą Nr. 05-256 (pridedama) pratęsti Sutartį dėl atsiradusių papildomų, iš anksto nenumatytų darbų, dėl kurių Užsakovas tikslino techninį darbo projektą parengiant A laidos dokumentaciją ir dėl kurių užsitęsė pagrindinėje sutartyje numatytų darbų atlikimo terminas.

4. LR viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 89 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato viešųjų pirkimų sutarčių keitimo tvarką ir pagrindus t. y., kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

- a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;
- b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.

vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Sutarties 37 punkto nuostatomis,

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

- 1. Pratęsti Darbų atlikimo ir Sutarties galiojimo terminą iki 2025 m. birželio 26 d.
- 2. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

3. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašant elektroniniais parašais. Sudaromas vienas Susitarimo egzempliorius.

5. Susitarimo priedas. UAB „Parama“ raštas dėl sutarties termino pratęsimo, 8 lapai.

Užsakovas

Šakių rajono savivaldybės administracija

Kodas 188772814

Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai

Tel. (+370 345) 60750

El. paštas savivaldybe@sakiai.lt

A. s. LT68401004210001016

AB Luminor bank, kodas 40100

Administracijos direktorius

A. V.

Vytautas Ižganaitis

data

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Parama“

Juridinio asmens kodas 165108836

Gardino g. 30, LT-62154 Alytus

Tel. +370 315 74640

El. paštas info@alytausparama.lt

Direktorius

A. V.

Kastytis Nauckūnas

data

Šakių rajono savivaldybės administracijai

2025-05-14 Nr. 05-256

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija**Rangovas:** UAB „Parama“**Sutarties Nr. 2025-04-11 Nr. VPS-94****Objektas:** „Serbentų g. (Nr. JAN - 2) Janukiškių k., Žvirgždaičių sen., Šakių raj. sav., kapitalinio remonto darbai“

KREIPIMASIS DĖL PAPILDOMO LAIKO

Vadovaudamasis 2025 m. kovo 11 d. sudarytos sutarties Nr. VPS-94 **11.3 punktu**, Rangovas kreipėsi į Užsakovą dėl nenumatytų / papildomų darbų objekte: „Serbentų g. (Nr. JAN - 2) Janukiškių k., Žvirgždaičių sen., Šakių raj. sav., kapitalinio remonto darbai“

Objekte iškilusios aplinkybės: Rangovui pradėjus vykdyti numatytus darbus pagal projektą Nr. P24-51, susidūrė su darbo projekto neatitikimais, susijusiais su nuovažomis, kelio grioviu kairėje kelio pusėje bei esama sena gelžbetonine (g/b) pralaida, kertančia projektuojamą kelią ties PK 0+60. Siekiant užtikrinti tinkamą vandens nuvedimą bei infrastruktūros funkcionalumą, Užsakovas ir Techninė priežiūra siūlo koreguoti projektinius sprendinius, atsižvelgiant į esamas aplinkybes bei technines galimybes. Minėtos aplinkybės buvo fiksuotos 2025 m. kovo 21 d. surašytame objekto (vietos) apžiūros akte Nr. 1 (*Priedas Nr. 01*).

Pabrėžiame, kad atsirado papildomų, iš anksto nenumatytų darbų, kuriuos Rangovas atliko Užsakovo prašymu ir kurie turi būti įtraukti į A laidos dokumentaciją, už kurios parengimą atsakingas Užsakovas.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, Rangovas prašo pratęsti darbų atlikimo terminą dviem savaitėmis – iki 2025 m. birželio 26 d. arba iki perdavimo–priėmimo akto pateikimo Užsakovui.

Priedai :

1. *Priedas Nr. 02 2025-03-21 Apžiūros aktas Nr.1*

Statinio statybos Vadovas

Deividas Smagurauskas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	
Dokumento pavadinimas (antraštė)	
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	

Užsakovas Šakių rajono savivaldybės administracija

Rangovas UAB „Parama“

Sutarties Nr. ir data, pavadinimas VPS-14, 2025-02-12, „Serbentų g. (Nr. JAN - 2) Janukiškių k., Žvirgždaičių sen., Šakių raj. sav., kapitalinio remonto darbai“

Objekto pavadinimas „Serbentų g. (Nr. JAN - 2) Janukiškių k., Žvirgždaičių sen., Šakių raj. sav., kapitalinio remonto darbai“

OBJEKTO (VIETOS) APŽIŪROS AKTAS NR. 1

2025-03-21

I. Komisijos sudėtis:

Šakių rajono savivaldybės atstovas:

Ūkio, ir investicijų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis;

Paskirtasis statinio bendrųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas UAB „101 arklys“ Andrejus Ūdra;

Paskirtasis statinio projektuotojo projekto vykdymo priežiūros vadovas UAB „Geoinfra“ Justinas Mickūnas;

Rangovo paskirtasis statinio statybos vadovas UAB „Parama“ Deividas Smagurauskas.

II. Faktinės aplinkybės

UAB „Parama“ (toliau – Rangovas), vykdydama numatytus darbus pagal projektą *Nr. P24-51*, susidūrė su darbo projekto neatitikimais, susijusiais su nuvažomis, kelio grioviu kairėje kelio pusėje bei esama sena gelžbetonine (g/b) pralaida, kertančia projektuojamą kelią ties **PK 0+60**. Siekiant užtikrinti tinkamą vandens nuvedimą bei infrastruktūros funkcionalumą, Užsakovas ir Techninė priežiūra siūlo koreguoti projektinius sprendinius, atsižvelgiant į esamas aplinkybes bei technines galimybes.

III. Problema

1. Vadovaujantis pateiktu techniniu darbo projektu, buvo suprojektuotos nuvažos be pralaidų ties šiais piketais: **PK 1+34 k.p., PK 1+64 k.p., PK 1+95 k.p., PK 2+22 k.p., PK 2+52 k.p.** Tačiau nustatyta, kad kairėje kelio pusėje išlieka 300 mm skersmens senos gelžbetoninės (g/b) pralaidos, kurios yra pažeistos ir nebeatlieka savo funkcijos. Dėl netinkamo vandens pratekėjimo kyla rizika, kad paviršinis vanduo kaupsis, o tai gali lemti infrastruktūros pažeidimus, bloginti kelio būklę ir neigiamai paveikti eismo saugumą.
2. Kelio atkarpoje nuo **PK 0+00 iki PK 5+20** kairėje kelio pusėje nėra numatyta griovio, užtikrinančio efektyvų vandens nuvedimą. Tokiu atveju nesuformuotuose grioviuose vanduo užsilaikys, didindamas infrastruktūros pažeidimo riziką ir mažindamas kelio ilgaamžiškumą.
3. **PK 0+60** per projektuojamą kelią darbų metu buvo pastebėta sena 400 mm skersmens gelžbetoninė (g/b) pralaida, kuri yra nefunkcionaliai ir projekte nėra numatyta jos pakeitimo nauja.

IV. Siūlymas

1. Užsakovas ir Techninė priežiūra siūlo senas gelžbetonines (g/b) pralaidas pakeisti naujomis plastikinėmis 400 mm skersmens pralaidomis ties minėtomis nuvažomis, kad būtų užtikrintas tinkamas vandens pratekėjimas.
2. Siūloma suformuoti kelio griovį nuo **PK 0+99 iki PK 5+20** kairėje kelio pusėje, kad paviršinis vanduo galėtų tinkamai nutekėti. Tačiau nuo **PK 0+00 iki PK 0+99** vandens nuvedimas nebus užtikrintas, nes abiejose pusėse (tiek dešinėje, tiek kairėje) žemės reljefas yra itin žemas, todėl tinkamų inžinerinių sprendimų nėra.
3. Siūloma per kelią ties **PK 0+60** įrengti naują plastikinę 500 mm skersmens pralaidą, kad būtų užtikrintas efektyvus vandens pratekėjimas.

Užsakovas „Šakių savivaldybės administracija“, įsipareigoja Rangovui UAB „Parama“, kad bus išleista A laida pagal Rangovo pateiktą išpildomąją nuotrauką. Remiantis patvirtinta papildomų darbų sąmata, Užsakovas įsipareigoja užtikrinti Rangovui papildomą apmokėjimą už atliktus darbus. Pridedama preliminari sąmata. Galutiniai darbų kiekiai bus patikslinti atlikus kontrolinę išpildomąją nuotrauką.

Priedai:

- 1. Priedas Nr. 1. Preliminari sąmata vykdomų darbų (Excel)*

V. Parašai

PAPILDOMAI VYKDOMI DARBAI

DĖL ŠAKIŲ RAJONO KELIŲ KAPITALINIO REMONTO, REKONSTRUKCIJOS TECHNINIO DARBO PROJEKTO, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS IR DARBŲ PIRKIMO (Serbentų g. (Nr. Jan-2) Janukiškių k., Žvirgždaičių sen., Šakių r. sav.)

2025-03-25

(Data)

Alytus

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas (pagal įmonės registravimo pažymėjimo duomenis) /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys.	UAB "Parama", įm. k. 165108836
Tiekėjo adresas, pašto kodas /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys.	Gardino g. 30, LT-62154 Alytus
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Daiva Aliulienė
Telefono numeris	831574640
El. pašto adresas	info@alytausparama.lt
Tiekėjo atsiskaitomosios sąskaitos Nr., bankas, banko kodas	LT20 7181 2000 0346 7712 AB Šiaulių bankas

Bendrą planuojamą kainą sudaro:

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	PVM tarifas, proc.	SMD vertė, Eur be PVM**	Vieneto įkainis, Eur (be PVM) / Vieneto įkainio dydis, % skaičiuojant nuo SMD vertės be PVM**	Bendra planuojama kaina Eur (be PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Paruošiamieji darbai/ardymas						
1.7	Betono ar gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas, pakraunant rankiniu būdu	m3	4,4	21	-	35,80	157,52

[illegible]

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)
Dokumento pavadinimas (antraštė)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo
Parašo paskirtis
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos
Parašo sukūrimo data ir laikas
Parašo formatas
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją
Sertifikato galiojimo laikas
Parašo paskirtis
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos
Parašo sukūrimo data ir laikas
Parašo formatas
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją
Sertifikato galiojimo laikas
Parašo paskirtis
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos
Parašo sukūrimo data ir laikas
Parašo formatas
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją
Sertifikato galiojimo laikas
Parašo paskirtis
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos
Parašo sukūrimo data ir laikas
Parašo formatas
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją
Sertifikato galiojimo laikas
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti
Pagrindinio dokumento priedų skaičius
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-