

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 9 DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ  
DARBŲ PRIE 2024-02-04 SUTARTIES NR. S-103**

2025-07-29

Vilnius

**AB „Via Lietuva“**, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),

ir

**AB „Eurovia Lietuva“** atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau Rangovas)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

**Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:**

- A. 2024-02-04 Šalys sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. S-103 (toliau – Sutartis), projekte „Rajoninio kelio Nr. 4707 Grigiškės–Lentvaris–Dobrovolė ruožo nuo 5,2 km iki 6,376 km kapitalinis remontas“ (toliau – **Sutartis**);
- B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
- C. Sutarties vykdymo metu, statybos dalyviams aptarus ir suderinus periodinių pasitarimų metu suderinus poreikį, buvo atlikti sprendinių koregavimai, dėl kurių susidarė darbų kiekių pokyčiai: a) Susisieikimo dalyje buvo optimizuotas kelio ženklų montavimas, kur tinkama, nepažeidžiant Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse nurodytų atstumų, įrengiant dalį ženklų ne ant atskirų atramų, o ant naujai pastatytų apšvietimo atramų. Dėl šios priežasties yra sumažėjęs kelio ženklų atramų įrengimo kiekis; b) Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalyje esamų ryšių kabelių apsaugojimo darbų kiekiai patikslinti (yra sumažėję) atsižvelgiant į statybos metu nustatytą faktinę, pakankamai gerą esamų apsauginių vamzdžių būklę; buvo identifikuoti neveikiantys ryšių kabeliai, kurių apsaugojimui nebuvo poreikio (suderinta su tinklų savininku AB „Telia Lietuva“). Rangovas savo Siūlyme informavo, jog Rangovui parengus suremontuotų statinių išpildomasias geodezines nuotraukas buvo nustatyti Projekte numatytų darbų kiekių ir Rangovo faktiškai atliktų darbų kiekių skirtumai, kurie turi būti sutikslinti (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro: papildomų darbų vertė 6 505,60 Eur be PVM, neatliekamų darbų vertė – 50 065,94 Eur be PVM; bendra galutinė vertė: – 43 560,34 Eur be PVM (52 708,01 Eur su PVM);

Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir neatliekamų (atsisakomų) darbų (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

- 1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka:
  - 1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 7 871,78 Eur (septyni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt vienas euras, 78 ct).
  - 1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 6 505,60 Eur (šeši tūkstančiai penki šimtai penki eurai, 60 ct).

- 1.3. 21 proc. PVM yra 1 366,18 Eur (tūkstantis trys šimtai šešiasdešimt šeši eurai, 18 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
- 2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 60 579,79 Eur (šešiasdešimt tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 79 ct).
- 2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 50 065,94 Eur (penkiasdešimt tūkstančiai šešiasdešimt penki eurai, 94 ct).
- 2.3. 21 proc. PVM yra 10 513,85 Eur (dešimt tūkstančių penki šimtai trylika eurų, 85 ct).
3. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų, Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina sumažėja toliau nurodyta suma: 52 708,01 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 3 421 461,49 Eur (su PVM).
4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas.
5. Rangovas įsipareigoja pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
6. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
7. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
9. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
10. Susitarimo priedai:
- 10.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 5.

UŽSAKOVAS  
AB „Via Lietuva“  
Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius  
Įmonės kodas 188710638  
Telefonas (8 5) 232 9600  
El. paštas info@vialietuva.lt  
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303  
AB „Swedbank“

RANGOVAS  
AB „Eurovia Lietuva“  
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius  
Įmonės kodas 121949798  
PVM kodas LT219497917  
A.s. Nr. LT36 2140 0300 0060 9614  
Luminor Bank AS  
El. p. eurovia@eurovia.lt

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas