

SUSITARIMAS
PRIE 2025 M. VASARIO 17 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. 16S-16

2025 m. d.
Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra, juridinio asmens kodas 188743887, kurios registruota buveinė yra Giedraičių g. 41-101, LT-09309, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Vanago, (toliau – Užsakovas), ir UAB „Borta“, juridinio asmens kodas 302531903, kurios registruota buveinė yra Minijos g. 148, LT-93263, Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Zubricko (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi 2025 m. vasario 17 d. pirkimo sutarties Nr. 16S-16 (toliau – Sutartis) Bendrosios dalies 17.1, 17.2, 17.3 papunkčiais, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, atsižvelgiant į:

- tai, kad atlikus bandomuosius krantinių kanaluose esančio kabelio traukimo darbus paaiškėjo, jog kabelių demontuoti išsaugojant, kaip numatyta Sutartyje, nėra įmanoma. Paaiškėjo, jog ir pasikeitus Naudotojo poreikiams, kabeliai turi būti keičiami, ko pasekoje turi būti keičiama techninė užduotis ir techninio projekto sprendiniai bei darbų apimtis,
- tai, kad vykdant darbo projekto projektavimo darbus paaiškėjo pasikeitę Naudotojo poreikiai dėl planuojamų įsigyti laivų, ko pasekoje turi būti keičiama 124/125 krantinės techninė užduotis ir techninio projekto sprendiniai bei darbų apimtis, todėl turi būti iš naujo nustatyti II (antro) statybos etapo darbų ir paslaugų terminai,
- tai, kad prieš pradėdant darbo projekto rengimo darbus, atlikus pagal Sutartį numatytą esamų įlaidinių sienų apžiūrą narų pagalba, paaiškėjo, jog esami 126 krantinės įlaidinės sienos išlinkiai neatitinka techninio projekto sprendinių ir darbo projekto rengti pagal techninio projekto sprendinius ir darbus vykdyti, pradėdant nuo I-o (pirmo) statybos etapo nėra įmanoma pradėti Sutartyje nustatytais terminais, todėl turi būti iš naujo nustatyti I (pirmo) statybos etapo darbų ir paslaugų terminai,
- tai, kad 2025 m. gegužės 5 d. Rangovas raštu Nr. 2025/014 (reg. Nr. G-934) kreipėsi į IVA dėl leidimo pradėti darbus III statybos etape, atsižvelgdamas į laivų flotilės poreikių pasikeitimo, kurie gali turėti įtakos II etapo statybos darbų pradžiai ir eigos planavimui. Be to pristatyti I statybos etape atliktų esamų įlaidų nuokrypiai, kurie šiuo metu techniškai neleidžia pradėti I etapo darbų, kol nebus rastas tinkamas sprendimas.
- aplinkybes, dėl kurių nėra įmanoma darbų ir paslaugų teikimo pradėti nuo I (pirmo) ir/ar II (antro) statybos etapo, 2025 m. gegužės 12 d. Užsakovo rašytiniu pritarimu Nr. IS-757, Rangovas paslaugas teikti ir darbus vykdyti pradeda nuo III (trečio) statybos etapo, todėl turi būti iš naujo nustatyti III (trečio) statybos etapo darbų ir paslaugų terminai,
- aplinkybes, dėl kurių nėra įmanoma darbų ir paslaugų teikimo pradėti nuo I (pirmo) ir/ar II (antro) statybos etapo ir Užsakovui pritarus, Rangovas pradeda paslaugas teikti ir darbus vykdyti nuo III etapo, kuriame, kaip galutiniame įvertinti ir akvatorijos gilinimo darbai, todėl, nekeičiant pradinės Sutarties vertės, turi būti koreguojamos II ir III etapų darbų kainos,

Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, susijusio su Sutartyje numatytų statybos etapų vykdymo eiliškumo pakeitimais, (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Pakeisti Sutarties Specialiosios dalies 2.1.2 ir 2.1.3 punktus taip:
 - 2.1.2. techniniame projekte numatyto II (antro) statybos etapo (krantinės Nr. 124, 125) (toliau – II statybos etapas) darbų kaina – 4 872 494,78 € Eur be PVM (Keturi milijonai aštuoni šimtai septyniasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt keturi Eur 78 ct), iš jos:
 - 2.1.3. techniniame projekte numatyto III (trečio) statybos etapo (krantinė Nr. 123) (toliau – III statybos etapas) darbų kaina – 2 680 217,31 € Eur be PVM (Du milijonai šeši šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių du šimtai septyniolika Eur 31 ct), iš jos:
2. Pakeisti Sutarties Specialiosios dalies 5.3 punktą taip:
 - 5.3. Rangovas įsipareigoja atlikti statybos darbus ir suteikti darbo projekto parengimo bei inžinerines paslaugas 3 (trejais) etapais, šiais terminais ir tvarka:
III STATYBOS ETAPAS
 - 5.3.1. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per per 18 (aštuoniolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, suteikti techniniame projekte numatyto III (trečio) statybos etapo darbo projekto parengimo paslaugas, atlikti III (trečio) statybos etapo statybos darbus ir juos užbaigus suteikti būtinas inžinerines paslaugas, reikalingas III (trečio) statybos etapo statybos užbaigimo procedūroms pradėti ir užbaigti bei įregistruoti teisės aktų numatyta tvarka, iš jų:
 - 5.3.1.1. Rangovas įsipareigoja per 4 (keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos parengti techniniame projekte nurodyto III (trečio) statybos etapo pirmuosius darbo projekto sprendinius, būtinus III (trečio) statybos etapo statybos darbams pradėti. Kiti darbo projekto sprendiniai rengiami III (trečio) statybos etapo statybos metu (išskyrus darbo projekto konstrukcinę dalį)
 - 5.3.1.2. Rangovas įsipareigoja per ne ilgesnį kaip 6 (šešių) mėnesių terminą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, parengti techniniame projekte numatyto III (trečio) statybos etapo darbo projekto konstrukcijų dalį, suderinti darbo projekto konstrukcijų dalies sprendinius su Užsakovu ir techninio projekto rengėju bei pagal ekspertizės pastabas (jeigu darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizę bus privaloma atlikti) pataisyti darbo projekto konstrukcijų dalį ir perduoti ją Užsakovui, tokia tvarka:
 - 5.3.1.2.1. per 5 (penkis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos parengti techniniame projekte numatyto III (trečio) statybos etapo darbo projekto konstrukcijų dalį ir perduoti derinti Užsakovui ir techninio projekto rengėjui;
 - 5.3.1.2.2. pataisyti darbo projekto konstrukcijų dalį pagal Užsakovo ir techninio projekto rengėjo pastabas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pastabų pateikimo Rangovui dienos ir pataisytą darbo projekto konstrukcijų dalį perduoti Užsakovui ekspertizei atlikti.
 - 5.3.1.2.3. pataisyti pagal ekspertų pastabas darbo projekto konstrukcijų dalį per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pastabų pateikimo Rangovui dienos ir pataisytą darbo projekto konstrukcijų dalį perduoti Užsakovui.
 - 5.3.1.3. Rangovas pradeda III (trečio) statybos etapo statybos darbus ne anksčiau kaip po 2 (dviejų) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (netaikoma statybvietės perdavimui ir jos paruošimui statybos darbams pradėti). Statybos darbai gali būti pradėti anksčiau tik jeigu Užsakovas raštu duoda sutikimą dėl to. Statybos darbai pagal konstrukcinės dalies sprendinius pradedami gavus teigiama darbo projekto konstrukcinės ar jos dalies ekspertizės išvadą.
 - 5.3.1.4. III (trečio) statybos etapo statybos darbų atlikimo trukmė – Rangovas įsipareigoja atlikti visus Sutartyje numatytus III (trečio) statybos etapo statybos darbus (sumontuoti

įrenginius) ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo III (trečio) statybos etapo statybos darbų pradžios.

5.3.1.5. Rangovas įsipareigoja per ne ilgesnį kaip 2 (dviejų) mėnesių terminą, nuo III (trečio) statybos etapo statybos darbų pabaigos, suteikti inžinerines paslaugas.

5.3.2. Užsakovo rašytiniu sprendimu (pranešimu) techniniame projekte numatyto I (pirmo) ir/ar II (antro) statybos etapo darbų pradžia gali būti nukeliama ne ilgesniam kaip 3 (trijų) mėnesių terminui, skaičiuojant nuo prieš tai įvykdyto statybos darbų etapo užbaigimo termino. Užsakovas apie statybos etapo pradžią, ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį, raštu informuos Rangovą. Rangovas pasirašydamas Sutartį patvirtina, kad šią riziką yra įvertinęs.

I STATYBOS ETAPAS

5.3.3. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 17 (septyniolika) mėnesių terminą nuo III statybos etapo darbų užbaigimo dienos arba Užsakovo pranešime (5.3.2 punktas) nurodytos I (pirmo) statybos etapo pradžios suteikti techniniame projekte nurodyto I (pirmo) statybos etapo darbo projekto parengimo paslaugas, atlikti I (pirmo) statybos etapo statybos darbus ir juos užbaigus suteikti būtinas inžinerines paslaugas, reikalingas I (pirmo) statybos etapo statybos užbaigimo procedūroms pradėti ir užbaigti bei įregistruoti teisės aktų numatyta tvarka. I statybos etapo darbai vykdomi tokia tvarka:

5.3.3.1. Rangovas įsipareigoja, per 1 (vieną) mėnesį nuo III statybos etapo darbų užbaigimo dienos arba Užsakovo pranešime (5.3.2 punktas) nurodytos I (pirmo) statybos etapo pradžios, parengti techniniame projekte nurodyto I (pirmo) statybos etapo pirmuosius darbo projekto sprendinius, būtinus I (pirmo) statybos etapo statybos darbams pradėti. Kiti darbo projekto sprendiniai rengiami I (pirmo) statybos etapo statybos metu (išskyrus darbo projekto konstrukcinę dalį).

5.3.3.2. Rangovas įsipareigoja, per ne ilgesnį kaip 3 (trijų) mėnesių terminą nuo I statybos etapo darbų užbaigimo dienos arba Užsakovo pranešime (5.3.2 punktas) nurodytos I (pirmo) statybos darbų etapo pradžios, parengti techniniame projekte numatyto I (pirmo) statybos etapo darbo projekto konstrukcijų dalį, suderinti darbo projekto konstrukcijų dalies sprendinius su Užsakovu ir techninio projekto rengėju bei ir pagal ekspertizės pastabas (jeigu darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizę bus privaloma atlikti) pataisyti darbo projekto konstrukcijų dalį ir perduoti ją Užsakovui tokia tvarka:

5.3.3.2.1. per 2 (du) mėnesius nuo III statybos darbų etapo darbų užbaigimo dienos arba Užsakovo pranešime (5.3.2 punktas) nurodytos I (pirmo) statybos darbų etapo pradžios parengti techniniame projekte numatyto I (pirmo) statybos etapo darbo projekto konstrukcijų dalį ir perduoti derinti Užsakovui ir techninio projekto rengėjui;

5.3.3.2.2. pataisyti darbo projekto konstrukcijų dalį pagal Užsakovo ir techninio projekto rengėjo pastabas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pastabų pateikimo Rangovui dienos ir pataisytą darbo projekto konstrukcijų dalį perduoti Užsakovui ekspertizei atlikti.

5.3.3.2.3. pataisyti pagal ekspertų pastabas darbo projekto konstrukcijų dalį per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pastabų pateikimo Rangovui dienos ir pataisytą darbo projekto konstrukcijų dalį perduoti Užsakovui.

5.3.3.3. Rangovas pradeda I (pirmo) statybos etapo statybos darbus ne anksčiau kaip po 1 (vieno) mėnesio nuo III statybos etapo darbų užbaigimo dienos arba Užsakovo pranešime (5.3.2 punktas) nurodytos I (pirmo) statybos etapo pradžios (netaikoma statybvietės perdavimui ir jos paruošimui statybos darbams pradėti). Statybos darbai gali būti pradėti anksčiau tik jeigu Užsakovas raštu duoda sutikimą dėl to. Statybos darbai pagal

konstrukcinės dalies sprendinius pradedami gavus teigiama darbo projekto konstrukcinės ar jos dalies ekspertizės išvadą;

5.3.3.4. I (pirmo) statybos etapo statybos darbų atlikimo trukmė – Rangovas įsipareigoja atlikti visus Sutartyje numatytus I (pirmo) statybos etapo statybos darbus (sumontuoti įrenginius) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) mėnesių nuo I (pirmo) statybos etapo statybos darbų pradžios.

5.3.3.5. Rangovas įsipareigoja per ne ilgesnį kaip 2 (dviejų) mėnesių terminą, I (pirmo) statybos etapo statybos darbų pabaigos, suteikti inžinerines paslaugas.

II STATYBOS ETAPAS

5.3.4. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) mėnesių terminą nuo I statybos etapo darbų užbaigimo dienos arba Užsakovo pranešime nurodytos II (antro) statybos etapo darbų pradžios suteikti techniniame projekte nurodyto II (antro) statybos etapo darbo projekto parengimo paslaugas, atlikti II (antro) statybos etapo statybos darbus ir juos užbaigus suteikti būtinas inžinerines paslaugas, reikalingas II (antro) statybos etapo statybos užbaigimo procedūroms pradėti ir užbaigti bei įregistruoti teisės aktų numatyta tvarka. II statybos etapo darbai vykdomi tokia tvarka:

5.3.4.1. Rangovas įsipareigoja per 1 (vieną) mėnesį nuo I statybos etapo darbų užbaigimo dienos arba Užsakovo pranešime nurodytos II (antro) statybos etapo darbų pradžios, parengti techniniame projekte nurodyto II (antro) statybos etapo pirmuosius darbo projekto sprendinius, būtinus III (trečio) statybos etapo statybos darbams pradėti. Kiti darbo projekto sprendiniai rengiami II (antro) statybos etapo statybos metu (išskyrus darbo projekto konstrukcinę dalį).

5.3.4.2. Rangovas įsipareigoja per ne ilgesnį kaip 3 (trijų) mėnesių terminą nuo II statybos etapo darbų užbaigimo dienos arba Užsakovo pranešime (5.3.2 punktą) nurodytos II (antro) statybos darbų etapo darbų pradžios, parengti techniniame projekte numatyto II (antro) statybos etapo darbo projekto konstrukcijų dalį, suderinti darbo projekto konstrukcijų dalies sprendinius su Užsakovu ir techninio projekto rengėju, pagal ekspertizės pastabas (jeigu darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizę bus privaloma atlikti) pataisyti darbo projekto konstrukcijų dalį ir perduoti ją Užsakovui tokia tvarka:

5.3.4.2.1. per 2 (du) mėnesius nuo I statybos etapo darbų užbaigimo dienos arba Užsakovo pranešime nurodytos II (antro) statybos etapo darbų pradžios parengti techniniame projekte numatyto II (antro) statybos etapo darbo projekto konstrukcijų dalį ir perduoti derinti Užsakovui ir techninio projekto rengėjui;

5.3.4.2.2. pataisyti darbo projekto konstrukcijų dalį pagal Užsakovo ir techninio projekto rengėjo pastabas per 15 (penkiolika) dienų nuo pastabų pateikimo Rangovui dienos ir pataisytą darbo projekto konstrukcijų dalį perduoti Užsakovui ekspertizei atlikti.

5.3.4.2.3. pataisyti darbo projekto konstrukcijų dalį pagal ekspertų pastabas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pastabų pateikimo Rangovui dienos ir pataisytą darbo projekto konstrukcijų dalį perduoti Užsakovui.

5.3.4.3. Rangovas pradeda II (antro) statybos etapo statybos darbus ne anksčiau kaip po 1 (vieno) mėnesio nuo I statybos etapo darbų užbaigimo dienos arba Užsakovo pranešime nurodytos II (antro) statybos darbų etapo darbų pradžios (netaikoma statybvietės perdavimui ir jos paruošimui statybos darbams pradėti). Statybos darbai gali būti pradėti anksčiau tik jeigu Užsakovas raštu duoda sutikimą dėl to.

5.3.4.4. II (antro) statybos etapo statybos darbų atlikimo trukmė – Rangovas įsipareigoja atlikti visus Sutartyje numatytus II (antro) statybos darbų etapo statybos darbus

(sumontuoti įrenginius) ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) mėnesių nuo II (antro) statybos darbų etapo statybos darbų pradžios, įvertinant ir krantinių akvatorijos gilinimo darbus.

5.3.4.5. Rangovas įsipareigoja per ne ilgesnį kaip 3 (trijų) mėnesių terminą, nuo II (antro) statybos etapo statybos darbų pabaigos, suteikti inžinerines paslaugas.

5.3.4.6. Galutiniam atsiskaitymui skirtas terminas – 30 kalendorinių dienų.

3. Pakeisti Sutarties 3 priedą „Darbų atlikimo kalendorinis grafikas“, kuris pridedamas prie šio Susitarimo kaip priedas.
4. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos, Sutarties sąlygos Susitarimo atžvilgiu taikomos pilna apimtimi.
5. Susitarimas įsigalioja įgaliotiems **Šalių** atstovams pasirašius šį Susitarimą ir jo priedus.
6. Susitarimo priedas: Darbų atlikimo kalendorinis grafikas, 1 lapas.
7. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.
8. **Šalių** rekvizitai ir parašai:

Užsakovo vardu:

Infrastruktūros valdymo agentūra

Giedraičių g. 41-101, 09303 Vilnius

kodas: 188743887

telefonas +370 5 210 3744

A. s. LT44 4040 0636 1000 0917

VIKSVA sistema

El. paštas: iva.info@kam.lt

Direktorius

Giedrius Vanagas

Rangovo vardu:

UAB „Borta“

Minijos g. 148, LT93263 Klaipėda

Įmonės kodas 302531903

PVM kodas LT100005777619

A.s. LT95 4010 0510 0423 0020

Tel. +370 46 267444

El. paštas: info@borta.lt

Direktorius

Kęstutis Zubrickas

2025 m. d. Statybos rangos viešojo
Pirkimo-pardavimo sutarties Nr.
3 priedas

DARBŲ ATLIKIMO KALENDORINIS GRAFIKAS

Pirkimo objekto pavadinimas, adresas: Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilės krantinių Nr. 123, Nr. 124, Nr. 125, Nr. 126, Žūklys g. 24, Klaipėdoje, rekonstravimo darbo projekto parengimo paslaugos ir rekonstravimo darbai

Rangovas: UAB Borta, Minijos g. 148, Klaipėda

[illegible]

Pastaba. Įstatiniai įsipareigojimo įvykdymo terminus nespėkiančiosios III šalties darbu atpažę darbu projekto konstrukcinės dalies derinimo su **Užsakovu** ir techninio projekto rengimo laikais, I – III šalties darbu atpažę darbu projekto ekspertizę (įteigę darbo projekto konstrukcinę dalį ekspertizės buvimo atitiktį), kurias organizuoja **Užsakovas**, atitinkamas, techninė darbu sustabdymo pertrauka, galimas Sutarties vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties bendrosios dalies 18 punktą, laikas, išskyrus minėtame punkte numatytas įstatybas. Darbu vykdymas **Rangovo** praismu, nustaomas, kad praismu nurodytu aplinkybių (prieciauciu) atsiradimu salygo **Rangovo** kaltę (aplauidamas).

Užsakovo vardu _____
(Vardas, pavardė, parašas)

Rangovo vardu _____
(Vardas, pavardė, parašas)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101 UAB "Borta" 302531903, Minijos g. 148, LT93263 Klaipėda, Lietuva
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS PRIE 2025 M. VASARIO 17 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. 16S-16
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-11 Nr. 16S-65
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Zubrickas, Direktorius, UAB Borta
Sertifikatas išduotas	KĘSTUTIS ZUBRICKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-11 09:01:20 (GMT+03:00)
Parašo formatas	–
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	–
Sertifikato galiojimo laikas	2025-07-11 09:01:20 (GMT+03:00)
Parašo paskirtis	–
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	–
Sertifikatas išduotas	GEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-11 09:01:20 (GMT+03:00)
Parašo formatas	–
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-11 09:01:20 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	–
Sertifikato galiojimo laikas	–
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	– na
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	–
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	–
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	–