

SUSITARIMAS

Susitarimo data	2025 m. liepos ____ d.	Susitarimo Nr. 4	S1-
Sutarties pavadinimas	Vytauto g. KT8029, KT8091, Kretingos m. (ruožo nuo sankryžos su Melioratorių g. iki sankryžos su magistraliniu keliu Nr. A11 Šiauliai – Palanga) rekonstravimo darbai		
Sutarties data	2023 m. birželio 15 d.	Sutarties Nr.	S1-609
Užsakovas	Kretingos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjos Vaidos Bačiulienės, vykdančios administracijos direktoriaus funkcijas, veikiančios pagal Kretingos rajono savivaldybės mero 2025 m. liepos 8 d. potvarkį Nr. V5-108 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorės Vilmos Preibienės kasmetinių atostogų ir funkcijų pavedimo“		
Rangovas	UAB „Telšių keliai“, atstovaujama direktoriaus Arno Knystauto, veikiančio pagal bendrovės įstatus		
Susitarimo pagrindas:	Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.6.6, 5.7.3, 11.2 ir 25 punktai, VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 punktas, UAB „Telšių keliai“ 2025-07-08 raštas Nr. TKS-25-71		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: Atsižvelgiant į Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.2 ir 25 straipsnio nuostatas, atsiradus būtinybei tikslinti statybą leidžiantį dokumentą, pratęsiamas darbų terminas laikotarpiui, atitinkančiam faktinį vėlavimą, kurį sąlygojo statybą leidžiančio dokumento tikslinimo procedūros, atitinkamai koreguojamas Sutarties Specialiųjų sąlygų 10.1 punktas: 10.1. Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.) – 29 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Kiti sutarties punktai nekeičiami.		
Sutarties kaina po Susitarimo	Nekeičiama (1 805 263,26 EUR be PVM)		
Darbų terminai po Susitarimo	Sutarties terminas - 29 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos		
Susitarimo priedai:	UAB „Telšių keliai“ 2025-07-08 raštas Nr. TKS-25-71		

Šalių atstovų parašai

Užsakovas

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja,
vykdanti administracijos direktoriaus funkcijas

Vaida Bačiulienė

Rangovas

UAB „Telšių keliai“ direktorius

Arnas Knystautas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas prie 2023-06-15 sutarties Nr. S1-609
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-16 Nr. S1-831
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaida Bačiulienė Vedėjas (-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-15 11:40
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-17 00:07
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-27 09:56 - 2027-12-27 09:56
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arnas Knystautas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-16 16:49
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-17 00:07
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2025-02-03 13:51 - 2027-02-03 13:51
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Mikelėnienė Vyr.specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-16 19:46
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-17 00:07
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-11 18:45 - 2027-06-11 18:45
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	S1-609 2025-07-08Nr.TKS-25-71Dėl sutarties termino pratęsimo.adoc
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250618.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-07-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-07-28 nuorašą suformavo Vaida Zacharevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

DĖL STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. S1-609 TERMINO PRATĖSIMO

UAB „Telšių keliai“ ir Kretingos rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą, pagal 2023 m. birželio 15 d. pasirašytą statybos rangos sutartį Nr. S1-609, „*Vytauto g. KT8029, KT8091, Kretingos m. (ruožo nuo sankryžos su Melioratorių g. iki sankryžos su magistraliniu keliu Nr. A11 Šiauliai – Palanga) rekonstravimo darbai*“.

Vadovaudamiesi 2023 m. birželio 15 d. sudarytos Statybos rangos sutarties Nr. S1-609 (toliau – Sutartis) Specialiųjų sąlygų 10.2 punktu bei Bendrųjų sąlygų 5.6.6, 5.7.3, 11.2 ir 25 straipsniais, informuojame, kad dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių iki šiol nėra patikslintas statybą leidžiantis dokumentas, kuris būtinas kadastrinių bylų parengimui bei statybos užbaigimo procedūroms atlikti.

Pažymime, kad visi kiti Sutartyje numatyti darbai buvo užbaigti 2024 metais. Tačiau dėl būtinybės tikslinti leidimą, Rangovas neturi galimybės atlikti statybos užbaigimo procedūrų, kaip tai numatyta teisės aktuose ir Sutartyje. Ši aplinkybė objektyviai trukdo įvykdyti Sutartį per nustatytą 24 mėnesių terminą nuo Užsakovo 2023 m. rugpjūčio 4 d. pateikto pranešimo apie darbų pradžią.

Vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 5.6.6 punktu, jei Rangovas objektyviai negali vykdyti darbų ar jų dalies tol, kol nėra ištaisyta Užsakovo dokumento klaida ar trūkumas, ir dėl to darbai vėluoja, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja darbai, būtų pratęsti darbų terminai. Taip pat, remiantis 5.7.3 punktu, kai keičiami Užsakovo dokumentai dėl priežasčių, už kurias neatsako Rangovas, šalys privalo sudaryti susitarimą dėl darbų terminų pratęsimo.

Atsižvelgiant į tai, prašome inicijuoti Sutarties pakeitimą ir sudaryti susitarimą dėl darbų termino pratęsimo laikotarpiui, atitinkančiam faktinį vėlavimą, kurį sąlygojo statybą leidžiančio dokumento tikslinimo procedūros.

Direktoriaus pavaduotojas gamybai

Algimantas Plaipa

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Telšių keliai"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2025-07-08 Nr. TKS-25-71 Dėl sutarties termino pratęsimo
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algimantas Plaipa Direktorius pavaduotojas gamybai
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-08 07:00
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-09 00:01
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-02-04 17:02 - 2026-02-03 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-07-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-07-28 nuorašą suformavo Vaida Zacharevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-