


**PRIEDAS NR. 13
SUSITARIMO FORMA**

SUSITARIMAS

Susitarimo data	2025-07-11	Susitarimo Nr. 2	
Sutarties pavadinimas	VŠĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro Marijampolėje, P. Kriaučiūno g. 2, dalies patalpų paprastas remontas		
Sutarties data	2025-05-28	Sutarties Nr. CPO345083/ST-57 (4.23 E)	
Užsakovas	Viešojo įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras		
Rangovas	UAB LAIBARIS		
Susitarimo pagrindas:	Sutartis Nr. CPO345083/ST-57 (4.23.E) 24 punktas, VPĮ 89 str. 1d. 3 p. ir 89 str. 2 d.		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria dėl būtinųjų darbų ir dalies nevykdomų darbų remontuojamajame Odontologijos skyriuje: - Atlikti Būtinuosius darbus, kurie atsirado pradėjus vykdyti remonto darbus ir kurių, projekto rengimo metu, Užsakovas negalėjo numatyti: įrengti rėmą ir elektros pajungimą odontologiniam rentgenui; dėl technologinių vamzdinių vamzdinių sistemų, įrengti kopėtėles vamzdinių pakabinimui; įrengti vakuumo PVC daugiasluoksnį vamzdį; įrengti Osmo daugiasluoksnę žarną Festo šarve pagal technologinį planą; privesti rezervinį šarvą prie 6 odontologinių kėdžių; pratiesti laidą vaizdo kamerai prie rentgeno kabineto; įrengti stiklinių pertvarų papildomą kiekį ir įrengti dėžes iš gipso kartono plokščių stiklo pertvarų tvirtinimui prie sienų. - Atsisakyti dalies darbų, kadangi įrengiami įvada praustuvams su reguliuojamais kranais.		
Sutarties kaina po Susitarimo	224 568,40 EUR (su PVM) 185 593,72 EUR (be PVM)		
Darbų terminai po Susitarimo	Darbų atlikimo terminai dėl šių būtinųjų ir papildomų darbų nesikeičia		
Susitarimo priedai:	- Defektinis aktas, 2025-07-11 - Objektinė sąmata būtinųjų ir nevykdomų darbų, 2025-07-11 - Odontologijos skyriaus patalpų būtinųjų darbų sąmata, 2025-07-11 - Odontologijos skyriaus nevykdomų darbų sąmata, 2025-07-11		

Šalių atstovų parašai

Užsakovas
VŠĮ Marijampolės pirminės sveikatos
priežiūros centras



Dženita Sabašinskienė
Direktorė



Rangovas
UAB LAIBARIS

Statybos vadovas
Laimutis Baniulis
Atestato Nr. 9774



Laimutis Baniulis
Direktorius

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė VŠĮ MARIJAMPOLĖS PSPC

Statiny's Marijampolė, Kriauciūno g.2

Žiniaraštis Odontologijos patalpų būtinieji remonto darbai dėl odontologinių kėdžių pajungimo technologijos

2025-07-11

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1		Rėmo panoraminiam rentgenui įrengimas	kompl.	1.0		
2		Metalinų kopėtelių vamzdinių pakabinimui įrengimas	m	22.0		
3		Vakuomo PVC vamzdžio įrengimas	m	36.0		
4		vakuomo valdymo laido 3x1,5 mm įrengimas šarve	m	36.0		
5		Osmo daugiasluoksnės žarnos FESTO įrengimas šarve	m	61.0		
6		Odontologinių įrenginių elektros paskirstymo dėžės su automatais įrengimas	vnt	1.0		
7		trifazio automato C25 įrengimas	vnt.	1.0		
8		Kabelio 5x4,0 mm įrengimas	m	40.0		
9		Elektros paskirstymo spinta	vnt	1.0		
10		Automatų kėdėms, rentgenui, kompresoriui, vakuumo siurbliui, osmo filtrui įrengimas	vnt	11.0		
11		Revizinio šarvo PVC d40 privedimas prie odontologinės kėdės	m	30.0		
12		kameros prie rentgeno aparato laidų privedimas	vnt	1.0		
13		dėžių stiklo pertvarų tvirtinimui įrengimas prie sienos, apgaubinat šildymo sistemos vamzdžius	vnt.	5.0		
14 N9-107		Stiklinių pertvarų įrengimas (Viso 81,94m2-48,33 m2 konkursinis kiekis) trūksta 33,61 m2	100m2	0.3361		
		Žiniaraštyje 36				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
		Iš viso žiniaraštyje 36				

15689.2
3294.73
18983.93

Statybos vadovas
Laimutis Baniulis
Atestato Nr. 9774



SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė VŠĮ MARIJAMPOLĖS PSPC

Statiny's Marijampolė, Kriaučiūno g.2

Žiniaraštis Nevykdomi odontologijos patalpų remonto darbai

2025-07-11

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1

35 N16P-1005 Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas vnt. 6.0

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 36

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 36

-750.00

157.5

-907.50

Pastaba: kadangi įrengiame įvadus praustuvams su reguliuojamais kranais, tai imame pusę sumos

Statybos vadovas
 Leimutis Baniulis
 Atestato Nr. 9774

