

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

PRIE 2025 M. GEGUŽĖS 26 D. PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. PS-24 (4.23.E)

Marijampolė, du tūkstančiai dvidešimt penktųjų metų liepos mėnesio ____ diena

Viešoji įstaiga „Marijampolės telekinas“, įstaigos kodas 151005541, atstovaujama direktorės Kristinos Dobrovolskienės, veikiančios pagal įstaigos įstatus, (toliau – Pirkėjas), ir „Tistaga“, UAB, įmonės kodas 304046852, atstovaujama direktoriaus Irmanto Urbono, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Tiekėjas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į Tiekėjo 2025 m. liepos 16 d. raštą „Dėl papildomų lėšų skyrimo“ (toliau – Raštas Nr. 1) bei 2025 m. liepos 29 d. raštą „Dėl sutarties vykdymo termino pratęsimo“ (toliau – Raštas Nr. 2) ir vadovaudamiesi 2025 m. gegužės 26 d. Prekių pirkimo-pardavimo sutarties Nr. PS-24 (4.23.E) (toliau – Sutartis) bendrųjų sutarties sąlygų 20.2 punktu bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas).

1. Šalys susitaria:

1.1. atsižvelgiant į Rašte Nr. 1 nurodytas aplinkybes, atlikti papildomus būtinus darbus, kurie nebuvo numatyti: stogo konstrukcijų stiprinimas betonavimo būdu, metalinio rėmo projektavimas ir gamyba, kuris remiasi į konkrečius atraminius taškus, stogo izoliavimas bei paviršiaus sutvarkymas po sustiprinimo darbų, apšiltintų ortakių apkalimas skarda, kurių bendra vertė yra 9680,00 Eur su PVM.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 dalies 3 punktu – „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų:

3) kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.“

Šio atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės ir sudaro apie 13,91 proc.

1.2. pakeisti Sutarties kainą, nurodytą Sutarties specialiųjų sąlygų 5.2 punkte, ir išdėstyti taip:

„<...> Sutarties kaina yra 79 255,00 Eur, (septyniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt penki eurai 00 ct) Eur su PVM. <...>“.

1.3. atsižvelgiant į Rašte Nr. 2 nurodytas aplinkybes pratęsti terminą, nurodytą Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1 punkte, 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

2. Visos Sutartyje numatytos pareigos ir teisės išlieka nepakitusios.

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.

4. Susitarimas sudarytas elektroninėmis priemonėmis.

5. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalys pareiškia, kad perskaitė Susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

7. PRIDEDAMA:

7.1. 2025 m. liepos 16 d. „Tistaga“, UAB raštas „Dėl papildomų lėšų skyrimo“, 1 lapas;

7.2. 2025 m. liepos 29 d. „Tistaga“, UAB raštas „Dėl sutarties vykdymo termino pratęsimo“, 1 lapas.

8. Susitarimo Šalių rekvizitai:

Pirkėjas

Viešoji įstaiga „Marijampolės telekinas“
Kauno g. 13, Marijampolė
Įstaigos kodas 151005541
A. s. LT767044060002082290
AB SEB bankas, banko kodas 70440
PVM mokėtojo kodas LT510055410
Tel. Nr. 0 601 44850
El. p. direktorius@spinduliokinas.lt

Direktorė Kristina Dobrovolskienė

Tiekėjas

„Tistaga“, UAB
Vingio g. 2A, Marijampolė
Įmonės kodas 304046852
A. s. LT02 7044 0600 0802 720
AB SEB bankas, banko kodas 70440
PVM mokėtojo kodas LT100009455913
Tel. Nr. 0 698 80745
El. p. urbonas.irmantas@gmail.com

Direktorius Irmantas Urbonas



VšĮ „Spindulio kinas“ direktorei

Kristinai Dobrovolskienei

PRAŠYMAS

Dėl papildomų lėšų skyrimo

2025-07-16

Gerbiama Direktore,

Prašome skirti papildomas lėšas Telekino vėdinimo, vėsinimo ir šildymo sistemos įrengimo projektui. Atliekant darbus paaiškėjo, kad pastato stogo konstrukcija nėra pakankamai stipri, todėl kilo būtinybė atlikti papildomus inžinerinius skaičiavimus siekiant įvertinti stogo laikomąją galią. Remiantis gautais skaičiavimais, norint užtikrinti stogo konstrukcijų saugumą ir tinkamumą sistemų montavimui, būtina atlikti šiuos nenumatytus papildomus darbus:

- stogo konstrukcijų stiprinimas betonavimo būdu,
- metalinio rėmo projektavimas ir gamyba, kuris remiasi į konkrečius atraminius taškus,
- stogo izoliavimas bei paviršiaus sutvarkymas po sustiprinimo darbų,
- taip pat paaiškėjo, kad techniniame projekte nebuvo numatytas apšildintų ortakių apkalimas skarda, kuris yra būtinas tinkamam sistemos funkcionavimui ir apsaugai.

Šie darbai yra būtini dėl statinio konstrukcijos faktinės būklės, kuri paaiškėjo tik po pradinių montavimo darbų, šiuos darbus atlikus bus galima saugiai ir tinkamai įrengti jau įsigytą vėdinimo sistemą. Dėl šių nenumatytų, tačiau būtinių darbų susidarė papildomų išlaidų suma – 8 000 eurų + PVM. Atsižvelgdami į tai, maloniai prašome skirti reikiamą finansavimą šių darbų apmokėjimui.

Pagarbiai,

UAB „Tistaga“ direktorius

Irmantas Urbonas

A large, thick red diagonal line is drawn over the signature area, completely obscuring the handwritten name. Below the redaction, a blue circular official stamp is partially visible, containing the word "IMPOL" and some other illegible text.



UAB „Tistaga“
VšĮ „Spindulio kinas“ direktorei
Kristinai Dobrovolskienei

PRAŠYMAS

Dėl sutarties vykdymo termino pratęsimo
2025-07-29

Atsižvelgiant į papildomai paaiškėjusius darbus, būtinus siekiant užtikrinti tinkamą Telekino vėdinimo, vėsinimo ir šildymo sistemos įrengimą bei saugią pastato stogo konstrukciją, maloniai prašome pratęsti sutarties vykdymo terminą.

Papildomi darbai apima:

- stogo konstrukcijų stiprinimą betonavimo būdu,
- metalinio rėmo projektavimą ir gamybą pagal tiksliai atraminius taškus,
- stogo izoliavimo bei paviršiaus sutvarkymo darbus po stiprinimo,
- ortakio apkalimą skarda, kuris būtinas tinkamam sistemos funkcionavimui

ir apsaugai.

Šie darbai yra būtini dėl statinio konstrukcijos faktinės būklės, kuri paaiškėjo tik pradėjus montavimo darbus.

Atsižvelgiant į išvardytus papildomus darbus ir siekiant užtikrinti kokybišką bei saugų sistemų įrengimą, prašome pratęsti sutarties vykdymo terminą iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

Tikimės supratingumo ir konstruktyvaus bendradarbiavimo.

Pagarbiai,
UAB „Tistaga“ direktorius
Irmantas Urbonas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešojo įstaiga "Marijampolės telekinas"
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Tistaga"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr. 1 prie 2025 m. gegužės 26 d. Prekių pirkimo-pardavimo sutarties Nr. PS-24 (4.23.E)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-30 Nr. PS-57 (4.23.E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Dobrovolskienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-30 10:56
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-30 10:56
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-11 14:28 - 2026-05-25 17:30
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	IRMANTAS,URBONAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-30 11:00
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-14 14:43 - 2028-04-12 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aušrinė Šimaitienė Vadybininkas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-30 15:47
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-30 15:47
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-08-13 15:12 - 2026-05-25 17:30
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Rastas-1.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Rastas-2.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250717.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-07)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-08-07 nuorašą suformavo Eglė Niūklienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-