

SUSITARIMAS
DĖL 2024 M. SPALIO 4 D. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO–
PARDAVIMO SUTARTIES NR. 11BE-188 VYKDYMO

2025 m. rugpjūčio d. Nr. 11BE-

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Užsakovas), atstovaujamas generalinio direktoriaus pavaduotojo, atliekančio generalinio direktoriaus pavaduotojos atliekančios generalinio direktoriaus funkcijas Žanetos Rudaitienės, veikiančios pagal Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatus, ir bendrai veiklai susivienijusių juridinių asmenų grupė, susidedanti iš uždarnosios akcinės bendrovės „UP architektai“ ir uždarnosios akcinės bendrovės „Viaprojektas“ (toliau kartu – Vykdytojas), kurią 2024 m. rugpjūčio 28 d. Jungtinės veiklos (konsorciumo) sutarties pagrindu atstovauja uždaroji akcinė bendrovė „Up architektai“, atstovaujama direktorės Snieguolės Stripinienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis,

atsižvelgdami į tai, kad:

- Šalys 2024 m. spalio 4 d. sudarė Projektavimo paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 11BE-188 (toliau – Sutartis);

- Sutarties 13.4 papunktyje nustatyta, kad „Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka“;

- Sutarties 1.4 papunktyje nustatyta, kad Paslaugų suteikimo terminas raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsimas ir (ar) Paslaugų teikimas sustabdomas esant ne nuo Vykdytojo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti teikiamos Paslaugos, terminui, kol išnyks šios aplinkybės. Paslaugų suteikimo termino pratęsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam iš šių atvejų: 1) Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Vykdytojas negali teikti Paslaugų iš dalies arba pilnai, 2) Užsakovo Vykdytojui pateikiami nurodymai turi įtakos Vykdytojo Paslaugų suteikimo terminams, 3) valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Vykdytojui trukdo laiku suteikti Paslaugas;

- Sutarties 13.7 papunktyje nustatyta, kad „Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių“;

- Po Sutarties sudarymo pakeistas projektinių pasiūlymų ir projekto rengimo, statybų leidžiančių dokumentų išdavimo teisinis reglamentavimas;

- Dėl teismo ginčo užsitęsė rentgeno kontrolės sistemos viešojo pirkimo procedūros, kas turėjo įtakos brėžinių užstatymo zonos parengimui ir koregavimui;

- Užsakovas 2025 m. liepos 31 d. pateikė argumentuotą prašymą pakeisti Statinio (transporto paskirties pastato) ir infrastruktūros skirtų transporto priemonių ir konteinerių tikrinimo stacionariai rentgeno kontrolės sistemai įrengti projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimo techninės specifikacijos priede „Paslaugų teikimo grafikas“ nurodytus terminus;

- Sutarties pobūdis ir kaina dėl šio Sutarties pakeitimo nesikeičia,

s u s i t a r ė:

1. Pakeisti Statinio (transporto paskirties pastato) ir infrastruktūros skirtų transporto priemonių ir konteinerių tikrinimo stacionariai rentgeno kontrolės sistemai įrengti projektinių

pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimo techninės specifikacijos priedą „Paslaugų teikimo grafikas“ ir išdėstyti taip:

„PASLAUGŲ TEIKIMO GRAFIKAS

Paslaugų pavadinimas	Paslaugų suteikimo terminas (k. d.)	Paslaugų (etapo) Suteikimo pradžios data	Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data
1. Projektinių pasiūlymų rengimas.	374 k. d.	Nuo sutarties įsigaliojimo	
1. Projektinių pasiūlymų užduotis	15 k. d.	Nuo sutarties įsigaliojimo	
2. Projektinėse užduoties tikrinimas ir pastabų pateikimas (vykdo užsakovas)	5 k. d.	Nuo dienos, kai Užsakovui pateikti projektiniai sprendiniai.	
3. Projektinių pasiūlymų parengimas ir pateikimas užsakovui	274 k. d.	Nuo dienos, kai Užsakovas pritars projektinių pasiūlymų užduočiai.	
4. Projektinių pasiūlymų tikrinimas ir pastabų pateikimas (vykdo užsakovas)	7 k. d.	Nuo dienos, kai Užsakovui pateikti projektiniai sprendiniai.	
5. Projektinių pasiūlymų taisymas pagal Užsakovo pateiktas pastabas	31 k. d.	Nuo dienos, kai gautos pastabos projektiniams sprendiniams.	
6. Pakartotinis projektinių pasiūlymų tikrinimas ir pritarimas (vykdo Užsakovas)	7 k. d.	Nuo dienos, kai Užsakovui pateikti pataisyti projektiniai sprendiniai.	Kai Užsakovas pritaria projektiniams pasiūlymams.
7. Viešinimo procedūros	35 k. d.	Kai Užsakovas pritaria projektiniams pasiūlymams	Kai bus įvykdytos viešinimo procedūros
2. Techninės (projektavimo) užduoties rengimo bei prisijungimo sąlygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimo užsakymas.	20 k. d.	Nuo dienos kai Užsakovas pritars projektiniams pasiūlymams	Per 20 k. d. nuo dienos, kai užsakovas patvirtins projektinius pasiūlymus
3. Techninio darbo projekto rengimo užsakymas (kai projektavimas vykdomas vienu etapu)	70 k. d.	Nuo dienos, kai Užsakovas patvirtins techninę (projektavimo) užduotį	Per 70 k. d., nuo dienos, kai Užsakovas patvirtins techninę (projektavimo) užduotį
1. Techninio darbo projekto rengimas	50 k. d.		
2. Techninio darbo projekto tikrinimas	5 k. d.	Nuo dienos, kai	

ir pastabų pateikimas (vykdo užsakovas)		Užsakovui pateikti projektiniai sprendiniai.	
3. Techninio darbo projekto taisymas pagal Užsakovo pastabas	10 k. d.	Nuo dienos, kai gautos pastabos projektiniams sprendiniams.	
4. Pakartotinis techninio darbo projekto tikrinimas ir Užsakovo pritarimas projektui (vykdo užsakovas)	5 k. d.	Nuo dienos, kai Užsakovui pateikti pataisyti projektiniai sprendiniai.	Kai Užsakovas patvirtins techninį darbo projektą
4. Techninio darbo projekto ekspertizė	Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizės privalomąsias pastabas turi būti atliktas per 20 d.		
5. Statybos leidimo gavimas	Terminas neskaičiuojamas į bendrą paslaugų teikimo terminą“		

2. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos šiame Susitarime, lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.
4. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba ir pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.
5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

ŠALIŲ REKVIZITAI

Vykdytojas:

Uždaroji akcinė bendrovė
„UP architektai“

Direktorė

Snieguolė Stripinienė

Užsakovas:

Muitinės departamentas prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Generalinio direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti generalinio direktoriaus funkcijas

Žaneta Rudaitienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 188656838, A. Jakšto g. 1, LT-01105 Vilnius Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 188656838, Vilnius, A. Jakšto g. 1, LT-01105 UP architektai, UAB 110784562, Klaipėda, Turgaus a. 27, LT-91246
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS DĖL 2024 M. SPALIO 4 D. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. 11BE-188 VYKDYMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-11 Nr. 11BE-210(2025)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Žaneta Rudaitienė, pavaduojanti (-s) GD D. Žvironą
Sertifikatas išduotas	ŽANETA RUDAITIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-08 09:53:52 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-08 09:54:07 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-01 16:14:04 – 2027-05-31 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	SNIEGUOLĖ STRIPINIENĖ
Sertifikatas išduotas	SNIEGUOLĖ STRIPINIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-11 10:15:31 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-09 09:59:40 – 2025-11-08 09:59:40
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.84.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-08-11 10:47:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-08-11 10:47:30 DBSIS