

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. MS-
PRIE 2024 M. KOVO 12 D. SUTARTIES NR. MS-81**

2025 m. rugpjūčio d.
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), atstovaujama Administracijos direktoriaus Arvydo Pociaus, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir **UAB „IDUS“**, atstovaujama direktoriaus Tado Ivaškevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Paslaugų teikėjas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o bet kuri iš jų atskirai – Šalimi, sudaro šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas), kuriuo

Atsižvelgiant į tai, kad:

a) Šalys 2024 m. kovo 12 d. sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. MS-81 (toliau – Sutartis) dėl paraiškų ir kitų dokumentų rengimo paslaugų, finansuojamų pagal 2022-2030 metų Telšių regiono plėtros tarybos plano pažangos priemonę Nr. LT028-01-01-04 „Darbo vietų pasiekiamumo ir paslaugų prieinamumo didinimas“, šiems projektams:

- „Viešojo transporto priemonių informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas Mažeikiuose“;

- „Dviračių takų Mažeikių m., V. Kudirkos ir Žemaitės gatvėse įrengimas“;

- „Dviračių, pėsčiųjų takų jungiančių tarp esamų takų Mažeikių mieste įrengimas“;

b) Vykdam Sutartį, iškilo nenumatytų aplinkybių, susijusių su projekto „Dviračių, pėsčiųjų takų, jungiančių tarp esamų takų Mažeikių mieste, įrengimas“ įgyvendinimo plano teikimu. Užsakovas buvo pasirengęs techninį darbo projektą, tačiau vėliau atsiradus finansavimo gairėms, paaiškėjo, kad esamas techninis projektas neatitinka nustatytų finansavimo reikalavimų. Dėl to Užsakovui atsirado nenumatyta aplinkybė – būtinybė tikslinti techninį darbo projektą, kad jis atitiktų minėtas gaires. Atsižvelgiant į tai, projekto įgyvendinimo plano pateikimo terminas buvo pratęstas iki 2026 m. vasario 27 d. Kadangi šis terminas pratęstas, Paslaugų teikėjas neturi galimybės vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų pagal pradinius terminus;

c) Užsakovas vykdydamas pirkimo procedūras, negalėjo numatyti, kad dėl reikalingų parengiamųjų veiksmų iki projekto įgyvendinimo plano teikimo minėto projekto terminas užsitęs;

d) Sutarties 9.9 punkte numatyta, kad Sutarties vykdymas ar jos dalis gali būti sustabdomas atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuri kita Perkančioji organizacija.

Vadovaujantis Lietuvos respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3, 5 punktais ir Sutarties 9.9, 9.15 punktais susitaria:

1. Techninio darbo projekto tikslinimo būtinybę, atsiradusią dėl to, kad pradiniu etapu parengtas techninis projektas neatitiko vėliau nustatytų finansavimo reikalavimų, dėl ko projekto „Dviračių, pėsčiųjų takų, jungiančių tarp esamų takų Mažeikių mieste, įrengimas“ įgyvendinimo plano pateikimo terminas buvo pratęstas iki 2026 m. vasario 27 d., pripažinti aplinkybe, kuri nebuvo žinoma Šalims iki Sutarties sudarymo.

2. Sustabdyti paslaugų vykdymą iki 2026 m. vasario 27 d.

3. Paslaugų vykdymas sustabdomas nuo šio Papildomo susitarimo įsigaliojimo dienos.

4. Papildomas susitarimas įsigalioja, kai jį, abiejų Šalių pasirašytą, Užsakovas užregistruoja savo Dokumentų valdymo sistemoje.

5. Šis Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.

6. Šalys patvirtina, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiam Papildomam susitarimui pasirašyti.

7. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Papildomas susitarimas gali būti sudaromas ir pasirašant elektronine forma (kvalifikuotu elektroniniu parašu). Papildomas susitarimas sudarytas elektronine forma prilyginamas rašytinei formai.

Užsakovas:

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 167371234
Laisvės g. 8, 89213 Mažeikiai
Telefonas: 0 443 98 204
El. paštas: administracija@mazeikiai.lt

Administracijos direktorius
Arvydas Pocius

Paslaugų teikėjas:

UAB „IDUS“
Juridinio asmens kodas 300500535
J. Basanavičiaus g. 49A, 28133, Utena
Telefonas: 0 389 51 038
El. paštas.: info@idus.lt

Direktorius
Tadas Ivaškevičius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. MS-PRIE 2024 M. KOVO 12 D. SUTARTIES NR. MS-81
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-08 Nr. (10.16.E) MS-324
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arvydas Pocius Savivaldybės administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-08 10:53
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-21 13:09 - 2028-06-19 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Repšienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-08 10:55
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-08 10:55
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-04 08:46 - 2028-07-03 08:46
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tadas Ivaškevičius Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-08 12:00
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-09-07 10:24 - 2025-09-06 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250807.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-08-08 nuorašą suformavo Jurgita Repšienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

