

**SUSITARIMAS
PRIE 2023 M. VASARIO 14 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 16S-10**

2025 m.

d. Nr. 16S-
Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Vanago, veikiančio pagal Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „Urbasta“, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Skorupsko (toliau – **Rangovas**), toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2 dalimi, 2023 m. vasario 14 d. statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-10 (toliau – Sutartis) specialiosios dalies 7.2, 7.3.1 ir 7.3.2 punktais, Sutarties bendrosios dalies 3.8.2 papunkčiu bei 17 punktu, ir atsižvelgdamos į tai, kad:

A) 2025 m. balandžio 1 d. vykusio pasitarimo statybvietėje metu buvo užfiksuota, kad buitinių nuotekų tinklo atkarpa tarp šulinių Nr. ESŠ 191 ir Nr. ESŠ 192 kemšasi, šulinyje Nr. ESŠ 191 nuotekos laikosi ir neišteka, todėl pajungus naujai statomo plovyklos buitinių nuotekų tinklus į šią trasą, plovykla negalės funkcionuoti, nes plovykloje susidarančios nuotekos kaupsis šulinyje Nr. ESŠ 191;

B) Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba 2025 m. balandžio 3 d. raštu Nr. IS-262 informavo IVA, kad siekiant užtikrinti statomos plovyklos eksploataciją, būtina numatyti buitinių nuotekų tinklo atkarpos tarp šulinių Nr. ESŠ 191 ir Nr. ESŠ 192 rekonstravimo darbus, kadangi trasos atkarpos būklė yra bloga, trasa kemšasi, šulinyje Nr. ESŠ 191 nuotekos laikosi ir neišteka, todėl siekiant išvengti plovyklos eksploatavimo problemų, buitinių nuotekų tinklų avarijos ir betoninės aikštelės ardymo darbų, šios atkarpos rekonstravimą būtina atlikti kuo skubiau;

C) Buitinių nuotekų tinklo atkarpa tarp šulinių Nr. ESŠ 191 ir Nr. ESŠ 192 yra už tvarkomos teritorijos ribos, kuri buvo nurodyta 2022 m. liepos 28 d. patvirtintos „2015 m. kovo 3 d. patvirtintos „programinės užduoties Nr. 21VL-21, transporto priemonių plovyklos statybos Jonavos rajono Ruklos seniūnijoje (Algirdo MPB teritorijoje) projektiniams pasiūlymams rengti“ pakeitime“ Nr. 21VL-28 (toliau – PU);

D) aplinkybės, dėl kurių būtina atlikti papildomus statybos darbus paaiškėjo pradėjus vykdyti buitinių nuotekų tinklų įrengimo darbus, todėl šių darbų atlikimo būtinumo Rangovas viešojo pirkimo metu numatyti negalėjo;

E) aplinkybių, dėl kurių atsirado poreikis papildomam buitinių nuotekų tinklo atkarpos tarp šulinių Nr. ESŠ 191 ir Nr. ESŠ 192 rekonstravimui (toliau - papildomi statybos darbai), negalima

buvo numatyti, Susitarimo sąlygomis nepažeidžiami pagrindiniai pirkimų principai (VPĮ 17 str. 1 d.) ir tikslas (VPĮ 17 str. 2 d. 1 ir 4 p.), **Rangovui** nepalengvinama Sutarties vykdymo našta ir neiškreipiama ekonominė Sutarties pusiausvyra jo naudai ir pakeitimas nėra esminis (VPĮ 89 str. 2 d.);

F) papildomų darbų atlikimas yra būtinas siekiant užtikrinti statomos plovyklos eksploatavimą ir laikomi papildomu **Užsakovo** poreikiu;

Šalys sudarė šį susitarimą dėl papildomų statybos darbų atlikimo (toliau – Susitarimas):

1. **Rangovas** įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe, pagal teisės aktuose, Sutartyje, Susitarime ir jo prieduose nustatytus reikalavimus ir sąlygas per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos atlikti Susitarimo priede nurodytus papildomus statybos darbus, o **Užsakovas** įsipareigoja priimti tinkamai atliktus papildomus statybos darbus ir už juos sumokėti.

2. Šalys susitaria, kad visų papildomų statybos darbų, nurodytų Susitarimo priede, kaina yra 6 382,09 (šeši tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt du eurai 09 ct) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), kuris sudaro 1 107,63 (vienas tūkstantis vienas šimtas septyni eurai 63 ct). Šalys susitaria papildomų statybos darbų kaina padidinti Sutarties kainą, kuri po padidinimo yra 1 493 768,86 (vienas milijonas keturi šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai 86 ct) su PVM, kuris sudaro 259 249,14 (du šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt devyni eurai 14 ct).

3. Mokėjimai už papildomus statybos darbus bus vykdomi Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

4. Šalys pareiškia, kad Susitarimo priede nurodyti papildomi statybos darbai yra apskaičiuoti ir įkainoti tinkamai, ginčų dėl to tarp šalių nėra ir ateityje susijusių pretenzijų Šalys viena kitai nereikš, išskyrus atvejus, kai apskaičiuojant ar įkainojant papildomus statybos darbus nustatomos padarytos aritmetinės klaidos ir siekiama jas ištaisyti.

5. Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties bendrosios dalies 6.1.6 papunktyje **Užsakovui** yra suteikta teisė pareikalauti iš **Rangovo** pateikti banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį papildomų darbų atlikimą, Šalys susitaria, kad papildomų statybos darbų įvykdymui užtikrinti **Užsakovas** nereikalaus iš **Rangovo** pateikti banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto ir atitinkamai nebus reikalaujama pakeisti galiojantį **Rangovo Užsakovui** pateiktą užtikrinimo dokumentą. Papildomų statybos darbų įvykdymas bus užtikrinamas netesybomis. **Rangovas** vėluodamas užbaigti papildomus statybos darbus Susitarime numatytais terminais, įsipareigoja mokėti **Užsakovui** 0,1 proc. nuo Susitarimo 2 punkte nurodytos papildomų statybos darbų kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną.

6. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalių priimti įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi.

7. Susitarimas įsigalioja Šalims pasirašius Susitarimą ir jo priedą, sudarant elektroninį dokumentą, abiejų Šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu ir jis turi būti sudarytas taip, kad atitiktų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 patvirtintą Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.

8. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatsiejama Sutarties dalis.

9. Susitarimo priedas: 2025 m. birželio 9 d. papildomų statybos darbų sąrašas Nr. 4 su lokalinėmis sąmatomis, 7 lapai.

10. Šalių rekvizitai ir parašai:

Susitarimo šalis:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius
Kodas 188743887
Telefonas +370 5 210 3744
A/S Nr. LT44 4040 0636 1000 0917
VIKSVA sistema

Užsakovo vardu

Direktorius

Giedrius Vanagas

Susitarimo šalis:

UAB "Urbasta"
Vokiečių g. 39, LT-45263 Kaunas,
Kodas 302514494
Telefonas +370 687 55535
A/S Nr. LT41 7300 0101 2240 1872
AB bankas „Swedbank“

Tiekėjo vardu

Direktorius

Giedrius Skorupskas

Sprendimų dėl papildomų ir
nevykdomų statybos darbų
priėmimo krašto apsaugos sistemoje
tvarkos aprašo
1 priedas

PAPILDOMŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

2025 m. birželio 09 d. Nr. *H*

Vilnius

Objektas Specialiosios paskirties pastato, Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukloje, Jonavos r., statyba.

(statinio pavadinimas, adresas, statybos rūšis)

Statybos dalyviai: UAB "Urbasta"

(rangovo pavadinimas)

atstovas statybos vadovas Arnoldas Tomkus

(pareigos, vardas ir pavardė)

Infrastruktūros valdymo agentūros (IVA) statybos projektų vadovas Aistė Ramelytė

(vardas ir pavardė)

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas Jaroslav Tymčiuk

(vardas ir pavardė)

Projektuotojas Aurimas Kriauza

(vardas ir pavardė)

Siūloma pagal sutartį (20 23 m. vasario 14 d. Nr. 16S-10) atlikti papildomus statybos darbus:

Papildomi statybos darbai

Eil. Nr.	Papildomų statybos darbų / paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Papildomų statybos darbų / paslaugų atsiradimo priežastis*
	Rekonstruojamas buitinių nuotekų tinklas			
1	Esamos tvoros demontavimas su vienu stulpu, išsaugant	m	5	Papildomi kiekiai pagal sąnaudų kiekių žiniaraštį Nr. 024/23K-01-TP-LVN
2	Esamos buitinių nuotekų trasos demontavimas, PVC	m	27,5	Papildomi kiekiai pagal sąnaudų kiekių žiniaraštį Nr. 024/23K-01-TP-LVN
	Buitinių nuotekų trasos įrengimas 27,50m			
3	Grunto kasimas ekskavatoriais, supilant vietoje.	m3	14,0	Papildomi kiekiai pagal sąnaudų kiekių žiniaraštį Nr. 024/23K-01-TP-LVN
4	Grunto kasimas rankiniu būdu.	m3	1,40	Papildomi kiekiai pagal sąnaudų kiekių žiniaraštį Nr. 024/23K-01-TP-LVN
5	PVC SN4 nuotekų vamzdžių d160 paklojimas, komplekte su plastmasinėmis fasoninėmis ir jungiamosiomis detalėmis, vamzdžių hidraulinis bandymas ir praplovimas be dezinfekcijos	m	27,50	Papildomi kiekiai pagal sąnaudų kiekių žiniaraštį Nr. 024/23K-01-TP-LVN
6	Plastmasinis protarpinis vamzdžiui d160	vnt	2	Papildomi kiekiai pagal sąnaudų kiekių žiniaraštį Nr. 024/23K-01-TP-LVN
7	Smėlis pagrindo įrengimui po vamzdžiu	m3	1,10	Papildomi kiekiai pagal sąnaudų kiekių žiniaraštį Nr. 024/23K-01-TP-LVN
8	Smėlis apsauginiam vamzdžio užpylimui	m3	2,31	Papildomi kiekiai pagal sąnaudų kiekių žiniaraštį Nr. 024/23K-01-TP-LVN
9	Naujo gelžbetoninio šulinio Nr.191 įrengimas, h-1,5m	vnt/m3	1/0,97	Papildomi kiekiai pagal sąnaudų kiekių žiniaraštį Nr. 024/23K-01-TP-LVN
10	Esamo gelžbetoninio šulinio demontavimas Nr.191, h – 1,5m	vnt/m3	1/0,97	Papildomi kiekiai pagal sąnaudų kiekių žiniaraštį Nr. 024/23K-01-TP-LVN
11	Pajungimas į esamą buitinių nuotekų šulinį Nr.192, iškalant ir užtaisant skylę	vnt	1	Papildomi kiekiai pagal sąnaudų kiekių žiniaraštį Nr. 024/23K-01-TP-LVN
12	Likusios tranšėjos užpylimas vietiniu gruntu	m3	11,44	Papildomi kiekiai pagal sąnaudų kiekių žiniaraštį Nr. 024/23K-01-TP-LVN
13	Perteklinio grunto paskleidimas vietoje	m3	3,41	Papildomi kiekiai pagal sąnaudų kiekių žiniaraštį Nr. 024/23K-01-TP-LVN

14	Esamos tvoros atstatymas su vienu stulpu (panaudojanti esamą tvorą)	m	5	Papildomi kiekiai pagal sąnaudų kiekių žiniarašį Nr. 024/23K-01-TP-LVN
15	Komunikacijų žymėjimo ženklas, montavimo darbai	vnt	2	Papildomi kiekiai pagal sąnaudų kiekių žiniarašį Nr. 024/23K-01-TP-LVN
16	Nuotekų vamzdžio nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas	m	27,50	Papildomi kiekiai pagal sąnaudų kiekių žiniarašį Nr. 024/23K-01-TP-LVN
17	Statybinių šiukšlių išvežimas 20km. atstumu	t	1,50	Papildomi kiekiai pagal sąnaudų kiekių žiniarašį Nr. 024/23K-01-TP-LVN

* Pvz.: nenupirkti darbai / paslaugos, medžiagos, įrenginiai ar trūkstanti kiekiai

Statinio statybos vadovas

Darbu vadovas
Arnoldas Tomkus

(vardas ir pavardė) (data)

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas

priežiūros vadovas
atifikacijos atestatas Nr. 35097
Jaroslavas Kykiliuk

(data)

Statinio spec. statybos darbų techninės priežiūrėtos vadovas

Vytautas Augustinas 08.15
(vardas ir pavardė) (data)

IVA statybos projektų vadovas

Aistė Ramelytė

2015.08.20
(data)

(vardas ir pavardė)

2015-08-19
Aurelija Rastienė

Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimo kainos suvestinis žiniaraštis

Statinių grupė **839-pap** **Specialiosios paskirties pastato, Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukloje, Jonavos r. nauja statyba**

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Buitinių nuotekų tinklų papildomi darbai. Skačiuojamosiomis kainomis	400,47		400,47	330,97
4	Buitinių nuotekų tinklų papildomi darbai, pritaikant sutarties kainas	5981,62		5981,62	4943,49
	Iš viso:	6382,09		6382,09	5274,46

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 839-pap Specialiosios paskirties pastato, Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukloje, Jonavos r. nauja statyba

Statiny 2 Papildomi darbai sutarties kainomis

Žiniaraštis 4 Buitinių nuotekų tinklų papildomi darbai, pritaikant sutarties kainas

2025-08-19

Suma žiniaraščiui 5981,62 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Buitinės nuotekos F-1								
1 N1P-0104		Grunto kasimas ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,14	1,42		299,77	301,19
2 N1-300		Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,014	40,91			40,91
3 N23P-0201		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 160 mm/esamų demontavimas k1=0.5, k2=0.5, k3=0.0, k9=1.15	m	27,5	150,56		6,60	157,16
4 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	1,1	41,23	22,87		64,1
5 N23P-0201		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 160 mm k9=1.15	m	27,5	301,13	809,05	13,2	1123,38
6 N23P-0302		Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos)/Nr.191 k8=1.04, k9=1.15	m3	0,97	493,95	1079,78	143,81	1717,54
7 N23P-0302		Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos)/demontuojamas esamas k1=0.8, k2=0.8, k3=0.0, k8=1.04, k9=1.15	m3	0,97	395,16		115,05	510,21
8 N23-135		Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų šlapiame grunte, kai prijung.vamzdžių skersmuo iki 600mm/prie esamo šulinio Nr. 192 k9=1.15	vnt	1,0	521,5	11,67		533,17
9 N23P-0402		Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 160 mm) k9=1.15	100m	0,275	64,39	1,56	9,56	75,51
10 N22P-0705		Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos , kai vamzdžių skersmuo 160 mm k9=1.15	100m	0,275	16,42	2,4		18,82
11 R19-248		Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas k9=1.15	100m	0,275	25,97			25,97
Aurelija Rasteniene								

Aurelija Rasteniene

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
12	F1-1-4	Mechanizuotas tranšėjų užpylimas, perstumiant, palaistant ir sutankinant gruntą k9=1.15	100 m3	0,1144	33,2		27,23	60,43
13	N22P-0908	Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas	vnt.	2,0	24,2	83,02		107,22
14	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais		1,5	2,2		193,07	195,27
15	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles t už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.0		1,5			12,61	12,61
		Skyriuje 1			2112,24	2010,35	820,9	4943,49
		žiniaraštyje 4						4943,49
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1038,13
		Iš viso žiniaraštyje 4						5981,62

Sudarė:

Dalia Jakučinskienė (at. Nr. 32639)

Gaičiai patvirtinti
Infrastruktūros valdymo agentūros
Techninės priežiūros skyriaus
statybos projektų vadovė

2015-08-19
Aurelija Rasteniene

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 839-pap Specialiosios paskirties pastato, Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukloje, Jonavos r. nauja statyba

Statinys 3 Papildomi darbai naujomis 2025 04 kainomis

Žiniaraštis 1 Buitinių nuotekų tinklų papildomi darbai. Skačiuojamosiomis kainomis

2025.05.12

Suma žiniaraščiui 400.47 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1								
1	N7P-0806	Metalinio tinklo skydų tvoros įrengimas, kai stulpai metaliniai/demontavimas išsaugant k1=0.6, k2=0.7, k3=0.0, k8=1.03	m	5,0	27,66		1,63	29,29
2	N7P-0806	Metalinio tinklo skydų tvoros įrengimas, kai stulpai metaliniai/esamos atstatymas k8=1.03	m	5,0	46,1	20,29	2,33	68,72
3	R23-56	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose/Nr. 191 k8=1.17	vnt	1,0	27,07	0,27	16,38	43,72
4	1033-102	Protarpinis 160, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	2,0		19,66		19,66
5	N1P-0302	Grunto kasimas 79kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 20 m, gruntas II grupės)/perteklinio grunto paskleidimas k9=1.15	t. m3	0,00341			2,5	2,5
6	N23P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	2,31	28,18	33,42	6,65	68,25

Skiryje 1	129,01	73,64	29,49	232,14
Viso žiniaraštyje 1	129,01	73,64	29,49	232,14
Papildomų medžiagų vertė 3.00%		2,21		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%			0,88	
Sezoniniai darbai 15.00% (28.18)	4,23			
Specifiniai darbai 17.00%	6,81			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(129.01+4.23+6.81)	11,2			
	151,25	75,85	30,37	257,47
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(129.01+4.23+6.81+11.20)	2,71			
Statinio statybos išlaidos	153,96	75,85	30,37	260,18
Statybvietės išlaidos 9.00%				23,42
Iš viso tiesioginės išlaidos				283,6
Pridėtinės išlaidos 20.90%(129.01+4.23+6.81+11.20)				31,61
Pelnas 5.00%(283.60+31.61)				15,76
Iš viso netiesioginės išlaidos				47,37
		Bendra vertė be PVM		330,97
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				69,5
		Bendra vertė su PVM		400,47

Sudarė:

Dalia Jakučinskienė (at. Nr. 32639)

2025-08-19
Aurelija Rastienė

Skaitiniai patikrinti
Infrastruktūros valdymo agentūros
Techninės priežiūros skyriaus
statybos projektų vadovai

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101 UAB „Urbasta“ 302514494, Vokiečių g. 39, 45263 Kaunas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS PRIE 2023 M. VASARIO 14 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16S-10
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-08 Nr. 16S-84
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	—
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrius Skorupskas, Direktorius
Sertifikatas išduotas	GIEDRIUS SKORUPSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-08 07:01:06 (GMTZ)
Parašo formatas	—
Laiko žymoje nurodytas laikas	—
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	—
Sertifikato galiojimo laikas	—
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GIEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GIEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-08 10:28:10 (GMT+03:00)
Parašo formatas	—
Laiko žymoje nurodytas laikas	—
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	—
Sertifikato galiojimo laikas	—
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	—
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	—
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	—
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	—
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	—
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	—
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	—
Paieškos nuoroda	—
Papildomi metaduomenys	—