

SUTARTIES PRIEDAS NR. 14
SUSITARIMO FORMA

SUSITARIMAS

Susitarimo data	2025 m. spalio 8 d.	Susitarimo Nr.	8-236
Sutarties pavadinimas	Rangos sutartis		
Sutarties data	2025 m. gegužės 12 d.	Sutarties Nr.	8-114
Užsakovas	VšĮ Nacionalinis kraujo centras Įstaigos kodas 126413338 PVM mokėtojo kodas LT100001230518 Žolyno g. 34, LT-10246 Vilnius Tel. Nr. +3705 239 24 44 El. p. nkadministracija@kraujodonoryste.lt LR Finansų ministerija, banko kodas 40400 A/s Nr. LT39 4040 0636 1000 2947		
Rangovas	UAB „Agentus“ Įmonės kodas 300668910 PVM mokėtojo kodas LT100003122814 Drobės g. 25D, Kaunas Tel. Nr. [redacted] El. p.: saulius.jonaitis@agentus.lt AB Citadele banka Bankas, banko kodas 7290 A/s Nr. LT54 7290 0000 0646 7302		
Susitarimo pagrindas:	<i>I) 2025 m. gegužės 12 d. Šalys sudarė statybos rangos sutartį Nr. 8 – 114 (toliau – Sutartis);</i> <i>II) Sutarties 7 punkto 7.1. papunktyje nustatyta, kad pradinė Sutarties vertė yra 516 065,00 Eur (penki šimtai šešiolika tūkstančių šešiasdešimt penki eurai, 0 euro ct.) su PVM; Sutarties 7.3. papunktyje nustatyta, jog PVM (21 proc.) sudaro 89 565,00 Eur (aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt penki eurai, 0 euro ct.).</i> <i>III) 2025 m. liepos 28 d. šalių susitarimu (reg. Nr. 8-173) buvo inicijuotas sutarties pakeitimas. Susitarimu sutarties vertė padidinta 892,17 Eur su PVM. Pakeitimu buvo atitinkamai pakoreguota bendra sutarties kaina.</i> <i>IV) 2025 m. rugsėjo 17 d. asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą, pateikė tarnybinių pranešimą (reg. Nr. 14-577), kuriame nurodyta, jog vykdant Sutartį 2025 m. rugsėjo 10 d. iš UAB „Agentus“ buvo gauti dokumentai dėl keltuvo šachtos įrengimo papildomų darbų bei jų atlikimo terminų. Įvertinus susidariusias aplinkybes, pritarta UAB „Agentus“ prašymui atlikti papildomus darbus ir pratęsti jų atlikimo terminą. Atsižvelgiant į tai, siekiant išspręsti susidariusią situaciją, kurios iš anksto nebuvo galimybės numatyti, prašoma inicijuoti Sutarties pakeitimą – padidinti Sutarties vertę 9 647,41 Eur su PVM bei pratęsti darbų atlikimo terminą 62 kalendorinėmis dienomis.</i> <i>V) 2025 m. spalio 6 d. asmuo atsakingas už sutarties vykdymą, pateikė tarnybinių pranešimą (reg. Nr. 14-627), kuriame nurodyta, jog vykdant Sutartį 2025 m. spalio 1 d. iš UAB „Agentus“ buvo gauti dokumentai dėl papildomų darbų bei jų atlikimo terminų. Įvertinus susidariusias aplinkybes, pritarta UAB „Agentus“ prašymui atlikti papildomus darbus ir pratęsti jų atlikimo terminą. Atsižvelgiant į tai, siekiant išspręsti susidariusią situaciją, kurios iš anksto nebuvo galimybės numatyti, prašoma inicijuoti Sutarties pakeitimą – padidinti Sutarties vertę 2212,24 Eur su PVM bei pratęsti darbų atlikimo terminą 56 kalendorinėmis dienomis.</i>		

	<i>VI) Sutarties 24.1. punkte nustatyta, jog Sutartyje ir Įstatymuose aiškiai nurodytais atvejais Sutartis gali būti keičiama, Šalims sudarant Susitarimą pagal priede Nr. 14 pateiktą formą.</i> <i>VII) Sutarties bendrųjų sąlygų skiltyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta, jog Sutartyje ir įstatymuose aiškiai nurodytais atvejais Sutartis gali būti keičiama, Šalims sudarant Susitarimą pagal priede Nr. 14 pateiktą formą. Taip pat numatyta, jog Šalys turi teisę sudaryti Susitarimus dėl papildomų darbų su sąlyga, kad nebus pažeidžiamos VPĮ 89 str. ir PĮ 97 str. nurodytos vertės.</i> <i>VIII) Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, <...> tačiau yra visos šios sąlygos kartu:</i> <i>1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;</i> <i>2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;</i> <i>3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“</i> <i>IX) Vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 25 straipsniu „Sutarties pakeitimai“ ir 11.2.1 punktu, nustatančiu aplinkybes, dėl kurių Rangovas įgyja teisę į darbų terminų pratęsimą. Darbų vėlavimą sąlygoja Užsakovo, jo personalo arba kitų trečiųjų asmenų, nepaminėtų Sutarties 11.2.1.3 punkte, sprendimai, veiksmai ar neveikimas, už kuriuos Rangovas neatsako. Šios aplinkybės leidžia Rangovui pagrįstai prašyti darbų terminų pratęsimo, todėl yra pagrindas pratęsti terminą.</i>
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: 1) vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi padidinti sutarties maksimalią kainą neviršijant 15 proc. ir Sutarties 7 punkto 7.1. papunktį išdėstyti taip: <i>Sutarties kaina yra 528 816,82 Eur su PVM (penki šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiolika eurų, 82 euro ct.).</i> 2) Vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 25 straipsniu ir 11.2.1 punktu, susitaria pratęsti darbų terminą: <i>Darbų atlikimo terminas pratęsiamas 118 kalendorinėmis dienomis, t. y. iki 2026 m. kovo 9 d. Darbų atlikimo grafikas koreguojamas atsižvelgiant į šį pakeitimą.</i> 3) Visos kitos Sutarties sąlygos, kiek jos nėra keičiamos šiuo Susitarimu, lieka galioti ir Šalims yra privalomos. Susitarimo turinys Šalims yra suprantamas, aiškus ir atitinka jų tikrąją valią. Susitariną pasirašę Šalių atstovai turi visus įgaliojimus pasirašyti Susitarimą. 2) Šis Susitarimas įsigalioja po to, kai jį pasirašo abiejų Šalių atstovai ir galioja kartu su Sutartimi. 3) Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai arba Susitarimas bus pasirašomas elektroniniu būdu, Šalims apsikeičiant elektronine Susitarimo versija.
Sutarties kaina po Susitarimo	<i>Sutarties kaina yra 528 816,82 Eur su PVM (penki šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiolika eurų, 82 euro ct.).</i>
Darbų terminai po Susitarimo	Pratęsti 118 kalendorinėms dienoms t. y. iki 2026-03-09.
Susitarimo priedai:	1. UAB “Agentus” paaiškinimas dėl papildomų darbų ir termino pratęsimo, 5 lapai;

	2. Lokalinė sąmata Nr. S005, 1 lapas; 3. Lokalinė sąmata Nr. S006, 1 lapas. 4. UAB „Agentus“ paaiškinimas, dėl papildomų darbų ir termino pratęsimo, 5 lapai; 5. Nerūdijančio plieno ir aliuminio elementų fasado karkasas (pabrangimas) sąmata, 1 lapas; 6. Keltuvo sienos šiltinimas (pabrangimas) sąmata, 1 lapas.
--	---

Šalių atstovų parašai

RANGOVAS

UAB „Agentus“

Įmonės kodas 300668910

PVM mokėtojo kodas LT100003122814

Drobės g. 25D, Kaunas

Tel. Nr. [redacted]

El. p.: saulius.jonaitis@agentus.lt

AB Citadele banka Bankas, banko kodas 7290

A/s Nr. . LT54 7290 0000 0646 7302

Direktorius

Saulius Jonaitis

A.V.

UŽSAKOVAS

VšĮ Nacionalinis kraujo centras

Įstaigos kodas 126413338

PVM mokėtojo kodas LT100001230518

Žolyno g. 34, LT-10246, Vilnius

Tel. Nr. +3705 239 24 44

El. p. nkadministracija@kraujodonoryste.lt

LR Finansų ministerija, banko kodas 40400

A/s Nr. LT39 4040 0636 1000 2947

Direktorius

Daumantas Gutauskas

A.V