

**SUSITARIMAS PRIE 2025 M. RUGPJŪČIO 8 D.
ŠAKIŲ RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ, AIKŠTELIŲ, PĖSČIŲJŲ
TAKŲ DANGŲ REMONTO DARBŲ GELGAUDIŠKIO, GRIŠKABŪDŽIO, KRIŪKŲ,
KUDIRKOS NAUMIESČIO, LEKĖČIŲ, LUKŠIŲ, ŠAKIŲ, ŽVIRGŽDAIČIŲ
SENIŪNIJOSE PIRKIMO PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. VPS-173 DĖL
ŠAKIŲ RAJ. SAV., LUKŠIŲ SEN., LUKŠIŲ MSTL., SODO G. NR. LUK-14
PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ**

2025 m. rugsėjo 19 d. Nr. VPS-
Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, esanti adresu Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Kelranga“**, juridinio asmens kodas 151004973, atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**) sudarėme šį Susitarimą,

atsižvelgdamos į tai, kad

1. Užsakovas, įvykdęs atnaujintą tiekėjų varžymosi procedūrą, 2025 m. liepos 21 d. su Rangovu sudarė Šakių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių, aikštelių, pėsčiųjų takų dangų remonto darbų Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Šakių, Žvirgždaičių seniūnijose pirkimo pagrindinę sutartį Nr. VPS-182 dėl Šakių r. sav., Lukšių sen., Lukšių mstl., Sodo g. Nr. Luk-14 paprastojo remonto darbų (toliau – Pagrindinė sutartis). Pradinės sutarties vertė yra 71 002,00 Eur (septyniasdešimt vienas tūkstantis du eurai 0 ct) be PVM.

2. Šalys įvertino aplinkybes, kad:

2.1. Vadovaujantis Pagrindinės sutarties 17 punktu, Pagrindinėje sutartyje numatyta galimybė įsigyti papildomus darbus, esant aplinkybėms, nurodytoms Pagrindinės sutarties 17.1 punkte;

2.2. Pagrindinės sutarties vykdymo metu iškilo poreikis:

2.2.1. įsigyti papildomų darbų, kurie išvardinti darbų pakeitimo akte (1 priedas) ir kurių vertė yra 9 620,00 Eur be PVM, 11 640,20 Eur su PVM.

2.2.2. atsisakyti ir nevykdyti darbų, kurie išvardinti darbų pakeitimo akte (1 priedas) ir kurių vertė yra 54,00 Eur be PVM, 65,34 Eur su PVM.

2.3. Nustatyta sutarties vertė po šio pakeitimo yra 80 568,00 Eur (aštuoniasdešimt tūkstančių penki šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai 0 ct) be PVM, 97 487,28 Eur (devyniasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai 28 ct) su PVM.

2.4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, pagrindinės sutarties 17 punktu; 17.1 papunkčiu; 20 punktu; 20.1, 20.2, 20.5 papunkčiais,

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

3. Įsigyti papildomų darbų, kurių vertė yra 9 620,00 Eur be PVM, 11 640,20 Eur su PVM, nevykdyti darbų, kurių vertė – 54,00 Eur be PVM, 65,34 Eur su PVM pagal pridedamą darbų pakeitimo aktą (1 priedas), kurie kartu nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Pakeitimo vertė sudaro 13,5 proc. nuo pradinės sutarties vertės.

5. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

6. Šiuo susitarimu Šalys nekeičia kitų Pagrindinė sutartimi priimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.

7. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba. Sudaromi du Susitarimo egzemplioriai.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Kelranga“ darbų pakeitimo aktas Nr. 1 su darbų sąmatomis, 4 lapai.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas (+370 345) 60750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank AS Lietuvos filialas, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.

Rangovas: UAB „Kelranga“, Gėlyno skg. 5, LT-68229, Marijampolė, juridinio asmens kodas 151004973, telefonas (+370 343) 71735, el. paštas info@kelranga.lt, AB SEB bankas, a. s. LT31 7044 0600 0206 9035.

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius
Vytautas Ižonaitis



RANGOVAS

Direktoriui
Algirdas E



Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Kelranga“

Sutarties data ir Nr.: 2025-07-21, VPS-173

Sutarties pavadinimas: Šakių r. sav., Lukšių sen., Lukšių mstl, Sodo g. Nr. Luk-14 paprastojo remonto darbai

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS Nr. 1

2025-09-04

Komisija, susidedanti iš:

1. Užsakovo atstovo – Šakių rajono savivaldybės ūkio ir investicijų skyriaus vedėjo Martyno Remeikio;
2. Užsakovo atstovo – Šakių rajono savivaldybės ūkio ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto Karolio Olensevičiaus;
3. Rangovo atstovo – UAB „Kelranga“ Statinio statybos vadovo Arvydo Iešmantavičiaus.

išnagrinėjusi sutarties dokumentaciją ir apžiūrėjusi vykdomus darbus vietoje, nustatė, kad:

1. 2025-08-06 buvo organizuota objekto apžiūra (pridedamas Apžiūros aktas Nr. 1). Apžiūros metu komisija nustatė, kad Sodo gatvėje esančios pralaido yra blogos techninės būklės.

Atsižvelgiant į nustatytą situaciją, nuspręsta esamas pralaidas pakeisti naujomis, ir išvalyti kelio griovį.

Nustačius papildomų darbų apimtį, Rangovas jas įvertino ir pateikė Užsakovo vertinimui.

Komisija siūlo:

Atsižvelgus į aukščiau pateiktas išvadas, siūloma pritarti darbų kiekių pakeitimui.

Papildomi darbai: 9620,00 Eur (be PVM).

Neatliekami darbai: -54,00 Eur (be PVM).

Darbų pakeitimo vertė: 9566,00 Eur (be PVM).

Priedama:

1. Apžiūros aktas Nr. 1 (ADOC failas);
2. Nėvykdomų darbų sąmata, 1 lapas;
3. Papildomų darbų sąmata, 1 lapas

Komisija:

Martynas Remeikis

Karolis Olensevičius

Arvydas Iešmantavičius



SUDERINTA: _____ .Eur

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 9620,00

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Direktorius

2025 M. MĖN. D.

PAPILDOMŲ DARBŲ SĄMATA

Statinių Šakių r. sav., Lukšių sen., Lukšių mstl., Sodo g. Nr. Luk -14 paprastojo remonto darbai
grupė

Statiny's Šakių r. sav., Lukšių sen., Lukšių mstl., Sodo g. Nr. Luk -14 paprastojo remonto darbai
Žiniaraštis Paprastasis remontas

Sam. Eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	Pralaidos įrengimas D300 su visomis medžiagomis	m	36,00	110,00	3960,00
2	Pralaidos įrengimas D400 su visomis medžiagomis	m	7,00	130,00	910,00
3	Pralaidų antgalių montavimas	vnt.	14	95	1330,00
4	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m 3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	m3	380	9	3420,00

Iš viso suma be PVM (Eur) **9620,00**



SUDERINTA: _____ .Eur

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 54,00

ATSAKINGAS ATSTO

Direktorius

2025 M. MĖN. D.

NEVYKDOMŲ DARBŲ SĄMATA

Statinių grupė Šakių r. sav., Lukšių sen., Lukšių mstl., Sodo g. Nr. Luk -14 paprastojo remonto darbai

Statinys Šakių r. sav., Lukšių sen., Lukšių mstl., Sodo g. Nr. Luk -14 paprastojo remonto darbai
Žiniaraštis Paprastasis remontas

Sam. Eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
55	Griovių dugno tvirtinimas, kai į griovio dugną įspaudžiama dolomito skalda fr 0/45 (darbus atlikti pagal Kelių priežiūros vadovo DT-15 3 lentelės 1.3.1.3 punktą)	m3	-54,00	1,00	-54,00

Iš viso suma be PVM (Eur) -54,00