

SUSITARIMAS

Susitarimo data		Susitarimo Nr.	1
Sutarties pavadinimas	Remonto darbai (Avižienių sen.)		
Sutarties data	2025-06-11	Sutarties Nr.	SUT-1125
Užsakovas	Vilniaus rajono savivaldybės administracija		
Rangovas	UAB "Ederas"		
Susitarimo pagrindas:	Vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies, Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, 49, 56.1, 56.4 punktais ir 2025-06-11 sutarties Nr. SUT-1125 toliau – Sutartis) 5.6.4 p. nuostatomis, atsižvelgdamos į 2025-09-29 Susirinkimo protokolą Nr. 1,		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: 1. Pakeisti Sutarties kainą (bendra pakeitimų vertė – 29802,75 Eur (Dvidešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai du Eur. 75 ct.) su PVM) – 13,17 proc. nuo pradinės Sutarties kainos: 1.1. Atsisakyti darbų, kurių bendra vertė yra 451,98 Eur (Keturi šimtai penkiasdešimt vienas Eur. 98 ct.) su PVM. 1.2. Įsigyti papildomus darbus, kurių bendra vertė yra 30254,73 Eur (Trisdešimt tūkstančių du šimtai penkiasdešimt keturi Eur. 73 ct.) su PVM. 2. Padidinti Sutarties kainą 29802,75 Eur (Dvidešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai du Eur. 75 ct.) - ir nustatyti naują Sutarties kainą – 256035,24 Eur (Du šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai trisdešimt penki Eur. 24 ct.) su PVM. 3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos. 4. Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. 5. Šis susitarimas surašytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.		
Sutarties kaina po Susitarimo	256035,24 Eur. Du šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai trisdešimt penki Eur. 24 ct.) su PVM.		
Darbų terminai po Susitarimo	2026-01-15		
Susitarimo priedai:	1. Priedas Nr. 1. Susirinkimo protokolą Nr. 01, 2 lapai; 2. Priedas Nr. 2. Nevykdomų (atsisakomų), vykdomų (keičiamų), papildomų darbų lokalinės sąmatos 3 lapai; 3. Koeficiento skaičiavimo metodika 1 lapas;		

Šalių atstovų parašai

UŽSAKOVAS Vilniaus rajono savivaldybės administracija Įstaigos kodas 188708224 PVM mokėtojo kodas nėra Banko sąskaita LT96 4010051001805099 Faktinės buveinės adresas Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius Duomenys korespondencijai ir komunikacijai: Tel. Nr. +370 (5) 275 1990 El. paštas: vrsa@vrsa.lt Direktorius Vytautas Vansavičius _____ (vardas, pavardė, parašas) A.V.	RANGOVAS UAB „Ederas“ Įmonės kodas 304896594 PVM mokėtojo kodas LT100011860310 Banko sąskaita _____ Giesmių g. 1-2, Platiniškės, LT-14167 Vilniaus r. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai: Tel. Nr. _____ El. paštas: info@ederas.lt Direktorius: Ernestas Kuzeris _____ (vardas, pavardė, parašas) A.V.
---	---

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2025 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025 06 kainas

SAMATA

Statinių grupė

K001 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Avižienių seniūnija

Statinys

O1 Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14192 Vilniaus r.

Žinīaraštis

S1 Nevykdomi darbai

2025 11 20

Suma žiniaraščiui

Sām. eil.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato
1	Metaliųjų turėklų ir laiptų perdažymas antikoroziniais dažais, dažant teptuku, nuvalant paviršių smėliarasio aparatu k9=1.15	10 m

žiniaraštyje S1

-373,54

PVM 21,00%

-78,44

Iš viso žiniaraštyje S1

-451,98

Sudarè:

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2025 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025 06 kainas

SĄMATA
Statinių grupė **K001 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Avižienių seniūnija**
Statiny **O1 Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14192 Vilniaus r.**
Žiniaraštis **S1 Papildomi remonto darbai**

2025 11 20 Suma žiniaraščiui

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vi
1	Langų angokraščiai apsiuvami gipso kartono plokštėmis, Gipso kartono armavimas, glaistymas.	m
2	Senų (įėjimas į serverinę) metalinių lauko durų demontavimas ir naujų šarvuotų montavimas	vnt
3	Durų angokraščių apdaila	m
4	Naujo įvadinio elektros kabelio atvedimas iš lauko iki skydelio ir elektros skydelio perkėlimas į kitą vietą.“	kompl.
5	Elektros kabelio paklojimas ir paruošimas būsimai elektromobilio įkrovimo stotelei.“	kompl.
6	Medinių lentų nuo fasado demontavimas	m2
7	Sienos mūrijimo darbai 10 m² buvusio lentų apkalimo vietoje.“	m2
8	Laiptų metalinių turėklų išardymas	m
9	Durų keitimas plastiko durimis, išlaužiant mūro užkaitus	m2
10	Durų angokraščių apdaila	m
11	Lauko laiptų akmnes masės plytelių demontavimas	m2
12	Laiptų pagrindų remontas ir išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu sluoksnio storis 3 mm	100m2
13	Laiptų pakopų ir aikštelės epoksidinių grindų įrengimas, prieš tai paruošant pagrindą	m2

Žiniaraštyje S1	19649,37
PVM 21,00%	4126,37
Iš viso žiniaraštyje S1	23775,74

Sudarė:

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2025 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025 06 kainas

SĄMATA

Statinių grupė **K001 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Avižienių seniūnija**

Statinys **O1 Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14192 Vilniaus r.**

Žiniaraštis **S1 Vykdomi darbai**

2025 11 20

Suma žiniaraščiui

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vien
1	Naujų avarinių laiptų gamyba pagal projektą	vnt

žiniaraštyje S1	5354,54
PVM 21,00%	1124,45
Iš viso žiniaraštyje S1	6478,99

Sudarė:

Priedas Nr. 1

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Avižienių seniūnijos

Dėl Vilniaus r. sav. Avižienių seniūnijos administracinių patalpų Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14192 Vilniaus r. remonto darbų

Pirkimas/Sutarties nr. NR **SUT-1125 / CPO345402**

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 02

2025 09 29

DALYVAVO:

1. Vilniaus r. Avižienių savivaldybės administracijos seniūnijos seniūnas: Mindaugas Povilionis
2. UAB „Ederas“ direktorius Ernestas Kuzeris
3. UAB „Ederas“ darbų vadovas Edgaras Kuzeris

Eil. Nr.	Svarstyta	Nuspręsta
1	Techninėje specifikacijoje numatyta, metalinių laiptų su aptvėrimais demontavimas ir montavimas, ir metalinių turėklų ir laiptų perdažymas antikoroziniais dažais, dažant teptuku, nuvalant paviršių smėliasrovio aparatu tačiau, nuėmus metalinius laiptus, buvo pastebėta, kad jie netinkami restauravimui, stipriai yra pažeisti korozijos, dėl to siūloma pakeisti naujais.	Vietoje senų laiptų remonto ir perdažymo darbų, nuspręsta įrengti naujus laiptus. Užsakovo vertinimui teikiama nevykdomų (atsisakomų) ir vykdomų (keičiamų) darbų sąmatos (priedas Nr. 1 ir Nr. 2).
2	Techninėje specifikacijoje, atlikus senų langų demontavimą ir sumontavus naujus PVC langus, buvo numatyti tik anksčiau dažytų sienų atnaujinimo darbai – senų dažų nuvalymas, paviršių glaistymas ir dažymas emulsiniais dažais. Tačiau nebuvo numatyta, kad demontavus senus langus ir apšiltinus fasadą 25 cm storio putplasčiu, langai bus	Užsakovo vertinimui pateikti papildomų darbų sąmatas. Priedas Nr. 3 (1–16 skyriai).

	paslinkti apie 15 cm į išorę. Dėl šios priežasties būtina pilnai apdirbti ir išlyginti angokraščius, juos iš vidaus apšiltinant bei suformuojant iš gipso kartono plokščių.	
3	Užsakovui atsirado papildomas poreikis įrengti metalinių durų, šviestuvų, interneto laido pravedimas į serverinę, pakabinamų lubų įrengimas, ir epoksidinių grindų įrengimas lauke ir kiti darbai.	Užsakovo vertinimui pateikti papildomų darbų sąmatas. Priedas Nr. 3 (1–13 skyriai).

Nauji darbų įkainiai buvo skaičiuojami pagal UAB „Sistela“ programinį kompleksą, skaičiuojant

PRIDEDAMA:

1. Patalpų remonto darbai. NEVYKDOMI (ATSISAKOMI) DARBAI (1 lapas);
2. Patalpų remonto darbai. VYKDOMI (KEIČIAMI) DARBAI (1 lapas);
3. Patalpų remonto darbai. PAPILDOMI DARBAI (1 lapas);

DALYVIAI:

1. Vilniaus r. Avižienių savivaldybės administracijos seniūnijos seniūnas: Mindaugas Povilionis
2. UAB „Ederas“ direktorius Ernestas Kuzeris
3. UAB „Ederas“ darbų vadovas Edgaras Kuzeris

DETALŪS
Dokumento sudarytojas (-ai)
Dokumento pavadinimas (antraštė)
Dokumento registracijos data ir numeris
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo
Parašo paskirtis
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas
Parašo formatas
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją
Sertifikato galiojimo laikas
Parašo paskirtis
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas
Parašo formatas
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją
Sertifikato galiojimo laikas
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti
Pagrindinio dokumento priedų skaičius
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Paieškos nuoroda
Papildomi metaduomenys