

KEITIMO TVIRTINIMO AKTAS Nr. LOU-KA-008.1

2017-11-20

1. Informacija apie projektą.

1.1. *Projekto pavadinimas:* Kilimo ir tūpimo tako bei signalinių žiburių sistemos Rodūnios kelias 2, Vilniuje rekonstravimo projektas

1.2. *Adresas:* Rodūnios kelias 2, Vilniaus m.

1.3. *Projekto dalis:* Paviršinių nuotekų šalinimo ir drenažo įrengimo dalis

2. Projekto dalyviai

2.1. *Užsakovas:* Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai

2.2. *Rangovas:* AB „A.C.B.“ ir UAB „Autokausta“

2.3. *FIDIC inžinierius:* UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“, Adrijus Bikulčius

2.4. *Projekto autorius:* UAB „Vilniaus hidroprojektas“/ UAB „Sweco Lietuva“/UAB „Pastatų konstrukcijos“

2.5. *Statybos techninės priežiūros vadovas:* UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“ Statinio specialiujų statybos darbų techninės priežiūros vadovas Egidijus Bartuševičius

3. Informacija apie atliktą keitimą:

3.1. *Pavadinimas:* **Keitimo tvirtinimo akto Nr. LOU-KA-008 patikslinimas**

3.2. *Keitimo inicijavimo data:* -

3.4. *Keitimo iniciatorius:* AB „A.C.B.“ ir UAB „Autokausta“

3.5. *Esamos situacijos aprašymas ir argumentai:* Šiame keitimo tvirtinimo akto papildyme patikslinamos darbų apimtys, numatytos keitimo tvirtinimo akte Nr. LOU-KA-008. Šiame keitimo tvirtinimo akto papildyme patikslinamas „Valcuoto plieno S235 turėklams su tvirtinimo detalėmis įrengimas ir padengimas antikorozine danga“ darbų kiekis, kuris lyginant su keitimo tvirtinimo akte Nr. LOU-KA-008 nurodytų kiekiu yra didesnis daugiau nei 10%.

3.6. *Keitimo pagrindas:* Keitimas atliekamas Rangovui inicijavus keitimą pagal:

a) Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 12.3 punktą: „<....*Faktiniai darbų kiekiai pagal šią sutartį gali svyruoti ne daugiau kaip 10 % nuo kiekių, nustatytų darbų kiekių žiniaraščiuose. Didesniam papildomų ar nevykdomų darbų kiekiui atlikti forminami Darbų pakeitimo aktai...*>“;

b) Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 dalies 1 punktą: pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą. (...)

3.9. *Keitimo nurodymas:* FIDIC Inžinierius, vadovaujantis Rangos sutarties 3.3, 13.1, 13.3 punktų nuostatomis, nurodo Rangovui statybos darbus atlikti vadovaujantis patvirtintu Darbo projektu.

3.10. *Įtaka projekto darbų vykdymui/sustabdymui* Šiuo keitimo tvirtinimo aktu numatomi atlikti pakeitimai neturi įtakos statybos darbų baigimo laikui. (...)

Keitimo tvirtinimo aktą paruošė: FIDIC Inžinierius Adrijus Bikulčius

[parašas]

Keitimą patvirtino: Užsakovo atstovas Arnas Dūmanas

[parašas]

Su keitimo nurodymu sutinku: Rangovo atstovas Dzintars Blumers

[parašas]

Susipažinau ir neprieštarauju: Projekto vykdymo priežiūros vadovas


[parašas]

Susipažinau: Techninės priežiūros vadovas Mečislovas Sivilevičius

[parašas]

Susipažinau: Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas Egidijus Bartuševičius [parašas]

Išrašas tikras



Teisininkė

Aistė Berčaitė

2017-12-15