

KEITIMO TVIRTINIMO AKTAS Nr. LOU-KA-017

2017-10-31

1. Informacija apie projektą.

1.1. Projekto pavadinimas: Kilimo ir tūpimo tako bei signalinių žiburių sistemos Rodūnios kelias 2, Vilniuje rekonstravimo projektas

1.2. Adresas: Rodūnios kelias 2, Vilniaus m.

1.3. Projekto dalis: Elektrotechnikos dalis

2. Projekto dalyviai

2.1. Užsakovas: Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai

2.2. Rangovas: AB „A.C.B.“ ir UAB „Autokausta“

2.3. FIDIC inžinierius: UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“, Adrijus Bikulčius

2.4. Projekto autorius: UAB „Vilniaus hidroprojektas“/UAB „Sweco Lietuva“/UAB „Pastatų konstrukcijos“

2.5. Statybos techninės priežiūros vadovas: AB „Problematika“ Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas Linas Zuzevičius.

3. Informacija apie atliktą keitimą:

3.1. Pavadinimas: **Esamų kabelių apsaugojimas**

3.2. Keitimo inicijavimo data: 2017-07-25

3.4. Keitimo iniciatorius: AB „A.C.B.“ ir UAB „Autokausta“

3.5. Esamos situacijos aprašymas ir argumentai: Rangovas vykdydamas statybos darbus 9 – oje ir 16 – oje zonose nustatė, kad dalis esamų kabelių sumontuota per sekiai nuo esamo grunto paviršiaus, t.y. mažiau nei 0,7 m. Nagrinėjamų zonų kabelių apžiūros aktas ir kabelių geodezinė nuotrauka pateikta Rangovo pranešime Nr. 201-IE (priedas Nr. 1).

Siekiant užtikrinti esamų kabelių apsaugą nuo galimų pažeidimų ir apkrovų poveikio, Rangovas esamų kabelių apsaugai siūlo naudoti apsauginius betono surenkamus elementus (78 m ilgio atkarpa) ir pažeminti esamus kabelius (40 m ilgio atkarpa). Šiuo keitimo tvirtinimo aktu yra įforminamas Šalių susitarimas, pasiektas vadovaujantis Rangovo ir Užsakovo pranešimais, ir (ar) FIDIC inžinieriaus nurodymais ir (ar) statybos dalyvių sprendimais, priimtais periodiniuose gamybiniuose susitikimuose.

3.6. Keitimo pagrindas: Keitimas atliekamas Rangovui inicijavus keitimą pagal:

- a) Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 punkto 4 papunktį: praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose;
- b) Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, Įstatymo 97 str. 1 dalies 1 punktą: pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą. (...)

3.9. Keitimo nurodymas: FIDIC Inžinierius, vadovaudamasis Rangos sutarties 3.3, 13.1, 13.3 punktų nuostatomis nurodo, Rangovui esamų kabelių apsaugų įrengimo darbus atlikti vadovaujantis Darbo projekto sprendiniais.

3.10. Įtaka projekto darbų vykdymui/sustabdymui: Šiuo keitimo aktu numatomi atlikti pakeitimai neturi įtakos statybos darbų baigimo laikui. (...)

Projekto dalyviai:

Keitimo tvirtinimo aktą paruošė: FIDIC Inžinierius Adrijus Bikulčius [parašas]

Keitimą patvirtino: Užsakovo atstovas Arnas Dūmanas [parašas]

Su keitimo nurodymu sutinku: Rangovo atstovas Dzintars Blumers [parašas]

Susipažinau ir neprieštarauju: Projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas [parašas]

Susipažinau: Techninės priežiūros vadovas Mečislovas Sivilevičius [parašas]

Susipažinau: Techninės priežiūros vadovas Linas Zuzevičius [parašas]

Išrašas tikras:



Teisininkė

Aistė Berčaitė

2017-12-15