

## KEITIMO TVIRTINIMO AKTAS Nr. LOU-KA-018

2017-10-31

**1. Informacija apie projektą.**

*1.1. Projekto pavadinimas:* Kilimo ir tūpimo tako bei signalinių žiburių sistemos Rodūnios kelias 2, Vilniuje rekonstravimo projektas

*1.2. Adresas:* Rodūnios kelias 2, Vilniaus m.

*1.3. Projekto dalis:* Susisiekimo dalis

**2. Projekto dalyviai**

*2.1. Užsakovas:* Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai

*2.2. Rangovas:* AB „A.C.B.“ ir UAB „Autokausta“

*2.3. FIDIC inžinierius:* UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“, Adrijus Bikulčius

*2.4. Projekto autorius:* UAB „Vilniaus hidroprojekta“/UAB „Sweco Lietuva“/UAB „Pastatų konstrukcijos“

*2.5. Statybos techninės priežiūros vadovas:* AB „Problematika“ Statinio bendrųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas Mečislovas Sivilevičius

**3. Informacija apie atliktą keitimą:**

*3.1. Pavadinimas:* Ruloninės vejos įrengimas

*3.2. Keitimo inicijavimo data:* 2017-10-24

*3.4. Keitimo iniciatorius:* AB „A.C.B.“ ir UAB „Autokausta“

*3.5. Esamos situacijos aprašymas ir argumentai:* Seno ir naujo KTT sankirtose (3-oje ir 7-oje zonose) dėl intensyvaus lietaus rugsėjo-spalio mėnesiais susiformavusios vandens srauto tėkmės periodiškai ardė juodžemį su nesuaugusia veja, suformuodamos grunto išgraužas (Nuotraukos pridedamos priede Nr. 2). Šių aplinkybių objektyviai negalėjo numatyti nei Rangovas, nei Užsakovas.

Siekiant sumažinti lietaus vandens greitį ir srautų poveikį, išplauto dirvožemio vietose (išgraužose) augalinį sluoksnį reikia sustiprinti rulonine velėna bei įrengti 2 paviršinio vandens surinkimo šulinėlius 14A ir 14B. Darbo projekto ištraukos pateiktos Rangovo pranešime Nr. 216-IE (priedas Nr. 1). Šiuo keitimo tvirtinimo aktu yra įforminamas Šalių susitarimas, pasiektas vadovaujantis Rangovo pranešimu, ir (ar) FIDIC inžinieriaus nurodymais ir (ar) statybos dalyvių sprendimais, priimtais periodiniuose gamybiniuose susitikimuose.

*3.6. Keitimo pagrindas:* Keitimas atliekamas Rangovui inicijavus keitimą pagal:

- a) Keitimo taisyklių tvarką (Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų priedas a)). Keitimo taisyklėse šis projekto keitimo atvejis yra apibrėžtas kriterijumi, kai atsiranda objektyvios, projekte nenumatytos kliūtys, dėl kurių neįmanoma vykdyti tam tikrų projekte numatytų sprendinių, atsiranda neišvengiamai būtini papildomi darbai, be kurių neįmanoma įgyvendinti projekto. Tokią būtinybę gali nulemti fizinės aplinkos pokyčiai, objektyviai atsiradę medžiagų fizinių savybių pokyčiai, gamtinės kliūtys ar kitos objektyvios priežastys (Keitimo taisyklių 3.1 p.);
- b) Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 dalies 3 punktą: pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus perkantysis subjektas negalėjo numatyti, ir kai yra kartu visos šios sąlygos:  
a) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties

pobūdis; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. (...)

**3.9. Keitimo nurodymas**

FIDIC Inžinierius, vadovaudamasis Rangos sutarties 3.3, 13.1, 13.3 punktų nuostatomis įvertinęs Rangovo siūlymą bei gavęs projekto autorių pritarimus, nurodo 3-oje ir 7-oje zonose išplauto dirvožemio vietas (išgraužose) sustiprinti rulonine velėna bei įrengti 2 paviršinio vandens surinkimo šulinėlius.

**3.10. Įtaka projekto darbų vykdymui/sustabdymui**

Šiuo keitimo tvirtinimo aktu numatomi atlikti pakeitimai neturi įtakos statybos darbų baigimo laikui. (...)

**Keitimo tvirtinimo aktą paruošė:** FIDIC Inžinierius Adrijus Bikulčius

[parašas]

**Keitimą patvirtino:** Užsakovo atstovas Arnas Dūmanas

[parašas]

**Su keitimo nurodymu sutinku:** Rangovo atstovas Dzintars Blumers

[parašas]


**Susipažinau ir neprieštarauju:** Projekto vykdymo priežiūros vadovas

[parašas]

**Susipažinau:** Techninės priežiūros vadovas Mečislovas Sivilevičius

[parašas]

Išrašas tikras:



Tęsininkė

Aistė Berčaitė

2017-12-15