

KEITIMO TVIRTINIMO AKTAS Nr. LOU-KA-019

2017-10-31

1. Informacija apie projektą.

1.1. *Projekto pavadinimas:* Kilimo ir tūpimo tako bei signalinių žiburių sistemos Rodūnios kelias 2, Vilniuje rekonstravimo projektas

1.2. *Adresas:* Rodūnios kelias 2, Vilniaus m.

1.3. *Projekto dalis:* Elektroniniai ryšiai (Telekomunikacijos)

2. Projekto dalyviai

2.1. *Užsakovas:* Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai

2.2. *Rangovas:* AB „A.C.B.“ ir UAB „Autokausta“

2.3. *FIDIC inžinierius:* UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“, Adrijus Bikulčius

2.4. *Projekto autorius:* UAB „Vilniaus hidroprojektas“/UAB „Sweco Lietuva“/UAB „Pastatų konstrukcijos“

2.5. *Statybos techninės priežiūros vadovas:* AB „Problematika“ Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas Linas Zuzevičius

3. Informacija apie atliktą keitimą:

3.1. *Pavadinimas:* RKŠ šulinių keitimas

3.2. *Keitimo inicijavimo data:* -

3.4. *Keitimo iniciatorius:* AB „A.C.B.“ ir UAB „Autokausta“

3.5. *Esamos situacijos aprašymas ir argumentai:* Techninio projekto elektroninių ryšių (telekomunikacijų) (Nr. 13/SG-13-04/1-TP-ER) dalyje yra numatyta rekonstruoti tris RKŠ šulinius, įrengiant F900 klasės perdangą, metalinį liuką, užsandarinant plyšius.

Siekiant įrengti Techniniame projekte numatytą F900 perdangą, būtina pažeminti esamą ryšių šulinį arba nupjauti šulinio viršų apie 300 mm. Šulinį pažeminti nėra galimybės, nes tam trukdo esami vamzdžiai su veikiančiais kabeliais. Nupjovus šulinio viršų būtų pažeistas šulinio sienelių atsparumas gniuždymui.

Atsižvelgiant į tai, Rangovas pasiūlė Techniniame projekte numatytus rekonstruoti RKŠ šulinius (2 vienetus) pakeisti į surenkamo tipo naujus šulinius. Tokiam siūlymui Techninio projekto autoriai pritarė patvirtindami sprendinio tinkamumą.

3.6. *Keitimo pagrindas:* Keitimas atliekamas Rangovui inicijavus keitimą pagal:

- Keitimo taisyklių tvarką (Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų priedas a)). Keitimo taisyklėse šis projekto keitimo atvejis yra apibrėžtas kriterijumi, kai projekte numatyti darbai ar paslaugos yra netikslingi arba neįgyvendinami, t.y. dalis projekte numatytų darbų neatliekama, kadangi susiklosčiusioje situacijoje juos atlikti yra neįmanoma arba netikslinga (Keitimo taisyklių 3.2 p.);
- Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 punkto 6 papunktį: *negalėjimas naudoti Sutartyje nurodytų Medžiagų/Įrangos dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos) arba Medžiagų/Įrangos keitimas į analogiškas ne prastesnį nei tiekėjo pasiūlyme nurodytas ir techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių savybių Medžiagas/Įrangą;*
- Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, Įstatymo 97 str. 1 dalies 1 punktu: pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas

pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą. (...)

- 3.9. *Keitimo nurodymas* FIDIC Inžinierius, vadovaudamasis Rangos sutarties 3.3, 13.1, 13.3 punktų nuostatomis įvertinęs Rangovo siūlymą bei gavęs projekto autorių pritarimus, nurodo vietoje rekonstruoti numatytų šulinių įrengti naujus šulinius.
- 3.10. *Įtaka projekto darbų vykdymui/sustabdymui* Šiuo keitimo tvirtinimo aktu numatomi atlikti pakeitimai neturi įtakos statybos darbų baigimo laikui. (...)

Keitimo tvirtinimo aktą paruošė: FIDIC Inžinierius Adrijus Bikulčius [parašas]


Keitimą patvirtino: Užsakovo atstovas Arnas Dūmanas [parašas]

Su keitimo nurodymu sutinku: Rangovo atstovas Dzintars Blumers [parašas]

Susipažinau ir neprieštarauju: Projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas [parašas]

Susipažinau: Techninės priežiūros vadovas Linas Zuzevičius [parašas]

Išrašas tikras:


Tęsininkė

Aistė Berčaitė

2017-12-15