

KEITIMO TVIRTINIMO AKTAS Nr. LOU-KA-012.1

2017-09-27

1. Informacija apie projektą.

- 1.1. Projekto pavadinimas:* Kilimo ir tūpimo tako bei signalinių žiburių sistemos Rodūnios kelias 2, Vilniuje rekonstravimo projektas
- 1.2. Adresas:* Rodūnios kelias 2, Vilniaus m.
- 1.3. Projekto dalis:* Paviršinių nuotekų šalinimo ir drenažo įrengimo, Susisiekimo ir Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalys

2. Projekto dalyviai

- 2.1. Užsakovas:* Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai
- 2.2. Rangovas:* AB „A.C.B.“ ir UAB „Autokausta“
- 2.3. FIDIC inžinierius:* UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“, Adrijus Bikulčius
- 2.4. Projekto autorius:* UAB „Vilniaus hidroprojektas“/UAB „Sweco Lietuva“/UAB „Pastatų konstrukcijos“
- 2.5. Statybos techninės priežiūros vadovas:* UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“ Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas Egidijus Bartuševičius.

3. Informacija apie atliktą keitimą:

- 3.1. Pavadinimas:* **Lietaus vandens surinkimo sistemos keitimas (papildymas)**
- 3.2. Keitimo inicijavimo data:* -
- 3.4. Keitimo iniciatorius:* AB „A.C.B.“ ir UAB „Autokausta“/ Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai
- 3.5. Esamos situacijos aprašymas ir argumentai:* Šiame keitimo tvirtinimo akto papildyme patikslinamos, papildomos darbų apimtys, nenumatytos keitimo tvirtinimo akte Nr. LOU-KA-012. Šis keitimo tvirtinimo aktas apima šias temas:
- a) Vandens kaupimosi vietose papildomų drenažo tinklų įrengimas;
 - b) Faktinių darbų kiekių pokyčiai daugiau nei 10%;
- a) Vandens kaupimosi vietose papildomų drenažo tinklų įrengimas;**
- Po intensyvaus lietaus ties riedėjimo takais „B“, „C“, „D“ bei ties senuoju KTT nustatytos lietaus vandens sankaupos. Šiose vietose lietaus surinkimo/drenažo sistemas būtina išplėsti tam, kad būtų apimtas didesnis vandens surinkimo plotas. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą priežastį, buvo priimtas sprendimas ties riedėjimo takais „B“, „C“, „D“ bei ties senuoju KTT įrengti papildomą drenažo tinklą Darbo projekto ištraukos pridedamos priede Nr. 1.
- b) Faktinių darbų kiekių pasikeitimai daugiau nei 10%.**
- Darbo projekte detalizuojant Techninio projekto sprendinius nustatyti darbų kiekiai skiriasi nuo numatytų Rangos sutartyje daugiau kaip 10%. Dėl šios priežasties vadovaujantis Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 12.3. punktu forminamas šis keitimo tvirtinimo aktas. Kiekių pokyčio priežastys:
- sprendinių detalizavimas, tikslinimas Darbo projekte;
 - keitimai pagal šį keitimo tvirtinimo aktą.
 - Netikslumai keitimo tvirtinimo akto Nr. LOU-KA-012 kiekių skaičiavimuose.

Keitimo tvirtinimo argumentai pateikti keitimo tvirtinimo akte Nr. LOU-KA-012.

3.6. Keitimo pagrindas: Keitimas atliekamas Rangovui inicijavus keitimą pagal:

- a) Keitimo taisyklių tvarką (Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų priedas a)). Keitimo taisyklėse šis projekto keitimo atvejis yra apibrėžtas kriterijumi, kai projekte numatyti darbai ar paslaugos yra netikslingi arba neįgyvendinami, t.y. dalis projekte numatytų darbų neatliekama, kadangi susiklosčiusioje situacijoje juos atlikti yra neįmanoma arba netikslinga (Keitimo taisyklių 3.2 p.);
- b) Rangos Sutarties Bendrųjų sąlygų 13.1 punkto (b) papunkčiu, t.y. *Pakeitimas gali apimti: kokybės ar kitų bet kurio atskiro darbo savybių pakeitimus;*
- c) Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 12.3 punktu: „<....Faktiniai darbų kiekiai pagal šią sutartį gali svyruoti ne daugiau kaip 10 % nuo kiekų, nustatytų darbų kiekų žiniaraščiuose. Didesniam papildomų ar nevykdomų darbų kiekiui atlikti forminami Darbų pakeitimo aktai...>“;
- d) Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 punkto 4 papunkčiu: *praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose;*
- e) Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 punkto 5 papunkčiu: *techninio projekto sprendinių detalizavimas (remiantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“) darbo projekte, kuomet dėl to kyla būtinybė koreguoti Darbų kiekių žiniaraščius;*
- f) Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 punkto 14 papunkčiu: *Būtinybė/tikslingumas keisti Darbų atlikimo, Įrangos ir/ar Medžiagų instaliavimo/įrengimo vietas;*
- g) Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 dalies 1 punktu: pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą;
- h) Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 dalies 3 punktu: pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus perkantysis subjektas negalėjo numatyti, ir kai yra kartu visos šios sąlygos:
 - a) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;
 - b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės;
- i) Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 dalies 2 punktu: prireikia iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra kartu visos šios sąlygos:
 - a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių, programinės įrangos pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajam subjektui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;
 - b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. (...)

3.9. Keitimo nurodymas: FIDIC Inžinierius, vadovaujantis Rangos sutarties 3.3, 13.1, 13.3 punktų nuostatomis, įvertinęs Rangovo siūlymą, nurodo Rangovui:

- Vandens kaupimosi vietose įrengti papildomus drenažo tinklus;

Lietaus nuotekų surinkimo sistemos įrengimo darbus atlikti vadovaujantis Darbo projekto sprendiniais.

3.10. Įtaka projekto darbų vykdymui/sustabdymui: Šiuo keitimo aktu numatomi atlikti pakeitimai neturi įtakos statybos darbų baigimo laikui. (...)

Keitimo tvirtinimo aktą paruošė: FIDIC Inžinierius Adrijus Bikulčius [parašas]

Keitimą patvirtino: Užsakovo atstovas Arnas Dūmanas [parašas]

Su keitimo nurodymu sutinku: Rangovo atstovas Dzintars Blumers [parašas]

Susipažinau ir neprieštarauju: Projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas [parašas]

Susipažinau: Techninės priežiūros vadovas Mečislovas Sivilevičius [parašas]

Susipažinau: Techninės priežiūros vadovas Linas Zuzevičius [parašas]

Išrašas tikras.

Tęstininkė
Aistė Berčaitė
2017-10-23