

KEITIMO TVIRTINIMO AKTAS Nr. LOU-KA-015

2017-08-18

1. Informacija apie projektą.

1.1. *Projekto pavadinimas:* Kilimo ir tūpimo tako bei signalinių žiburių sistemos Rodūnios kelias 2, Vilniuje rekonstravimo projektas

1.2. *Adresas:* Rodūnios kelias 2, Vilniaus m.

1.3. *Projekto dalis:* Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis

2. Projekto dalyviai

2.1. *Užsakovas:* Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai

2.2. *Rangovas:* AB „A.C.B.“ ir UAB „Autokausta“

2.3. *FIDIC inžinierius:* UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“, Adrijus Bikulčius

2.4. *Projekto autorius:* UAB „Vilniaus hidroprojektas“/UAB „Sweco Lietuva“/UAB „Pastatų konstrukcijos“

2.5. *Statybos techninės priežiūros vadovas:* AB „Problematika“ Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas Linas Zuzevičius.

3. Informacija apie atliktą keitimą:

3.1. *Pavadinimas:* **Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) sistemos keitimas**

3.2. *Keitimo inicijavimo data:* -

3.4. *Keitimo iniciatorius:* AB „A.C.B.“ ir UAB „Autokausta“

3.5. *Esamos situacijos aprašymas ir argumentai:*

Darbo projekte detalizuojant Techninio projekto elektroninių ryšių (telekomunikacijų) (Nr. 13/SG-13-04/1-TP-ER) dalies sprendinius:

- Nustatyti darbų kiekiai skiriasi nuo numatytų sutartyje daugiau kaip 10%. Dėl šios priežasties vadovaujantis Rangos sutarties 12.3. punktu forminamas šis keitimo tvirtinimo aktas;
- Nustatyti Techninio projekto sąnaudų žiniaraščių netikslumai, ko pasekoje Darbo projekte atlikti patikslinimai;
- VĮ „Oro navigacija“ atliko ryšių linijų, patenkančių į KTT darbų zoną, inventorizaciją ir nustatė, kad techninio projekto sąnaudų žiniaraščio skyriuje „VĮ Oro navigacija tinklų iškėlimas“ numatyti kabelių iškėlimo darbai netikslingi, kadangi dalis iškelti numatytų kabelių yra nebeveikiantys.
- VĮ „Oro navigacija“ pateikė reikalavimus patikslinti techniniame projekte numatytų kabelių tipus.
- Nustatytas, kad dalis Techniniame projekte numatytu ryšių šulinių, kurie atlaiko F900 klasės apkrovas (13 vnt.) nepatenka į sustiprintos dangos zoną, todėl įrengti šulinius, kurie turi atlaikyti F900 apkrovą yra netikslinga.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, įforminamas šis keitimo tvirtinimo aktas.

Keitimas atliekamas Rangovui inicijavus keitimą pagal:

- 3.6. *Keitimo pagrindas:*
- a) Keitimo taisyklių tvarką (Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų priedas a)). Keitimo taisyklėse šis projekto keitimo atvejis yra apibrėžtas kriterijumi, kai projekte numatyti darbai ar paslaugos yra netikslingi arba neįgyvendinami, t.y. dalis projekte numatytų darbų neatliekama, kadangi susiklosčiusioje situacijoje juos atlikti yra neįmanoma arba netikslinga (Keitimo taisyklių 3.2 p.);
 - b) Rangos Sutarties Bendrųjų sąlygų 13.1 punkto (d) papunkčiu, t.y. *Pakeitimas gali apimti: bet kurio darbo atšaukimą, išskyrus, kai jį turėtų atlikti kiti;*
 - c) Keitimo taisyklių tvarką (Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų priedas a)). Keitimo taisyklėse šis projekto keitimo atvejis yra apibrėžtas kriterijumi, kai keitimu sumažinami projekto įgyvendinimo kaštai nebloginant iš anksto numatytų techninių ar eksploatacinių savybių (Keitimo taisyklių 3.3 p.).
 - d) Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 12.3 punktu: „<....Faktiniai darbų kiekiai pagal šią sutartį gali svyruoti ne daugiau kaip 10 % nuo kiekių, nustatytų darbų kiekių žiniaraščiuose. Didesniam papildomų ar nevykdomų darbų kiekiui atlikti forminami Darbų pakeitimo aktai...>“;
 - e) Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 punkto 4 papunkčiu: praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose;

- f) Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 punkto 5 papunkčiu: techninio projekto sprendinių detalizavimas (remiantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“) darbo projekte, kuomet dėl to kyla būtinybė koreguoti Darbų kiekių žiniaraščius;
- g) Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 punkto 8 papunkčiu: pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekų, dujotiekų, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);
- h) Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 punkto 14 papunkčiu: *Būtinybė/tikslingumas keisti Darbų atlikimo, įrangos ir/ar Medžiagų instaliavimo/įrengimo vietas;*
- i) Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, Įstatymo 97 str. 1 dalies 1 punktu: pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą. (...)

FIDIC Inžinierius, vadovaujantis Rangos sutarties 3.3, 13.1, 13.3 punktu nuostatomis nurodo, Rangovui elektroninių ryšių (telekomunikacijų) įrengimo darbus atlikti vadovaujantis Darbo projekto sprendiniais.

Šiuo keitimo aktu numatomi atlikti pakeitimai neturi įtakos statybos darbų baigimo laikui. (...)

3.9. Keitimo nurodymas:

3.10. Įtaka projekto darbų vykdymui/sustabdymui:

Keitimo tvirtinimo aktą paruošė: FIDIC Inžinierius Adrijus Bikulčius	[parašas]
Keitimą patvirtino: Užsakovo atstovas Arnas Dūmanas	[parašas]
Su keitimo nurodymu sutinku: Rangovo atstovas Dzintars Blumers	[parašas]
Susipažinau ir neprieštarauju: Projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas	[parašas]
Susipažinau: Techninės priežiūros vadovas Mečislovas Sivilevičius	[parašas]
Susipažinau: Techninės priežiūros vadovas Linas Zuzevičius	[parašas]

Išrašas tikras.

Teisininkė
Aistė Berčaitė
2017-10-23