

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENVIEČIŲ GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMO NR.2 DARBAI

PASITARIMO PROTOKOLAS NR. 1 2023-12-01

2023 m. gruodžio 1 d. įvyko gatvių apšvietimo modernizavimo 2 etapo darbų Kaltinėnų seniūnijoje gamybinis pasitarimas.

Pasitarimo dalyviai:

Andrius Jančauskas, Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius;

Justas Stankevičius, Investicijų ir statybos skyriaus vyr. specialistas;

Nerijus Jucevičius, AB „Klaipėdos energetika“ darbų vadovas, Rangovo atstovas.

Pasitarimo metu svarstyta: Dėl gatvių apšvietimo modernizavimo 2 etapo darbų Kaltinėnų seniūnijoje.

N. Jucevičius informavo, kad rangovas apšvietimo modernizavimo darbus atlieką pagal projektą Nr. LB21-012-03-TP-E2. Taip pat pranešė, kad kelios apšvietimo atramos liks su senais šviestuvais, todėl norint pilnai įgyvendinti projektą ir kad apšvietimas veiktų tinkamai reikia papildomai sumontuoti šviestuvus su gembėmis ant esamų stiebų.

J. Stankevičius paklausė, kuriose gatvėse reikalingi papildomi šviestuvai, kurių keitimas nėra numatytas projekte.

N. Jucevičius atsakė, kad papildomi šviestuvai su gembėmis reikalingi:

Kaltinėnuose, Gėlių g., (1 vnt.), bei Kaltinėnų sen., Gineikių k., Akmenos g. (1 vnt.)

J. Stankevičius pasakė, kad rangovas pagal pasirašytos sutarties įkainius turi parengti lokales sąmatas dėl papildomų darbų ir patekti Savivaldybei, kad būtų galima pasirašyti susitarimą prie sutarties dėl papildomų darbų.

N. Jucevičius atsakė, kad yra atlikę skaičiavimus, pagal sutarties įkainius, kiek kainuotų papildomi darbai.

J. Stankevičius paklausė, kokia būtų suma?

N. Jucevičius atsakė, kad bendra suma per visas gatves būtų – 925,19 Eur su PVM.

J. Stankevičius pasakė, kad rangovas savivaldybei turi oficialiai su lydraščiu atsiųsti lokalinę sąmatą ir tada bus galima pasirašyti papildomą susitarimą dėl papildomų darbų.

N. Jucevičius atsakė, kad šią savaitę atsiųs.

Pasitarimo metu nuspręsta:

1. AB „Klaipėdos energetika“ iki šių metų gruodžio 4 d. pateiks Šilalės rajono

savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo modernizavimo papildomų darbų sąmatas.

2. AB „Klaipėdos energetika“ pateikus papildomų darbų sąmatas pasirašyti papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2023 m. liepos 20 d. rangos darbų sutarties Nr. B6(B) – 204(7.64 E) sutarties vertę padidinant 925,19 Eur su PVM.

Pasitarimo dalyviai:

Andrius Jančauskas

Justas Stankevičius

Nerijus Jucevičius