

Kaunas, 2024-09-25 Nr. S24-965

LITGRID AB

Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8
05131 Vilnius
El. paštas info@litgrid.eu

Siunčiama el. paštu.
Originalas nebus siunčiamas.

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ PAKEITIMO

LITGRID AB (toliau – **Užsakovas**) ir AB „Kauno tiltai“ (toliau – **Rangovas**) 2021 m. lapkričio 17 d. pasirašė 110/10 kV Vilijampolės transformatorių pastotės 110 kV skirstyklos rekonstravimo projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį Nr. 21VP-SUT-214 (toliau – **Sutartis**) dėl 110/10 kV Vilijampolės TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbų (toliau – **Darbai**).

Sutarties bendrųjų sąlygų (toliau – **BS**) 7.1.3 punkte numatyta, kad „*Pasiūlymą dėl Pakeitimų atlikimo Rangovas turi teisę teikti ir savo iniciatyva (t. y. be Užsakovo techninės užduoties), raštu nurodydamas tokių Pakeitimų būtinumą ir pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus.*“.

Šiuo raštu Rangovas pažymi, kad Rangovas, rengdamas techninį projektą (toliau – **TP**) pagal Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį (toliau – **PU**), negalėjo numatyti statybos darbų vykdymo metu atsiradusių aplinkybių: PU 5.8. punkte numatyta, kad „*Keičiamos visos įrangos atraminės konstrukcijos ir moduliniai (tame tarpe demontuojami Litgrid AB priklausantys portalai ESO teritorijoje).*“, tačiau, vykdant rekonstruojamų statinių ardymo/statybos darbus, buvo aptikta senų gelžbetoninių pamatų, kurie trukdo jungtuvo, skyriklio pamatų, antžeminių ir įgilintų kabelinių kanalų, atraminio izoliatoriaus pamatų, modulinio valdymo pulto, portalo pamato įrengimui. Apie susidariusias aplinkybes 2024-06-06 susirinkimo Nr.12 metu Rangovas informavo Užsakovo atstovus, kad „*Vykdamas žemės kasimo darbus, aptiktas didelis kiekis gelžbetoninių pamatų. Juos reikia iškasti, utilizuoti, bei sutvarkyti kasimo vietoje esamą gruntą*“. Minėto susirinkimo metu buvo nuspręsta, kad Rangovas pateiks informaciją brėžiniuose bei paskaičiavimus, o Užsakovas pateiks atsakymą dėl papildomų darbų vykdymo. Pabaigus I etapą, buvo paskaičiuoti galutiniai papildomo gelžbetonio kiekiai (priedas Nr.3). Prieduose Nr.1 ir Nr.2 Rangovas pateikia brėžinius, su schematiškai pažymėtomis aptikto papildomo gelžbetonio vietomis bei matmenimis, o priede Nr.5 pateikiame iki 2024-08-30 išvežto gelžbetonio kiekius įrodančius dokumentus.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, Rangovas šiuo kreipiasi į Užsakovą, ir, vadovaudamasis Sutarties BS 7.1 skyriaus „Darbų pakeitimai“ nuostatomis, prašo Užsakovo pagal Rangovo siūlymą dėl

papildomų gelžbetonio iškasimo, išvežimo, utilizavimo bei iškasimo vietų sutvarkymo darbų, atlikti Darbų Pakeitimą.

Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1.1 punkte yra numatyta, jog bet kuriuo metu iki Darbų užbaigimo, gali būti atliekami Darbų Pakeitimai, jeigu reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie yra susiję su atliekamais Darbais, tačiau neįeina į Sutartyje nurodytą Darbų apimtį.

Vadovaujantis Sutarties 7 skyriaus reikalavimais, šiuo Rangovas prašo Užsakovo atlikti Darbų Pakeitimą ir apmokėti už nenumatytus papildomus darbus. Pagal Rangovo su šiuo raštu teikiamą papildomų darbų sąmatą (priedas Nr.4), nenumatytų papildomų darbų kaina yra 5.922,21 EUR (penki tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt du eurai, 21 ct) be PVM.

Tikimės sklandaus ir operatyvaus kilusių nesklandumų sprendimo bei geranoriško Šalių bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį Sutarties vykdymą.

Pridedama:

- Priedas Nr.1 – iki 2024-08-19 aptikto gelžbetonio vietų schema;
- Priedas Nr.2 – aptiktų gelžbetonio blokų vietos, kur trūkdoma vykdomiems statybos darbams;
- Priedas Nr.3 – gelžbetonio kiekių paskaičiavimo žiniaraštis (suderintas 2024-09-05);
- Priedas Nr.4 – papildomų darbų kainos paskaičiavimas;
- Priedas Nr.5 – gelžbetonio atliekų pažymos.

AB „Kauno tiltai“ vardu,

AB „Kauno tiltai“
Ateities pl. 46, 52502 Kaunas

kaunotiltai@kaunotiltai.lt
www.kaunotiltai.lt

T +370 37 473 935
F +370 37 473 787

Įmonės kodas 133729589
PVM kodas LT337295811

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
LT462140030000432506, banko kodas 21400