

KEITIMO TVIRTINIMO AKTAS Nr. LOU-KA-008

2017-07-24

1. Informacija apie projektą.

1.1. *Projekto pavadinimas:* Kilimo ir tūpimo tako bei signalinių žiburių sistemos Rodūnios kelias 2, Vilniuje rekonstravimo projektas

1.2. *Adresas:* Rodūnios kelias 2, Vilniaus m.

1.3. *Projekto dalis:* Paviršinių nuotekų šalinimo ir drenažo įrengimo dalis

2. Projekto dalyviai

2.1. *Užsakovas:* Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai

2.2. *Rangovas:* AB „A.C.B.“ ir UAB „Autokausta“

2.3. *FIDIC inžinierius:* UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“, Adrijus Bikulčius

2.4. *Projekto autorius:* UAB „Vilniaus hidroprojektas“/ UAB „Sweco Lietuva“/UAB „Pastatų konstrukcijos“

2.5. *Statybos techninės priežiūros vadovas:* UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“ Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas Egidijus Bartuševičius.

3. Informacija apie atliktą keitimą:

3.1. *Pavadinimas:* Išleistuvo zonoje faktinių kiekių patikslinimas

3.2. *Keitimo inicijavimo data:* 2017-07-24

3.4. *Keitimo iniciatorius:* AB „A.C.B.“ ir UAB „Autokausta“

3.5. *Esamos situacijos aprašymas ir argumentai:* Techninio projekto paviršinių nuotekų šalinimo ir drenažo įrengimo dalyje (Nr. 13/SG-13-04/1-TP-VN) numatyta UAB „Grinda“ eksploatuojamų paviršinių nuotekų tinklų ir išleistuvo rekonstrukcija. Darbo projekte detalizuojant išleistuvo atvirkštinį filtrą papildomai numatytas perforuotas drenažinis vamzdis. Darbo projekto aiškinamasis raštas pridedamas (priedas Nr. 1).

Darbo projekte detalizuojant Techninio projekto sprendinius nustatyti darbų kiekiai skiriasi nuo numatytų sutartyje daugiau kaip 10%. Dėl šios priežasties vadovaujantis Rangos sutarties 12.3. punktu forminamas šis keitimo tvirtinimo aktas (Argumentai pateikiami Darbo projekto aiškinamajame rašte).

3.6. *Keitimo pagrindas:* Keitimas atliekamas Rangovui inicijavus keitimą pagal:

- a) Rangos Sutarties Bendrųjų sąlygų 13.1 punkto (b) papunktis, t.y. Pakeitimas gali apimti: *kokybės ar kitų bet kurio atskiuro darbo savybių pakitimus*. Šiuo keitimo tvirtinimo aktu yra pakeičiamos Medžiagos į neprastesnių savybių medžiagas.
- b) Rangos sutarties Konkrečių sąlygų 12.3 punktu: „<....*Faktiniai darbų kiekiai pagal šią sutartį gali svyruoti ne daugiau kaip 10 % nuo kiekių, nustatytų darbų kiekių žiniaraščiuose. Didesniam papildomų ar nevykdomų darbų kiekiui atlikti forminami Darbų pakeitimo aktai...*>“;
- c) Rangos sutarties Konkrečių sąlygų 13.1 punkto 4 papunkčiu: praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose;
- d) Rangos sutarties Konkrečių sąlygų 13.1 punkto 5 papunkčiu: techninio projekto

sprendinių detalizavimas (remiantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“) darbo projekte, kuomet dėl to kyla būtinybė koreguoti Darbų kiekių žiniaraščius;

- e) Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 punkto 8 papunkčiu: pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekų, dujotiekų, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų), susisiekiimo komunikacijų valdytojų ir pan.);
- f) Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, Įstatymo 97 str. 1 dalies 1 punktu: pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą. (...)

3.9. Keitimo nurodymas FIDIC Inžinierius, vadovaujantis Rangos sutarties 3.3, 13.1, 13.3 punktų nuostatomis įvertinęs Rangovo siūlymą bei gavęs Užsakovo ir Techninio projekto autorių pritarimus nurodo, Rangovui lietaus nuotekų išleistuvo įrengimo darbus atlikti vadovaujantis Darbo projekto sprendiniais.

3.10. Įtaka projekto darbų vykdymui/sustabdymui Šiuo keitimo aktu numatomi atlikti pakeitimai neturi įtakos statybos darbų baigimo laikui. (...)

Keitimo tvirtinimo aktą paruošė: FIDIC Inžinierius Adrijus Bikulčius [parašas]

Keitimą patvirtino: Užsakovo atstovas Arnas Dūmanas [parašas]

Su keitimo nurodymu sutinku: Rangovo atstovas Dzintars Blumers [parašas]

Susipažinau ir neprieštarauju: Projekto vykdymo priežiūros vadovas [parašas]

Susipažinau: Techninės priežiūros vadovas Mečislavas Sivilevičius [parašas]

Susipažinau: Techninės priežiūros vadovas Egidijus Bartuševičius [parašas]

Išrašas tikras:


Teisininkė Aistė Berčaitė

2017-07-31