

LITGRID AB
Projekto vadovei

2025-07-03 Nr. 2025/75

kopija:
info@litgrid.eu

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

UAB „Connecto Lietuva“ (toliau – **Rangovas**) 2022 m. gruodžio 21 d. su LITGRID AB (toliau – **Užsakovas**) sudarė projektavimo ir statybos darbų sutartį Nr. 22VP-SUT-331 (toliau – **Sutartis**) dėl 110/10 Lentvario TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas (toliau – **Projektas**) ir įsipareigojo tinkamai vykdam Sutartyje nustatytas prievoles.

Vykdam II etapo darbus (įrenginių pamatų įrengimas Lentvario TP) buvo atkasti seni pastatų pamatai ir statybinis laužas kurie trukdė vykdyti darbus. Šiuos pamatus turėjome demontuoti, susidariusį statybinį laužą utilizuoti ir atvežti naują gruntą vietoje utilizuoto statybinio laužo. Apie šiuos darbus informavome raštu 2025-05-28 Nr. 2025/66. Atlikę šiuos darbus patyrėme 12215,44 Eurų be PVM išlaidų. Pridedame sąskaitas, krovinio važtaraščius ir darbų sąmatą.

Kadangi šie papildomi darbai nebuvo numatyti Sutartyje ir Projekte prašome atlyginti patirtas išlaidas. Taip pat 2025-05-28 raštu Nr. 2025/66 buvome informavę, kad šiems darbams Rangovas užtruko 10 k.d.

Pagarbiai,

Projektų vadovas