

#### SUSITARIMAS NR. 4

#### DĖL 2022 M. GRUODŽIO 21 D. 110/10 KV LENTVARIO TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. 22VP-SUT-331 PAKEITIMO

2025 m. liepos d. Nr.

Vilnius

**LITGRID AB** (toliau – „**Užsakovas**“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Strateginės infrastruktūros departamento vadovo , veikiančio pagal 2024 m. gruodžio 20 d. įgaliojimą Nr. 24IG-291, iš vienos pusės ir

tiekėjų grupė (toliau - „**Rangovas**“), susidedanti iš **UAB „Connecto Lietuva“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 304915315, kurios registruota buveinė yra Mokslininkų g. 39-2, LT12187 Vilnius, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir **AS Connecto Eesti**, pagal Estijos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 10722319, kurios registruota buveinė yra Tuisu 19, 11314 Tallinn, Estija, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Estijos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama UAB „Connecto Lietuva“ direktoriaus Tomo Kulbio, veikiančio pagal 2022 m. rugsėjo 23 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. 20220923, iš kitos pusės,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

#### ATSIŽVELGDAMI Į TAI, KAD:

- a) Šalys 2022 m. gruodžio 21 d. sudarė 110/10 kV Lentvario TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį Nr. 22VP-SUT-331 (toliau – Sutartis);
- b) Rangovas 2025 m. gegužės 28 d. raštu Nr. 2025/66 „Dėl papildomų darbų“ informavo Užsakovą, jog vykdant II etapo rangos darbus - įrenginių, pamatų įrengimo darbus, buvo atkasti seni pastatų pamatai ir statybinis laužas, trukdantys toliau vykdyti Sutartyje numatytus darbus, todėl buvo būtina esamus senus pamatus demontuoti, statybinį laužą išvežti bei utilizuoti ir atvežti naują gruntą vietoje utilizuoto statybinio laužo, kad užpilti susidariusias duobes teritorijoje;
- c) Rangovas 2025 m. liepos 3 d. raštu Nr. 2025/75 „Dėl papildomų darbų“ pateikė Užsakovui pagrindžiančius dokumentus dėl papildomų darbų, kurių nei Užsakovas, nei Rangovas negalėjo nusimatyti;
- d) Sutarties 2 priedo „LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosios sąlygos“ (toliau - Sutarties 2 priedas) 8.1.1 punkte nurodyta: „Bet kuriuo metu iki Darbų užbaigimo, gali būti atliekami Darbų Pakeitimai šiame skyriuje nurodyta tvarka, jeigu: a) reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie yra susiję su atliekamais Darbais, tačiau neįeina į Sutartyje nurodytą Darbų apimtį“;
- e) Sutarties 2 priedo 8.1.3 punkte nurodyta: „Pasiūlymą dėl Pakeitimų atlikimo Rangovas turi teisę teikti ir savo iniciatyva (t. y. be Užsakovo techninės užduoties), raštu nurodydamas tokių Pakeitimų būtinumą ir pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus.“;
- f) Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 2 priedo 8.1.3 punktu, pateikė papildomų darbų kainos paskaičiavimą;
- g) Sutarties keitimo aplinkybės atitinka Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytą atvejį, kai pirkimo sutarties pakeitimas galimas dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus perkantysis subjektas negalėjo numatyti.

**Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:**

1. Į pagal Sutartį atliekamų darbų apimtį įtraukti papildomų darbų sąmatoje nurodytus darbus, kurių vertė 12 215,44 Eur be PVM.
2. Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 10 punktą ir išdėstyti jį taip:
 

„10. Sutarties kaina [Sąvoka r]:

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Sutarties kaina be PVM (Darbų kaina): | 2 186 705,42 Eur  |
| Pridėtinės vertės mokestis (PVM):     | 459 208,14 Eur    |
| Sutarties kaina:                      | 2 645 913,56 Eur“ |
3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi.
4. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Susitarimo ir neaptartus jo sąlygose, reglamentuoja Sutartis ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.
5. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
6. Susitarimas pasirašytas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.
7. Susitarimo priedas yra neatskiriama šio Susitarimo dalis. Prie Susitarimo pridedama:
  - 7.1. Rangovo 2025 m. gegužės 28 d. raštas Nr. 2025/66 „Dėl papildomų darbų“;
  - 7.2. Rangovo 2025 m. liepos 3 d. raštas Nr. 2025/75 „Dėl papildomų darbų“ su priedais;
  - 7.3. Atnaujintas darbų žiniaraštis.

**Užsakovo vardu:**

Strateginės infrastruktūros departamento vadovas

**Rangovo vardu:**

Direktorius

Tomas Kulbis