

**SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-107 2024-02-06
2025-02-05**

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „Ukmergės keliai“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Rangovas**)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- A. 2024-02-06 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. 107 (toliau – **Sutartis**), projekte „Rajoninio kelio Nr. 1204 Kavarskas–Taujėnai–Vadokliai–Ramygala ruožo nuo 36,345 iki 46,140 km paprastas remontas“;
- B. Sutarties pagrindu Rangovas UAB „Ukmergės keliai“ įsipareigojo atlikti darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
- C. Sutarties vykdymo metu paaiškėjo, kad atlikus tilto pagrindų ardymo darbus buvo nustatyta, jog apraše numatytos L formos perėjimo plokštės projekte yra netinkamo aukščio, kaip numatyta projekte. Taip pat paaiškėjo, kad nuėmus asfalto dangą nuo šalitilčio plokščių, neišmanoma įrengti tinkamos hidroizoliacijos ir asfalto dangos;
- D. Dėl būtinybės įrengti tinkamą hidroizoliacijos ir asfalto dangą, nustatyti papildomi ir neatliekami darbai (detalizuoti **Priede Nr. 1, Darbų pakeitimo akte Nr. 2**), kurių kaina sudaro **39 202,02 Eur be PVM** (65 600,97 Eur be PVM – papildomi darbai ir 26 398,95 EUR be PVM – neatliekami darbai);
- E. Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ 149 p. Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) neatliekamų darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d., sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

- 1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
 - 1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 79 377,17 Eur (septyniasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 17 ct);
 - 1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 65 600,97 Eur (šešiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai eurų, 97 ct);
 - 1.3. 21 proc. PVM yra 13 776,20 Eur (trylika tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt šeši eurai, 20 ct).
- 2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
 - 2.1. viso neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina su PVM yra 31 942,73 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai keturiasdešimt du eurai, 73 ct);
 - 2.2. neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina be PVM yra 26 398,95 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 95 ct);
 - 2.3. 21 proc. PVM yra 5 543,78 Eur (penki tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt trys eurai, 78 ct).
- 3. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 13 punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija:
„13. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 4 310 980,16 (keturi milijonai trys šimtai dešimt tūkstančių devyni šimtai aštuoniasdešimt eurų 16 ct) eurų su PVM.

I Sutarties kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu.

Sutarties kainos sudėtinės dalys:

13.1. Sutarties 9.1 punkte nurodytų darbų kaina be PVM 61 215,30 eurai (šešiasdešimt vienas tūkstantis du šimtai penkiolika eurų 30 ct);

13.2. Sutarties 9.2 ir 9.3 punktuose nurodytų darbų kaina be PVM 3 501 578,22 eurai (trys milijonai penki šimtai vienas tūkstantis penki šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai 22 ct);

13.3. 21 proc. PVM – 748 186,64 eurai (septyni šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt šeši eurai 64 ct).“

4. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties kaina, nustatyta Sutarties 13 punkte, padidėja toliau nurodyta suma: 47 434,44 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 4 310 980,16 Eur (su PVM).
5. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas: 34 kalendorinės dienos.
6. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
7. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
8. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
9. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
10. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
11. Susitarimo priedai:
 - 10.1. Priedas Nr. 1 - Darbų pakeitimo aktas Nr. 2

Užsakovas:

AB „Via Lietuva“

Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius

Įmonės kodas 188710638

Telefonas (8 5) 232 9600

El. paštas info@vialietuva.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

AB „Swedbank“

Rangovas:

UAB „Ukmergės keliai“

Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė

Įmonės kodas 182816983

PVM mokėtojo kodas LT828169811

Telefonas (8 340) 63257

El. paštas info@ukmergeskeliai.lt

A.s. LT74 4010 0429 0003 0166

AB Luminor bankas Banko kodas 40100

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas