



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"EIRESTA"**

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

GAUTA

2019 m. 12 mėn. 11 d.
Nr. 13214/7704

Juridinių asmenų registras, Kodas 174940999, Vasario 16-osios g.29, 17173, Eišiškės, tel. (8-380)56455, faks. (8-380)57287, el.p. info@eiresta.lt

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai

2019-12-10 Nr. 2-1826

**DĖL DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. A56(1)-862-(3.18)
VYKDYMO**

Vadovaudamiesi 2018-12-10 darbų sutarties Nr. A56(1)-862-(3.18) 5.3 teikiame prašymą pratęsti darbų atlikimo laikotarpį iki 3 mėn., atsižvelgus į darbų pakeitimą dėl koridorių dangos. Turėjome perplanuoti medžiagų užsakymus ir darbų vykdymo grafiką.

Pagal sutarties 5.6 punktą teikiame suderinti patikslintą grafiką, atsižvelgus į tai, kad Nemėžio gimnazijoje yra ugdoma virš 600 vaikų ir gimnazija neturi galimybės suteikti daug patalpų darbų vykdymui. Vienu metu darbų vykdymui yra suteikiamos tik po tris-keturias patalpas bei dalis koridorių. Užbaigus darbus šiose patalpos gimnazija suteikia dar tris-keturias patalpas remonto darbams ir t.t. Dėl šių priežasčių darbų tempas yra lėtas ir neatitinka įkainotą veiklos sąrašą.

Atsižvelgiant į tai, UAB „Eiresta“ negali vykdyti darbų kaip buvo numatyta 2 sutarties priede „Įkainotos veiklos sąrašas“.

PRIDEDAMA:

1. Įkainotos veiklos sąrašas – 2 lapai.

Generalinis direktorius



Rišard Počobut

ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS

Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos modernizavimo darbai

Nemėžio šv. Rapolo Kaunausko g. 10-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-18, 1-19, 1-63, 2-1, 2-13, 2-4, 2-5, 2-6, 2-9, 2-10, 2-16, 2-17, 2-29, 2-30, 3-1, 3-2, 3-14, 3-19, 3-22, 3-23, 3-24, 1-22, 1-51, 1-56																							
Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/Paslaugų veiklos pavadinimas*	Darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai be PVM, EUR [Pildo rangovas, nurodydamas Darbų atlikimą sutarties įgyvendinimo mėnesiais nuo Darbų pradžios, o ne kalendoriniais mėnesiais]												Darbų kaina be PVM, EUR [Pildo rangovas]									
		2019-01	2019-02	2019-03	2019-04	2019-05	2019-06	2019-07	2019-08	2019-09	2019-10	2019-11	2019-12	2020-01	2020-02	2020-03	2020-04	2020-05	2020-06	2020-07	2020-08		
1.	Patalpoms Nr. 1-1, 1-5, 1-10, 1-17, 1-62, 1-76							5809,12	5005,62	1867,64	1940,04	3210,91	1256,75	8658,10	8479,51	8967,31	8111,83	4781,62				58088,45	
2.	Patalpoms Nr. 2-7, 2-8, 2-11, 2-20, 2-39							6981,27	18409,52	3265,45		12542,68	2051,91	5956,47	7588,09	3345,59						60140,98	
3.	Patalpoms Nr. 3-7, 3-8, 3-27, 3-13							4209,08	8946,57		5243,75		3978,05	5414,20	9687,36	10220,49	3263,48					50962,98	
4.	Patalpoms Nr. 3-5, 3-6, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12															6000,00	8697,69	12697,68	16983,01	10584,60		54962,98	
5.	Patalpoms Nr. R-9, R-13, R-29, 1-2, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-18, 1-19, 1-63, 2-1, 2-13, 2-4, 2-5, 2-6, 2-9, 2-10, 2-16, 2-17, 2-29, 2-30, 3-1, 3-2, 3-14, 3-19, 3-22, 3-23, 3-24, 1-22, 1-51, 1-56	9053,56	11175,63	4573,21	7250,35	9229,55					6816,98	21283,33	13018,33	16315,03	16974,79	28697,56	48961,87	51698,81	39201,79	29375,64	29624,36	16469,58	359720,37

