



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

SUSITARIMAS NR. 10

PRIE 2021 M. BALANDŽIO 30 D. TEATRO IR KINO FAKULTETO IR MAŽOJO SALIŲ BLOKO STATYBA STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. F16-586 (243UZ-210430-01)

2023 m. gegužės 22 d.
Vilnius

VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau – LMTA, Užsakovas), atstovaujama meno ir mokslo prorektorės doc. dr. Ramunės Balevičiūtės, veikiančios pagal 2023 m. gegužės 15 d. LMTA rektoriaus įsakymą Nr. 226-PĮ „Dėl rektoriaus pavadavimo“ ir UAB „Infes“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Markevičiaus, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

vadovaudamosi 2021-04-30 Teatro ir kino fakulteto ir Mažojo salių bloko statyba / Statybos rangos sutarties Nr.F16-586 (243UZ-210430-01) (toliau – Sutartis) 10.2 punktu „Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto ir 2 dalies nuostatomis“, LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, Sutarties 10.2.1 „dėl Techninio projekto netikslumų, klaidų, praleidimų ar Techniniame projekte nenumatytų sprendinių dėl geresnės kokybės medžiagų/įrangos naudojimo Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu“ ir 10.2.2 punktu „<...> būtina/tikslinga įsigyti papildomų darbų“, atsižvelgdami į tai, kad:

- (1) Rangovo 2023-05-09 rašte Nr.SR230509-01MJ „Dėl grotų technologiniams aptarnavimo takeliams“ pridedami keitimai, kurie reikalingi dėl patikslintos technologijos bei dėl perkeltos transformatorinės;*
- (2) Aukščiau nurodyti Techninio projekto pakeitimai laikytini neesminiais, todėl remiantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 45 p., šie pakeitimai gali būti atliekami Rangovo Darbo projekte;*
- (3) Rangovas pateikė ir su Užsakovu suderino vykdomų, nevykdomų bei papildomų darbų sąmatas;*

Šalys sudarė šį Susitarimą ir susitaria:

1. Šalys susitaria, kad vietoje numatytų Techniniame projekte cinkuotų grotelių technologiniams aptarnavimo takelių įrengiamos dažytos miltelinių būdu juodos grotelės, įrengiama būtina technologiškai atraminė sienutė skirta sulaikyti šlaitą įrengiant rezervuarą ir nukasamas arba užkasamas gruntas sklypo ribose pagal ESO reikalavimus įvadiniam kabeliui įrengti.
2. Vadovaujantis šio susitarimo 1 punkte nevykdomų darbų kaina sudaro – 50 820,92 (Penkiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai dvidešimt eurų 92 ct) eurų su PVM, vykdomų papildomų darbų kaina 167 973,59 (Vienas šimtas šešiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt trys eurai 59 ct) euras su PVM.
3. Pakeisti Sutarties 3.4 punkte nurodytą Sutarties kainą į 24 214 342,59 (Dvidešimt keturi milijonai du šimtai keturiolika tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt du eurai 59 ct) eurus, iš kurių PVM sudaro 4 202 489,21 (Keturi milijonai du šimtai du tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 21 ct) eurai.
4. Faktiškai atliktų Darbų priėmimą ir atsiskaitymą vykdyti Sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais.

5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Pridedama:

1. UAB „Infes“ 2023-05-09 raštas „Dėl grotų technologiniams aptarnavimo takeliams“ Nr. SR230509-01MJ su priedais, 1 egz.;
2. 2023 m. gegužės 15 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektoriaus įsakymas „Dėl rektorės pavadavimo“ Nr. 226-PI, 1 egz.;
3. 2023 m. balandžio 5 d. UAB „Infes“ generalinio direktoriaus įsakymas „Dėl kasmetinių atostogų suteikimo ir generalinio direktoriaus pavadavimo“ Nr. ĮS-230405-01, 1 egz.