

SUSITARIMAS NR.1 DĖL 2025 M. SPALIO 16 D. SUTARTIES NR. SI-340/2025

Vilnius

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, kurios registruota buveinė yra Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Vyčio Žalimo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Užsakovas**), ir

AB „Kauno tiltai“, juridinio asmens kodas 133729589, kurio registruota buveinė yra Ateities pl. 46, 52105 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Aldo Rusevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“, atsižvelgdamos į tai, kad:

- a) Šalys 2025 m. spalio 16 d. sudarė projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos ruože Kaunas-Panevėžys-LT/LV siena naujos geležinkelio sankasos statyba ruože Ramygala – Berčiūnai 78 – 102,43 km (24,43 km)“ (toliau – **Projektas**) rangos sutartį Nr. SI-340/2025 (toliau – **Sutartis**);
- b) Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 1.11 punkte nurodyta: „*Užsakovas yra įpareigotas Rangovui pateikti Darbų atlikimui reikiamą Techninį projektą ir kitus Darbų atlikimui bei tinkamam Sutarties vykdymui reikalingus dokumentus ir informaciją, tačiau tik tokią, kuria Užsakovas disponuoja atitinkamo prašymo iš Rangovo gavimo metu arba kurią Užsakovas privalo pateikti Rangovui pagal šią Sutartį ar galiojančius imperatyvius teisės aktus*“;
- c) Rangovas 2025 m. spalio 23 d. raštu Nr. S25-1060 kreipėsi į Užsakovą su prašymu pateikti konsoliduotą aktualią techninio projekto(-ų) versiją, ekspertizės aktus bei visus statybą leidžiančius dokumentus iki Sutarties įsigaliojimo datos;
- d) Užsakovas 2025 m. SD(INFRA)-5363/2025 pateikė turimos dokumentacijos versijas bei melioracijos projekto statybą leidžiantį dokumentą, kadangi nėra gavęs visų konsoliduotų techninių projektų bei statybą leidžiančių dokumentų iš projektuotojo. Užsakovas rašte taip pat atkreipė dėmesį, kad „Rail Baltica“ geležinkelio linijos ruože Kaunas-Panevėžys-LT/LV siena naujos geležinkelio sankasos statyba ruože Ramygala – Berčiūnai 78 – 102,43 km (24,43 km)“ pirkimo metu 2025 m. liepos 25 d. Užsakovas informavo pirkimo dalyvius, kad Užsakovas pateiks visą techninę dokumentaciją, reikalingą darbų atlikimui, įskaitant techninį projektą, kuriam atlikta privaloma ekspertizė (jei tokia yra privaloma pagal teisės aktus), bei statybą leidžiantį(-ius) dokumentą(-us) iki statybvietės perdavimo Rangovui;
- e) Be pagrindinių Užsakovo privalomų pateikti dokumentų (statybą leidžiančio(-ų) dokumento(-ų), konsoliduotos techninio projekto laidos, ekspertizės aktų) Rangovas įstatymų nustatyta tvarka neturi galimybės (Rangovui nėra leidžiama) pradėti Darbų. Darbo pradžios paskelbimas nesant statybą leidžiančio(-ų) dokumento(-ų), konsoliduotos techninio projekto laidos, ekspertizės aktų taip pat turi tiesioginės įtakos ir kitų Sutartyje numatytų Rangovo įsipareigojimų vykdymui: Rangovas negali tinkamai parengti ir pateikti Užsakovui ir Inžinieriui derinti Rangovo darbų vykdymo grafiko Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 8.3.1 p. numatytais sąlygomis ir tvarka, taip pat negali parengti ir pateikti derinti išsamios Programos Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 8.3.2 p. numatytais sąlygomis ir tvarka. Todėl, atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją Darbo pradžia objektyviai negali būti skelbiama, kol Užsakovas Rangovui nėra pateikęs Darbų vykdymui reikalingų dokumentų;
- f) Rangovas 2025 m. lapkričio 20 d. raštu Nr. S25-1160 pateikė Užsakovui pretenziją Nr. 1 dėl projekcinės dokumentacijos, Užsakovas 2025 m. gruodžio 2 d. raštu Nr. SD(INFRA)-5785/2025 informavo, kad Rangovo pretenzija tenkinama iš dalies, sutiko atidėti Darbo pradžios paskelbimo terminą ir sudaryti dėl to susitarimą;

- g) Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 8.1 punkte nurodyta: „Inžinierius (arba, kai jis dar nepaskirtas, Užsakovo atstovas), nuroydamas konkrečią datą, privalo raštu informuoti Rangovą ir Kitus Projekto įgyvendinime dalyvaujančius rangovus (jei taikoma) apie Darbo pradžią, kuri gali būti bendra Rangovui ir Kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems rangovams (jei taikoma), ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas, tačiau Darbo pradžia turi būti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų po Sutarties įsigaliojimo. Darbo pradžios data skelbiama vieną kartą, yra nekeičiama ir laikoma esmine Sutarties sąlyga“.

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 5 p.¹, 97 str. 4 d.², Šalys sudarė šį susitarimą Nr. 1 dėl Sutarties (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

1. Apie Darbo pradžią Rangovas bus informuotas ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas po to, kai Užsakovas Rangovui pateiks Darbų atlikimui reikalingą(-us) techninį(-ius) projektą(-us) ir kitus Darbų atlikimui reikalingus dokumentus.
2. Rangovas patvirtina, kad šio Susitarimo pasirašymo dieną neturi ir ateityje nereikš Užsakovui pretenzijų ir reikalavimų atlyginti toliau nurodytas išlaidas:
 - 2.1. išlaidas už Atlikimo užtikrinimo galiojimą terminu, kuris atitinka laikotarpį nuo 2025-11-27 (kada vėliausiai pagal Sutartį turėjo būti paskelbta Darbo pradžia) iki šio Susitarimo iš Rangovo pusės pasirašymo dienos, t.y. 43 (keturiasdešimt trys) kalendorinės dienos;
 - 2.2. išlaidas už Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 18 straipsnyje [Draudimas] numatytų draudimų dokumentų galiojimą terminu, kuris atitinka laikotarpį nuo 2025-11-27 (kada vėliausiai pagal Sutartį turėjo būti paskelbta Darbo pradžia) iki šio Susitarimo iš Rangovo pusės pasirašymo dienos, t.y. 43 (keturiasdešimt trys) kalendorinės dienos.
3. Užsakovas patvirtina, kad visos kitos, nei šio Susitarimo 2) punkte nurodytos Rangovo patirtos išlaidos dėl Sutarties galiojimo termino pasikeitimo ir kitų aplinkybių, Rangovui atlyginamos Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis.
4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Susitarimas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja tol, kol galioja Sutartis. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis.
6. Visi ginčai, kylantys Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.
7. Susitarime vartojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktų sąvokų apibrėžtis.
8. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos.

ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas

Rangovas

¹ „1. Pirkimo sutartis [...] jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 5) [...] pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje“.

² „4. Pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu pagal šio straipsnio 1 dalies 5 punktą, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų [...]: [...] 1) pakeitimu nustatoma tokia nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; [...] 2) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje; [...] 3) pakeitimu labai padidėja pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties apimtis; [...] 4) tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, pakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys“.

AB „LTG Infra“

Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, Lietuvos

Respublika

Įmonės kodas 305202934

Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų
registras

PVM mokėtojo kodas LT100012666211

Tel. +370 5269 3353

El. p. info@ltginfra.lt

Banko rekvizitai:

[Redacted bank details]

AB „Kauno tiltai“

[Redacted address]

Įmonės kodas 133729589

Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų
registras

PVM mokėtojo kodas LT337295811

[Redacted bank details]

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse.