

TVIRTINU

PATIKRINTA IR TEIKIAMA TVIRTINTI

AB „Via Lietuva“ projekto vadovas

Užsakovas: AB „Via Lietuva“

Rangovas: AB „HISK“


Sutarties Nr.: S-84, 2024-01-31

Sutarties pavadinimas: Magistralinio kelio A 14 Vilnius - Utena ruožo nuo 64,332 iki 79,510 km kapitalinis remontas

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS Nr. 10

2025-12-02

Komisija, susidedanti iš:



išnagrinėjusi magistralinio kelio Nr. A14 Vilnius - Utena ruožo nuo 64,332 iki 79,510 km projektinę dokumentaciją ir įvertinusi situaciją vietoje, nustatė, kad:

1. AB „HISK“ (toliau – **Rangovas**) atliko kapitalinio remonto darbus vadovaudamasis UAB „SRP Projektas“ (toliau – **PVP**) parengtu „Magistralinio kelio A 14 Vilnius - Utena ruožo nuo 64,332 iki 79,510 km kapitalinis remontas“ Projektu. Pabaigus darbus ir sudarius atliktų darbų išpildomąją geodezinę nuotrauką (*Priedai Nr. 07-09*), buvo nustatyta, kad yra nesutapimų tarp faktiškai atliktų darbų kiekių ir darbų kiekių nurodytų Projekto suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje, todėl Rangovas kreipėsi PVP dėl faktiškai atliktų darbų ir jų kiekių įvertinimo.
2. PVP 2025 m. lapkričio 18 d. raštu Nr. SKOR-S/2025-640 (*Priedas Nr. 03*) pateikė galutines Projekto dalių ((bendrąją (BD), susisieikimo (S), Elektrotechnikos (apšvietimo) (E) melioracijos (M)) laidas, kurios yra patikslintos pagal visus statybos metu iškilusius klausimus, darbų pakeitimo aktus ir išpildomąją dokumentaciją, bei pažymėjo, kad „Pakeitimai/patikslinimai galutinėse Projekto laidose neturi reikšmingos įtakos kitiems projekto sprendiniams, esminiams statinio reikalavimams, statinio kokybiniams parametrams, mechaninėms savybėms, ilgaamžiškumui ir kitoms eksploatacinėms savybėms. Šie sprendinių pakeitimai/patikslinimai nepriskiriami prie esminių projekto sprendinių, todėl nauja projekto ekspertizė ir naujas statybą leidžiantis dokumentas nereikalingas. Pakeitimai/patikslinimai taip pat nepažeidžia statinio, žemės sklypų ir darbų ribų“.
3. Rangovas pagal PVP pateiktus galutines Projekto laidos sprendinius parengė neatliekamų (atsisakomų) ir papildomų darbų kiekių žiniaraštį, sąmatą ir 2025 m. lapkričio 18 d. raštu Nr. SD/25-1417 (*Priedas Nr. 04*) kreipėsi į statinio statybos techninį prižiūrėtoją informuodamas, kad pabaigus darbus ir sudarius atliktų darbų išpildomąją geodezinę nuotrauką buvo nustatyta, kad yra nesutapimų tarp faktiškai atliktų darbų kiekių ir darbų kiekių nurodytų Projekto suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje bei paprašė išnagrinėti pateiktą informaciją, pateikti savo įvertinimą ir patvirtinti galutinį darbų kiekių žiniaraštį.

4. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas 2025 m. lapkričio 20 d. raštu Nr. 100-V-4.4.SD (*Priedas Nr. 05*) informavo, kad išanalizavo pateiktą informaciją ir pritaria pakeitimams/patikslinimams galutinėse projekto dalyse bei tvirtina galutinį darbų kiekių žiniaraštį.
5. Rangovas, atsižvelgęs į tai ir vadovaudamasis Sutarties 146 punktu, 2025 m. lapkričio 21 d. raštu Nr. SD/25-1443 (*Priedas Nr. 40*) kreipėsi į AB „VIA Lietuva“ (toliau – Užsakovas) prašydamas Užsakovo pritarti darbų pakeitimo būtinybei pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus.
6. Užsakovas 2025 m. lapkričio 28 d. raštu Nr. 2-25-16556 (*Priedas Nr. 41*) informavo, jog sutinka, kad Rangovo nurodytos, Sutartyje numatytų statybos darbų mažesnės apimtys – būtų laikomos neatliekamais darbais, o didesnės apimtys – papildomais darbais, kurių bendra vertė yra - 13.742,27 Eur be PVM ir nurodė šiuos Darbų pokyčius įforminti darbų pakeitimo aktu Sutarties XII skyriuje nustatyta tvarka bei pažymėjo, kad papildomo termino suteikimo klausimas svarstomas nebus.

Komisija siūlo:

įvertinus visą statybos dalyvių pateiktą informaciją ir atsižvelgiant į Užsakovo sutikimą, kad Rangovo nurodytos Sutartyje numatytų statybos darbų mažesnės darbų apimtys laikomos neatliekamais darbais, o didesnės apimtys – papildomais darbais, t. y. pritarimą Rangovo siūlomiems papildomiems ir neatliekamiems darbams, (Priedas Nr. 01), pokyčius tarp faktiškai atliktų darbų kiekių ir TDP numatytų darbų kiekių laikyti neesminiais, neturėsiančiais neigiamų pasekmių dėl tolimesnio ilgalaikio statinio naudojimo, saugos, paskirties bei kokybinių ir eksploatacinių savybių, o minėtų darbų kiekių pokyčius įforminti darbų pakeitimu.

Papildomi darbai:	41 916,45 Eur (be PVM).
Neatliekami darbai:	-55 658,72 Eur (be PVM).
Darbų pakeitimo vertė:	-13 742,27 Eur (be PVM).

	Darbų Pakeitimo vertė, Eur (be PVM)	Neatliekamų darbų vertė, Eur (be PVM)	Papildomų darbų vertė, Eur (be PVM)
Ankstesnių darbų pakeitimų vertė	721 231,46	-2 178 169,60	2 899 401,06
Darbų pakeitimo Nr. <u>10</u> vertė	-13 742,27	-55 658,72	41 916,45
Iš viso:	707 489,19	-2 233 828,32	2 941 317,51
15% pradinės Sutarties vertės	3 920 469,97		
Bendra vertė:	707 489,19	18,05%	

Papildomiems darbams atlikti papildomas terminas nesuteikiamas.

Pridedama:

1. Priedas Nr. 01. Galutinių kiekių sąmata, (12 lapų);
2. Priedas Nr. 02. Galutinis darbų kiekių žiniaraštis, (44 lapai);
3. Priedas Nr. 03. 2025-11-18 Projektuotojo raštas Nr. SKOR-S/2025-640, (2 lapai);
4. Priedas Nr. 04. 2025-11-18 Rangovo raštas techniniam prižiūrėtojui Nr. SD/25-1417, (2 lapai);
5. Priedas Nr. 05. 2025-11-20 Techninio prižiūrėtojo raštas Nr. 100-V-4.4.SD, (1 lapas).
6. Priedas Nr. 06. Stotelių apklijavimo pasiūlymai (5 lapai);
7. Priedas Nr. 07. A 14 kelio 64-79 km išpildomoji nuotrauka (101 lapas);
8. Priedas Nr. 08. Drenažas kelio A-14 ruožas 64 iki 79 km išpildomoji M dalies (30 lapų);
9. Priedas Nr. 09. Apšvietimo tinklų kelio A-14 ruožas 64 iki 79 išpildomoji (3 lapai).

10. Priedas Nr. 10. P22-071A-A14-KRTDP-BD (Bendroji dalis) 1, (192 lapai);
11. Priedas Nr. 11. P22-071A-A14-KRTDP-BD (Bendroji dalis) 2, (18 lapų);
12. Priedas Nr. 12. P22-071A-A14-KRTDP-BD (Bendroji dalis) 3, (11 lapų);
13. Priedas Nr. 13. P22-071A-A14-KRTDP-BD (Bendroji dalis) 4, (9 lapai);
14. Priedas Nr. 14. P22-071A-A14-KRTDP-BD (Bendroji dalis) 5, (9 lapai);
15. Priedas Nr. 15. P22-071A-A14-KRTDP-BD (Bendroji dalis) 6, (8 lapai);
16. Priedas Nr. 16. P22-071A-A14-KRTDP-BD (Bendroji dalis) 7, (12 lapų);
17. Priedas Nr. 17. P22-071A-A14-KRTDP-BD (Bendroji dalis) 8, (10 lapų);
18. Priedas Nr. 18. P22-071A-A14-KRTDP-BD (Bendroji dalis) 9, (10 lapų);
19. Priedas Nr. 19. P22-071A-A14-KRTDP-BD (Bendroji dalis) 10, (12 lapų);
20. Priedas Nr. 20. P22-071A-A14-KRTDP-BD (Bendroji dalis) 11, (15 lapų);
21. Priedas Nr. 21. P22-071A-A14-KRTDP-BD (Bendroji dalis) 12, (101 lapas);
22. Priedas Nr. 22. P22-071A-A14-KRTDP-BD (Bendroji dalis) 13, (35 lapai);
23. Priedas Nr. 23. P22-071A-A14-KRTDP-BD (Bendroji dalis) 14, (8 lapai);
24. Priedas Nr. 24. P22-071A-A14-KRTDP-BD (Bendroji dalis) 15, (10 lapų);
25. Priedas Nr. 25. P22-071A-A14-KRTDP-BD (Bendroji dalis) 16, (12 lapų);
26. Priedas Nr. 26. P22-071A-A14-KRTDP-BD (Bendroji dalis) 17, (10 lapų);
27. Priedas Nr. 27. P22-071A-A14-KRTDP-S (Susisiekimo dalis) 1, (328 lapai);
28. Priedas Nr. 28. P22-071A-A14-KRTDP-S (Susisiekimo dalis) 2, (46 lapai);
29. Priedas Nr. 29. P22-071A-A14-KRTDP-S (Susisiekimo dalis) 3, (14 lapų);
30. Priedas Nr. 30. P22-071A-A14-KRTDP-S (Susisiekimo dalis) 4, (12 lapų);
31. Priedas Nr. 31. P22-071A-A14-KRTDP-S (Susisiekimo dalis) 5, (9 lapai);
32. Priedas Nr. 32. P22-071A-A14-KRTDP-S (Susisiekimo dalis) 6, (10 lapų);
33. Priedas Nr. 33. P22-071A-A14-KRTDP-S (Susisiekimo dalis) 7, (12 lapų);
34. Priedas Nr. 34. P22-071A-A14-KRTDP-S (Susisiekimo dalis) 8, (11 lapų);
35. Priedas Nr. 35. P22-071A-A14-KRTDP-S (Susisiekimo dalis) 9, (11 lapų);
36. Priedas Nr. 36. P22-071A-A14-KRTDP-S (Susisiekimo dalis) 10, (14 lapų);
37. Priedas Nr. 37. P22-071A-A14-KRTDP-S (Susisiekimo dalis) 11, (24 lapai);
38. Priedas Nr. 38. P22-071A-A14-KRTDP-M (Melioracijos dalis), (88 lapai);
39. Priedas Nr. 39. P22-071A-A14-KRTDP-E (Elektrotechnikos (apšvietimo) dalis), (128 lapai);
40. Priedas Nr. 40. 2025-11-21 Rangovo raštas Užsakovui Nr. SD/25-1443 (4 lapai);
41. Priedas Nr. 41. 2025-11-28 Užsakovo pritarimo raštas Nr. 2-25-16556 (3 lapai).

Pastaba: *pasikartojantys dokumentai nepriedami.*

Komisija:

Vardas Pavardė

Parašas