

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 4
PRIE 2023-01-10 STATYBOS DARBŲ RANGOS PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES NR. 593805/2

Vilnius

Šį papildomą susitarimą dėl 2023-01-10 Statybos darbų rangos pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 593805/2 (toliau – **Sutartis**) pakeitimo (toliau – **Papildomas susitarimas**) sudarė toliau nurodytos šalys:

AB „Amber Grid“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, kurios juridinio asmens kodas 303090867, registruota buveinė adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama Bendrovės vadovo, veikiančio pagal bendrovės įstatus

ir

UAB „MT Group“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, kurios juridinio asmens kodas 302203568, registruota buveinė adresu Dariaus ir Girėno g 34 F, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – **Rangovas**), atstovaujama vykdančiosios direktorės, veikiančios pagal įgaliojimą.

Toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“.

Šiame Papildomame susitarime vartojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę, kuri joms buvo suteikta Sutartyje, jei šiame Papildomame susitarime aiškiai nenurodyta kitaip.

ŠALYS ATSIŽVELGDAMOS Į TAI KAD:

- (A) 2023-01-10 Šalys sudarė Sutartį dėl magistralinio dujotiekio Vilnius - Kaunas atskirų atkarpų (esančių Kauno r. sav., kurių bendras ilgis apie 14600 m) rekonstravimo darbų (įskaitant darbo projekto parengimą ir visų projekto, t.y. I-oje ir II-oje pirkimų dalių apimtyje numatytų DN700 vamzdžių ir fasoninių dalių įsigijimą) (toliau – Objektas) ir su jais susijusių paslaugų, taip pat visų papildomų darbų ir paslaugų, kurių būtinybė išaiškėja Sutarties vykdymo eigoje, atlikimo (toliau – Darbai);
- (B) I etapo Darbai Rangovo buvo užbaigti iki 2023-12-20;
- (C) 2024-07-10 Šalys pasirašė papildomą susitarimą Nr. 3 prie Sutarties dėl II-o etapo darbų vykdymo ir sutarė, kad II-o etapo papildomų darbų kaina yra 187.753,50 Eur be PVM, o visa II-o etapo Darbų suma yra 248.780,99 EUR be PVM;
- (D) Kartu su papildomu sutarimu Nr. 3 buvo pateikta II-o etapo papildomų darbų sąmata, kuri buvo pagrįsta konkrečių paslaugų ir/ar darbų tiekėjų pasiūlymais arba konkrečiais SISTELA įkainiais;
- (E) Patvirtintame darbo projekte bei sąmatos apimtyje Rangovas identifikavo darbus, susijusius su magistralinio dujotiekio bandymais. Buvo numatyta atlikti dviejų atkarpų bandymus (sąmatos 5 ir 6 punktai), kurių vertė atitinkamai nurodoma: Vamzdyno DN700 L-298 m bandymas - 57.794,34 Eur be PVM ir Vamzdyno DN700 L-30 m bandymas - 46.731,21 Eur PVM;
- (F) Įvykdžius II-o etapo atkarpų bandymo darbus, nustatyta, kad Rangovui pakako atlikti tik vieną bandymą apjungiant dvi atkarpas į vieną, kurių bendras ilgis pagal faktą yra 0,32 km. Tai patvirtina darbo projekto dujotiekio dalies sprendiniai. Apjungiant abiejų atkarpų bandymus į vieną, buvo atlikti ne visi II-o etapo Vamzdyno DN700 L-30 m bandymo darbai, kurie buvo numatyti Rangovo pateiktoje sąmatoje (sąmatos 6 punktas) ir neatliktų darbų vertė - 26.169,25 Eur be PVM (toliau – Atsisakomi darbai). Atsisakomų darbų vertė sudaro 0,23 procento nuo pradinės Sutarties vertės.
- (G) Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PI) 97 str. 2 d. numato, kad:

„2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra kartu visos šios sąlygos:

1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės

ribų, nurodytų šio įstatymo 12 straipsnyje;

2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“;

- (N) Bendra pakeitimų vertė pagal šį Papildomą susitarimą sudaro 0,23 procento nuo Pradinės sutarties vertės. Bendra pakeitimų vertė pagal PĮ 97 str. 2 d. įskaitant iki šio Papildomo susitarimo atliktus Sutarties pakeitimus sudaro 4,95 % nuo Pradinės sutarties vertės,
- (O) Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Papildomame susitarime nurodyti Atsisakomi darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį,

bei vadovaudamasi Specialiųjų Sutarties sąlygų 2.4.1 punktu, Bendrųjų Sutarties sąlygų 2.1.3, 2.1.5 ir 4.1.5 punktų bei PĮ 97 str. 2 d. nuostatomis, Šalys sudarė šį Papildomą susitarimą ir susitarė:

1. Rangovas įsipareigoja nevykdyti Atsisakomų darbų, nurodytų šio Papildomo susitarimo (F) punkte.
2. Pakeisti Specialiųjų Sutarties sąlygų 2.2 punktą ir išdėstyti jį taip:
„2.2. Kaina yra Pasiūlyme numatyta kaina: 11.465.078,18 Eur be PVM ir PVM“.
3. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti toliau.
4. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir jam taikomos visos Sutarties sąlygos.
5. Papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
6. Pasirašius Papildomą susitarimą Nr. 4, Garantinio laikotarpio trukmė neperskaičiuojama ir išlieka galioti vadovaujantis Rangovo išduotu ir Užsakovo priimtu Garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo dokumentu.
7. Papildomas susitarimas įsigalios, kai jį pasirašys abi Šalys.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 – Darbo projekto Dujotiekio dalies bandymo schemos.

Užsakovo vardu:

Rangovo vardu:

AB „Amber Grid“
Bendrovės vadovas

UAB „MT Group“
Vykdančioji direktorė