

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
Prie 2025-06-05 Rangos darbų sutarties Nr. F5-58
2026-01-14 Vilnius

UAB „Skuodo vandenys“, įmonės kodas 173820527, PVM kodas LT738205219, Vaižganto g. 27, LT-98121 Skuodas, atstovaujama direktoriaus Virgilijaus Radvilo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Užsakovas**) ir

UAB „Infes Tech“, juridinio asmens kodas 304451562, buveinės adresas Verkių g. 34B, LT-08221, Vilnius, atstovaujama L.e.p. direktoriaus Karolio Karaliūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinamos „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai „**Šalimi**“,

vykdant remonto darbus remiantis apžiūros aktais Nr.1 ir Nr. 2 atsirado nevykdomi-papildomi darbai, atsižvelgiant į tai, kad:

1.) 1-5 patalpoje neįrenginėti naujo įėjimo iš lauko, kadangi patalpa maža, o praėjimo vietoje yra gręžinio kolona ir vandentiekio vamzdynas.

2.) Vietoj numatytos 6 m³ keturkampės plovimo talpos sumontuoti D 1500 apvalią, kadangi ji yra ženkliai lengvesnė ir patvaresnė dėl mažesnio kiekio virinimo siūlių.

3.) Vietoj numatytų dvivėrių durų 1,6m x 3,0m, kad būtų patogiau įnešti plovimo talpą įrengti 1,8m x 2,9m, nes 3,0m aukščio negamina.

4.) Projekte 1-3 patalpoje yra numatyta įrengti grindų dangą iš akmens masės plytelių, tačiau išardžius esamą laminuotos medienos plaušo dangą buvo pastebėta, kad operatoriaus patalpoje (17,40 m²) papildomai buvo įrengtos medinės grindys, kurios dengė 6,92 m. ilgio, 1,5 m pločio ir 1,0 m gylio kebelių lovį. Norint įrengti grindų dangą papildomai reikia užpilti lovį žvyru ir išbetonuoti naujai grindis.

sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – **Papildomas susitarimas**) prie 2025-06-05 Rangos darbų sutarties Nr. F5-58 (toliau – **Sutartis**), kuriuo susitarė:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti visus 1-4 punkte išvardintus nevykdomus-papildomus darbus (toliau – **darbai**) objekte, o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka priimti tinkamai ir laiku atliktus darbu.

2. Šio Papildomo susitarimo 1-4 punkte nevykdomų-papildomų darbų kainos yra:

- 1-5 patalpoje neįrenginėti naujo įėjimo iš lauko **nevykdomų** darbų suma yra 3251,49 Eur. (trys tūkstančiai penkiasdešimt vienas Eur. 49 ct.) be PVM;

- Neįrenginėti 6 m³ keturkampės plovimo talpos **nevykdomų** darbų suma yra 10112,50 Eur. (dešimt tūkstančių šimtas dvylika Eur. 50 ct.) be PVM;

- Neįrenginėti dvivėrių durų 1,6m. x 3,0m. **nevykdomų** darbų suma yra 2167,65 Eur. (du tūkstančiai šimtas šešiasdešimt septyni Eur. 65 ct.) be PVM;

- Įrengti 6 m³ D 1500 apvalią plovimo talpą **papildomų** darbų suma yra 10112,50 Eur. (dešimt tūkstančių šimtas dvylika Eur. 50 ct.) be PVM;

- Įrengti dvivėres duris 1,8m. x 2,9m. **papildomų** darbų suma yra 2357,30 Eur. (du tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt septyni Eur. 30 ct.) Be PVM;

- 1-3 patalpoje išardyti medinių grindų karkasą, užpilti lovį žvyru ir išbetonuoti grindis **papildomų** darbų suma yra 1510,55 Eur. (tūkstantis penki šimtai dešimt Eur. 55 ct.) be PVM

Viso **nevykdomų** darbų suma yra 15531,64 Eur. (penkiolika tūkstančių penki šimtai trisdešimt vienas Eur. 64 ct.) be PVM.

Viso **papildomų** darbų suma yra 13980,35 Eur. (trylika tūkstančių devyni šimtai aštuoniasdešimt Eur. 35 ct.) be PVM.

3. Bendra Sutarties kaina įskaitant ir įvertinus visus **nevykdomus** ir **papildomus darbus** vadovaujantis 1.12. punktu bendra sutarties kaina nesikeičia ir lieka tokia pati kaip nurodyta sutarties 3.4 punkte, t.y. 744 900,00 Eur (septyni šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai Eurų, 0 ct) be PVM.

4. Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos ir galioja visa apimtimi tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Papildomu susitarimu.

5. Šis Papildomas susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Šalys, ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. **ARBA** Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.73 str. bei 6.192 str. 2 d., šis Papildomas susitarimas sudaromas ir pasirašomas el. parašu nuotoliniu būdu (apsikeičiant el. paštu), ir tarp Šalių originalais nebus apsikeičiama.

7. Šalys pareiškia, kad šis Papildomas susitarimas yra perskaitytas, suprastas dėl teisinių pasekmių, priimtas ir pasirašytas, kaip atitinkantis Šalių tikrąją valią bei tikruosius ketinimus.

8. Papildomo susitarimo priedai:

- Apžiūros aktas Nr.1;
- Apžiūros aktas Nr.;
- Raštas dėl nevykdomų ir papildomų darbų Nr. Nr. SR-251029/1
- Raštas dėl nevykdomų ir papildomų darbų Nr. Nr. SR-251203/1

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

UAB „Skuodo vandenys“

Įmonės kodas 173820527

PVM mokėtojo kodas LT738205219

Adresas: Vaižganto g. 27, LT-98121 Skuodo m.

A. s. Nr. LT164010044700040228

tel. +370 440 73 001

el. paštas: info@skuodovandenys.lt

Direktorius Virgilijus Radvilas

RANGOVAS

UAB „Infes Tech“

Verkių g. 34B LT-08221 Vilnius

Juridinio asmens kodas 304451562

PVM mok. k. LT100010700618

Tel.+37052111431, mob. + 37065504222

El. paštas: info@infestech.lt

A/s LT487044090102940434

AB SEB bankas, b. k. 70440

L. e. p. Direktorius Karolis Karaliūnas