

**SUSITARIMAS DĖL
RANGOS SUTARTIES Nr. 9-LIN(DARBAI)/2016 PAKEITIMO**

2017 m. sausio 31 d.

AB „Amber Grid“, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, veikiančio pagal pareiginius nuostatus ir AB „Amber Grid“ 2016-09-30 įgaliojimą Nr. 9-46, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „MT Group“ (veikianti pagal 2016-01-18 sudarytą jungtinės veiklos sutartį su PPS Pipeline Systems GmbH), atstovaujama direktoriaus Mindaugo Zakaro, veikiančio pagal PPS Pipeline Systems GmbH 2016-09-30 įgaliojimą, toliau vadinama **Rangovu**, Užsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami – **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

atsižvelgdamos į tai, jog:

- remdamiesi „Kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimas ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimas“ darbų pirkimo (pirkimo Nr. 170029, toliau – **Pirkimas**) skelbiamų derybų sąlygomis, Rangovo pateiktu pasiūlymu ir rezultatais, Užsakovas ir Rangovas 2016 m. spalio 14 d. sudarė Rangos sutartį Nr. 9-LIN(DARBAI)/2016 (toliau – **Sutartis**);
- Sutartis pasirašyta praėjus daugiau nei penkiems mėnesiams po pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo ir paskelbimo, todėl dėl ne nuo Šalių priklausančių priežasčių ir aplinkybių pasunkėjo Rangovo pareiga Sutarties 3.1.2-3.1.4 punktuose numatytus Darbus įvykdyti per šiuose punktuose ir atitinkamai Sutarties prieduose įtvirtintus tarpinius įvykdymo terminus;
- Viešųjų pirkimų tarnyba 2017-01-31 (data) išdavė sutikimą Nr. 45-329 pakeisti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus tarpinius darbų terminus,

Šalys susitarė sudaryti šį Susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – **Susitarimas**) žemiau nurodytomis sąlygomis:

1. Sutarties 3.1.2 - 3.1.4 punktų pakeitimas:

Šalys susitaria pakeisti Sutarties 3.1.2 - 3.1.4 punktuose nustatytus tarpinius Darbų atlikimo terminus ir išdėstyti šiuos punktus nauja redakcija:

3.1.2. Objekto antrosios dalies: magistralinio dujotiekio atšakos į Girininkų DSS kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo įrengimas iki 2018-09-14.

3.1.3. Objekto trečiosios dalies: magistralinio dujotiekio atšakos į Naujosios Akmenės DSS kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo įrengimas iki 2018-09-14.

3.1.4. Objekto ketvirtosios dalies: magistralinio dujotiekio atšakos į Palangos DSS kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo įrengimas iki 2018-10-12.

2. Sutarties Priedo A pakeitimas:

Šalys patvirtina naują Darbų vykdymo grafiką kaip Sutarties priedą A-1. Šis priedas A-1 yra patvirtinamas Šalių ir yra laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. Nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos Rangovo kartu su pirminiu pasiūlymu 2016 m. kovo 3 d. pateiktas Darbų vykdymo grafikas – Sutarties Priedas A netenka galios.

3. Sutarties priedų B-1, B-2, B-3, B-4, B-5 pakeitimai:

Šalys susitaria pakeisti Sutarties priedų B-1, B-2, B-3, B-4, B-5 Darbų atlikimo apimčių ir sąlygų atskirose magistralinio dujotiekio atšakose šiuos punktus bei išdėstyti juos nauja redakcija:

Priedas B-1 6.7. Rangovas ar jo pasirinktas subrangovas privalo tinkamai parengti ir perduoti (popierinę versiją ne mažiau kaip 4 egz. ir CD „pdf“ ir originaliais („doc“, „dwg“ ir kt. failų formatais) Užsakovui parengtus, suderintus ir patvirtintus techninius darbo projektus bei statinio statybos leidimus (statybą leidžiančius dokumentus) ne vėliau nei 2017-12-29.

7.1. Gauti visus reikalingus leidimus darbams vykdyti iki 2017-12-29.

Priedas B-2 5.12. Suprojektuoti trišakių magistralinio dujotiekio atšakose į Birštono ir Prienų DSS bei trišakių diukeryje per Nemuną pakeitimą naujais, tinkamais vidinei diagnostikai atlikti.

Dujų atjungimas minimame ruože planuojamas 2018 m. gegužės 16-17 d.* (48 val.), t.y. čiaupų mazgų pakeitimo, demontavimo, kamerų įrengimo ir kiti darbai turi vykti vienu numatytu laiku. Rangovas privalo įsivertinti, kad vienu metu susidaro mažiausiai 12 darbo vietų, kuriose privalo dirbti atskiros Rangovo savarankiškos brigados.

* - pasikeitus planuojamam dujų suvartojimui, nurodytos planuojamos datos gali būti koreguojamos.

6.7. Rangovas ar jo pasirinktas subrangovas privalo tinkamai parengti ir perduoti (popierinę versiją ne mažiau kaip 4 egz. ir CD „pdf“ ir originaliais („doc“, „dwg“ ir kt. failų formatais) Užsakovui parengtus, suderintus ir patvirtintus techninius darbo projektus bei statinio statybos leidimus (statybą leidžiančius dokumentus) ne vėliau nei 2017-10-10.

7.1. Gauti visus reikalingus leidimus darbams vykdyti iki 2017-10-10.

Priedas B-3 5.12. Suprojektuoti magistralinio dujotiekio orinių perėjimų pakeitimą į požeminius.

5.12.1. Keičiamų orinių perėjimų koordinatės:

5.12.1.1. X 428955,551 Y 6206561,313;

5.12.1.2. X 429386,636 Y 6208131,809;

5.12.1.3. X 429484,453 Y 6219273,060;

5.12.1.4. X 429870,712 Y 6228406,864;

5.12.1.5. X 429986,480 Y 6229605,577.

Dujų atjungimas minimame ruože planuojamas 2018 m. birželio 5-14 d.* (240 val.). Čiaupų mazgų pakeitimas bei kamerų įrengimo ir kiti darbai turi vykti 3 etapais numatytu laiku:

I etapas – nuo ČM Nr. 1 iki ČM Nr.2, tame tarpe keičiami 2 oriniai perėjimai (48 val.). Vienu metu susidaro mažiausiai 4 darbo vietos;

II etapas – nuo ČM Nr. 2 iki ČM Nr.4, tame tarpe keičiami 3 oriniai perėjimai (96 val.). Vienu metu susidaro mažiausiai 7 darbo vietos;

III etapas – nuo ČM Nr. 3 iki DSS (96 val.). Vienu metu susidaro mažiausiai 2 darbo vietos.

Rangovas privalo įsivertinti, kad vienu metu susidaro mažiausiai 7 darbo vietos, kuriose privalo dirbti atskiros Rangovo savarankiškos brigados.

* - pasikeitus planuojamam dujų suvartojimui, nurodytos planuojamos datos gali būti koreguojamos.

6.7. Rangovas ar jo pasirinktas subrangovas privalo tinkamai parengti ir perduoti (popierinę versiją ne mažiau kaip 4 egz. ir CD „pdf“ ir originaliais („doc“, „dwg“ ir kt. failų formatais) Užsakovui parengtus, suderintus ir patvirtintus techninius darbo projektus bei statinio statybos leidimus (statybą leidžiančius dokumentus) ne vėliau nei 2017-10-10.

7.1. Gauti visus reikalingus leidimus darbams vykdyti iki 2017-10-10.

Priedas B-4 5.11. Suprojektuoti magistralinio dujotiekio susikirtime su keliu Palanga-Kretinga 4 netinkamų alkūnių pakeitimą 2 kreivėmis ir trišakio magistralinio dujotiekio atšakoje į Kretingos DSS pakeitimą nauju, tinkamu vidinei diagnostikai atlikti.

Dujų atjungimas minimame ruože planuojamas 2018 m. birželio 26-29 d.* (96 val.), t.y. čiaupų mazgo pakeitimo, kamerų įrengimo ir kiti darbai turi vykti vienu numatytu laiku. Rangovas privalo įsivertinti, kad vienu metu susidaro mažiausiai 6 darbo vietos, kuriose privalo dirbti atskiros Rangovo savarankiškos brigados.

* - pasikeitus planuojamam dujų suvartojimui, nurodytos planuojamos datos gali būti koreguojamos.

6.7. Rangovas ar jo pasirinktas subrangovas privalo tinkamai parengti ir perduoti (popierinę versiją ne mažiau kaip 4 egz. ir CD „pdf“ ir originaliais („doc“, „dwg“ ir kt. failų formatais) Užsakovui parengtus, suderintus ir patvirtintus techninius darbo projektus bei statinio statybos leidimus (statybą leidžiančius dokumentus) ne vėliau nei 2017-10-10.

7.1. Gauti visus reikalingus leidimus darbams vykdyti iki 2017-10-10.

Priedas B-5 6.7. Rangovas ar jo pasirinktas subrangovas privalo tinkamai parengti ir perduoti (popierinę versiją ne mažiau kaip 4 egz. ir CD „pdf“ ir originaliais („doc“, „dwg“ ir kt. failų formatais) Užsakovui parengtus, suderintus ir patvirtintus techninius darbo projektus bei statinio statybos leidimus (statybą leidžiančius dokumentus) ne vėliau nei 2017-12-29.

7.1. Gauti visus reikalingus leidimus darbams vykdyti iki 2017-12-29.

4. Sutarties Priedo C pakeitimai:

Šalys susitaria pakeisti Sutarties priedo C „Sutarties objektas, jo dalių ir atskirų dedamųjų kainos“ stulpelio „Darbų atlikimo terminas“ 2 – 4 eilutes ir išdėstyti jas nauja redakcija:

Eil. Nr.	Darbų/išlaidų pavadinimas	Darbų atlikimo terminas
2.	Magistralinio dujotiekio atšakos (DN300) į Girininkų DSS pritaikymas vidaus diagnostikai ir operatyvaus technologinio valdymo įrengimo darbai	2018-09-14
3.	Magistralinio dujotiekio atšakos (DN300) į Naujosios Akmenės DSS pritaikymas vidaus diagnostikai ir operatyvaus technologinio valdymo įrengimo darbai	2018-09-14
4.	Magistralinio dujotiekio atšakos (DN250) į Palangos DSS pritaikymas vidaus diagnostikai ir operatyvaus technologinio valdymo įrengimo darbai	2018-10-12

5. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir jam taikomos visos šios Sutarties sąlygos.

6. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos ir yra neatsiejama jos dalis.

7. Susitarimas pasirašytas dviem egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią, vienas Užsakovui, kitas Rangovui.

8. Susitarimo priedai:

8.1. A-1 priedas (Darbų vykdymo grafikas) – 2 lapai.

Užsakovas:

AB „Amber Grid“

Technikos direktorius

Rangovas:

UAB „MT Group“ ir
PPS Pipeline Systems GmbH

UAB „MT Group“ direktorius