

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2015 M. SPALIO 26 D. PASLAUGŲ SUTARTIES NR. J9-1652

2016 m. lapkričio 25 d. Nr. 49 - 2138
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Paslaugų gavėjas (Statytojas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, ir UAB „Kelprojektas“ (toliau – Paslaugų teikėjas (Projektuotojas), atstovaujama Inžinerinių statinių projektavimo direktoriaus Gintaro Bajoro, veikiančio pagal 2016-11-09 įgaliojimą Nr. 16/11/07 toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų tarnybos 2016 m. lapkričio mėn. 7 d. gautu sutikimu Nr. 4S-3630, Šalys susitarė:

1. Išdėstyti Sutarties 1.2., 2 ir 4 punktus taip:

„1.2. Techninių darbo projektų parengimas:

1.2.1. I etapo techninis darbo projektas – Bastionų gatvės nuo Danės g. iki Danės upės. Judantis (pakeliamas arba pasukamas) tiltas per Danės upę. Bastionų gatvė nuo Danės upės iki Gluosnių gatvės; Danės upės krantinių rekonstrukcija;

1.2.2. II etapo techninis darbo projektas – Bastionų gatvė nuo Gluosnių gatvės iki Bangų gatvės.

2. Sutarties kaina – 859 461,79 Eur (aštuoni šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt vienas euras 79 ct), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM):

Bastionų g. su nauju tiltu per Danės upę projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos			
Eil. Nr.	Perkamo objekto pavadinimas	Kaina be PVM Eur	Kaina su PVM Eur
1.	Techninių darbo projektų parengimas:	622 425,00	753 134,25
1.1.	I techninis darbo projektas	578 410,00	699 876,10
1.2.	II techninis darbo projektas	44 015,00	53 258,15
2.	Bastionų g. su nauju tiltu per Danės upę techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugos	87 874,00	106 327,54
	Iš viso:	710 299,00	859 461,79

4. Paslaugų teikimo terminai: I etapo techninio darbo projekto parengimo terminas – 20 (dvidešimt) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, įskaitant statybą leidžiančio dokumento gavimą; II etapo techninio darbo projekto parengimo terminas – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, įskaitant statybą leidžiančio dokumento gavimą. Paslaugų atlikimo terminai gali būti pratęsti, tačiau ne ilgesniam kaip 4 (keturių) mėnesių terminui (kiekvienas), dėl nenumatytų aplinkybių (laiku nepatvirtintas detalusis planas, geologinių, archeologinių tyrimų rezultatai), nepriklausančių nuo Paslaugų teikėjo (Projektuotojo), kurių jis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Paslaugų atlikimo termino pratęsimas nustatomas Šalių rašytiniu susitarimu. Projekto vykdymo priežiūros vykdymo paslauga teikiama nuo statybos darbų pradžios iki statybos užbaigimą patvirtinančio dokumento gavimo.“

2. Šis susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo susitarimu. Sutartis ir šis susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama susitarimo nuostatom.


3. Šis susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

4. Susitarimas surašytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

PRIDEDAMA. Viešųjų pirkimų tarnybos 2016-11-07 raštas Nr. 4S-3630, 3 lapai.

ŠALIŲ PARAŠAI

PASLAUGŲ GAVĖJAS Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda Tel.: (8 46) 39 61 71/73 Kodas 188710823 „Swedbank“, AB Banko kodas 73000 A. s. LT 04 7300 0100 0233 1088 Savivaldybės administracijos direktorius (parašas) Saulius Budinas	PASLAUGŲ TEIKĖJAS UAB „Kelprojektas“ I. Kanto g. 25, 44296 Kaunas Tel.: (8 37) 22 31 86, faks. (837) 20 52 27 Kodas 234004210 PVM mok. kodas LT340042113 Nordea Bank AB Lietuvos skyrius Banko kodas 21400 A. s. LT702140030001229899 Inžinerinių statinių projektavimo direktorius (parašas) Gintaras Bajoras
---	---



Projekto skyriaus
Projektų valdymo poskyrio
vyr. specialistė
Edita Čerbiene
2016-11-15



VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai
Liepų g. 11
91502 Klaipėda

2016-11-04 Nr. 4S-3630
2016-10-13 Nr. (4.44)-R2-2890

DĖL SPRENDIMO PATEIKIMO

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 8² straipsnio 2 dalies 7 punktu ir Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo ir pagrindimų Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. IS-90 „Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo ir pagrindimų Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai taisyklių patvirtinimo“ (Tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. IS-164 redakcija) 18 punktu, siunčia sprendimą dėl sutikimo, kad būtų pakeistos 2015 m. spalio 26 d. Paslaugų sutarties Nr. J9-1652, sudarytos tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Kelprojektas“, sąlygos.

PRIDEDAMA. Sprendimas (1 egz.), 1 lapas.

Direktorė

Diana Vilytė

L. Klingienė, tel. (8 5) 219 7050, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Lina.Klingiene@vpt.lt

Biudžetinė įstaiga
Karcivių g. 1, 08221 Vilnius
<http://www.vpt.lt>

Tel. (8 5) 219 7001
Faks. (8 5) 213 6213
El.p. info@vpt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188656261



**VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA
PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS**

SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PAKEISTI PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGAS

2016-1107 Nr. 4S-3630
Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 8² straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad būtų pakeistos 2015 m. spalio 26 d. Paslaugų sutarties Nr. J9-1652 (toliau – Sutartis), sudarytos tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „Kelprojektas“ (toliau – Tiekėjas), sąlygos, t. y. būtų leista techninio darbo projekto I ir II etapus išskaidyti į du techninius darbo projektus.

Sutartis sudaryta atlikus atviro konkurso „Bastionų g. su nauju tiltu per Danės upę projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ (skelbtas 2014 m. spalio 7 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; pirkimo Nr. 156363) (toliau – Pirkimas) pirkimo procedūras. Pirkimas vykdomas, įgyvendinant projektą „Bastionų g. su nauju tiltu per Danės upę statyba“, kuris yra įtrauktas į 2014-2020 m. tikslinės teritorijos projektų sąrašą. Projektas finansuojamas ES paramos, Kelių priežiūros ir plėtros programos, savivaldybės biudžeto lėšomis pagal Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programos Nr. 06 priemonę Centrinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas: Bastionų g. su nauju tiltu per Danės upę statyba: techninės dokumentacijos parengimas.

Perkančioji organizacija nurodo, kad Sutartyje Bastionų g. su nauju tiltu per Danės upę techninio darbo projekto parengimas išskaidytas dviem etapais: I etapas – Bastionų gatvė nuo Danės g. iki Danės upės. Judantis (pakeliamas arba pasukamas) tiltas per Danės upę. Bastionų gatvė nuo Danės upės iki Gluosnių gatvės (toliau – I etapas); II etapas – Bastionų gatvė nuo Gluosnių gatvės iki Bangų gatvės (toliau – II etapas). Vykdamas techninio darbo projekto I etapo parengimo darbus, vadovaujamas detaliojo plano sprendiniais, patvirtintais 2016 m. kovo 10 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-730 „Dėl žemės sklypo Bangų g. 7, Gluosnių g. 8 ir juos supančios aplinkos detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. 1-355, sprendinių keitimo teritorijos daliai prie Bangų gatvės detaliojo plano patvirtinimo“.

Pagal patvirtintą detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo programą rengiamo techninio darbo projekto II etapo projektavimas galimas tik atlikus žemės sklypo Bangų g. 11 ir dalies žemės sklypo Gluosnių g. 6 paėmimo visuomenės poreikiams procedūras ir žemės sklypo, suformuoto pagal 2016 m. detaliojo plano sprendinius, priskyrimo Bastionų g. tiesti ir eksploatuoti bei perdavimo Klaipėdos miesto savivaldybei neatlygintinai juo naudotis. Vertinant žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų terminą, kurių pabaiga numatoma tik 2017 m. pirmą pusę, negalimas paslaugų teikimas Sutartyje numatytais terminais. Išskaidant Bastionų g. su nauju tiltu per Danės upę techninio darbo projekto I ir II etapus į du techninius projektus, kol bus vykdomos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros, galima vykdyti I techninio darbo projekto projektavimo darbus, o atlikus žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras – II techninio darbo projekto projektavimo darbus. Perkančioji organizacija nurodo, kad I ir II etapus išskaidžius į du techninius darbo projektus bendra Sutarties kaina nesikeis.

Biudžetinė įstaiga
Kareivių g. 1, 08221 Vilnius
<http://www.vpt.lt>

Tel. (8 5) 219 7001
Faks. (8 5) 213 6213
El. p. info@vpt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188656261

Atsižvelgdama į šias aplinkybes, Perkančioji organizacija prašo leisti techninio darbo projekto I ir II etapus išskaidyti į du techninius darbo projektus pagal pridedamą papildomo susitarimo projektą.

Perkančiosios organizacijos nurodytos aplinkybės, kad rengiamo techninio darbo projekto II etapo projektavimas galimas tik atlikus žemės sklypo Bangų g. 11 ir dalies žemės sklypo Gluosnių g. 6 paėmimo visuomenės poreikiams procedūras ir žemės sklypo, suformuoto pagal 2016 m. detaliojo plano sprendinius, priskyrimo Bastionų g. tiesti ir eksploatuoti bei perdavimo Klaipėdos miesto savivaldybei neatlygintinai juo naudotis, o žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų pabaiga numatoma tik 2017 m. pirma pusė, Tiekėjas nespės suteikti Sutartyje numatytas paslaugas Sutartyje numatytais terminais, bei tai, kad išskaidžius Bastionų g. su nauju tiltu per Danės upę techninio darbo projekto I ir II etapus į du atskirus techninius projektus, kol bus vykdomos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros, bus galima vykdyti I techninio darbo projekto projektavimo darbus, o atlikus žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras – II techninio darbo projekto projektavimo darbus, patvirtina, kad prašymas techninio darbo projekto I ir II etapus išskaidyti į du techninius darbo projektus yra pagrįstas ir sąlygotas objektyvių priežasčių (2016 m. rugsėjo 13 d. Tiekėjo raštas Nr. SR16-05227). Įvertinus aukščiau išdėstytą ir tai, kad šiuo Sutarties pakeitimu nebus pakeistos jokios kitos esminės Sutarties sąlygos, t. y. nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, sutartinių įsipareigojimų turinys, nepasikeis ekonominė galiojančios Sutarties šalių pusiausvyra taip, kaip nebuvo nustatyta Sutartyje, bei tai, kad bet kuris šiame Pirkime dalyvavęs tiekėjas būtų susidūręs su tomis pačiomis aplinkybėmis, Tarnybos nuomone, šiuo konkrečiu atveju, toks Sutarties pakeitimas nepažeis Įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų pagrindinių viešųjų pirkimų principų ir užtikrins, kad būtų pasiektas Pirkimo tikslas – vadovaujantis Įstatymo reikalavimais įsigyti Perkančiajai organizacijai reikalingų darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytas aplinkybes bei vadovaudamasi Įstatymo 8² straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba **sutinka**, kad pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą Papildomo susitarimo prie Sutarties projektą būtų pakeistos 2015 m. spalio 26 d. Paslaugų sutarties Nr. J9-1652, sudarytos tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Kelprojektas“, sąlygos, t. y. būtų leista techninio darbo projekto I ir II etapus išskaidyti į du techninius darbo projektus.

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus
Vyriausioji specialistė



Lina Klingienė