



Užsakovui
UAB „VAATC“

2025.07.09 Nr. 250709-1
I 2025.06.09 Nr. SDV-2025-0188

Kopija:
Rangovui
AB „EUROVIA LIETUVA“
Rangovo atstovui

Projektas „Vilniaus regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno naujų sekcijų įrengimo bei teritorijos sutvarkymo darbai“

DĖL PAKEITIMO PAGAL SUTARTĮ (DĖL GALUTINIŲ DARBŲ KIEKIŲ)

MB Statybų firma vykdo „Vilniaus regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno naujų sekcijų įrengimo bei teritorijos sutvarkymo darbai“ techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus funkcijas pagal 2023-12-17 sutartį CPO279991.

Rangovas, vykdydamas darbus pagal Rangos sutartį Nr. PS_239/2023 (toliau – Sutartis) „Vilniaus regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno naujų sekcijų įrengimo bei teritorijos sutvarkymo darbai“ 2025.06.09 raštu Nr. SDV-2025-0188, pateikė siūlymą dėl pakeitimo.

Rangovas rašte nurodo, kad Rangovas atliko visus 3 sekcijos, 3 A sekcijos, filtrato srauto reguliavimo šulinio, 0,4 KV elektros tinklų, elektroninių ryšių (videostebėjimas) statybos darbus pagal patvirtintus techninius ir darbo projektus bei parengė išpildomąją dokumentaciją, kurią sulysinęs su darbo projektais :

- „3 sekcijos dalies (Asbesto turinčių atliekų subsekcija) *Vidugirių k. 3 Vievio sen., Elektrėnų sav. statybos darbo projektas*“ dalys : 1. Nuotekų šalinimo tinklai; 2. Konstrukcijų; 3. Sklypo sutvarkymas (Sklypo planas);
- „Sąvartyno trečios sekcijos teritorijos paruošiamieji žemės darbai“ dalis *Sklypo dalies paruošiamieji žemės darbai*;



- „Sąvartyno 5 sekcijos Vidugirių k. 3 Vievio sen., Elektrėnų sav. statybos darbo projektas“ dalis Filtrato srauto reguliavimo šulinys (Papildoma projekto nuotekų šalinimo dalies Nr. 129.1.19.01-NŠ byla);
- Vandentiekio ir elektros tinklų Vidugirių k. 3 Vievio sen., Elektrėnų sav. statybos darbo projektas dalis 0,4 KV Elektros tinklai;
- Vandentiekio ir elektros tinklų Vidugirių k. 3 Vievio sen., Elektrėnų sav. statybos darbo projektas dalis Elektroniniai ryšiai (videostebėjimas);
- Vandentiekio ir elektros tinklų Vidugirių k. 3 Vievio sen., Elektrėnų sav. statybos darbo projektas dalis Laistymo vandentiekis;

(toliau – darbo projektai) pastebėjo, jog yra atsiradusių neesminių darbų kiekių skirtumų.

Projektuotojas išanalizavęs Rangovo pateiktas išpildomasias nuotraukas atnaujino darbo projekto bylas.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo įvertino, kad šių konkrečių darbų keitimo galimybė buvo numatyta rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 [Teisė daryti Pakeitimus] punkte: 4) praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose; 5) techninio projekto sprendinių detalizavimas (remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) darbo projekte, kuomet dėl to kyla būtinybė koreguoti darbų kiekių žiniaraščius.

Inžinierius nurodo, kad Pakeitimas įtakos Rangos sutarties kainą ir darbų kainų žiniaraščių (darbų apimčių) pasikeitimą.

Vadovaujantis Rangos sutarties Nr. PS_239/2023 „Vilniaus regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno naujų sekcijų įrengimo bei teritorijos sutvarkymo darbai“ Konkrečiųjų sąlygų 3.1 punktu **prašome Užsakovą leisti rengti Pakeitimo nurodymą** pagal Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.1 punkto nuostatas.

 Saulius Vitkūnas