

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2019-01-29 STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. 390760 PAKEITIMO
Vilnius

AB „Amber Grid“, atstovaujama generalinio direktoriaus Nemuno Bikniaus (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „MT Group“, atstovaujama Generalinio direktoriaus Simono Kunicko (toliau – **Rangovas**), kurie toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – ir Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2019-01-29 sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 390760 (toliau – **Sutartis**) dėl Dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimo (uždarymo įtaisų pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos SCADA) darbų (toliau – **Darbai**). Darbų apimtyje yra numatyta, kad Rangovas arba jo pasirinktas subrangovas rengia rekonstravimo projektus (etapas – techniniai darbo projektai) (toliau – **Projektai** arba **Projektas**), pagal kuriuos vykdomi uždarymo įtaisų (toliau – **UĮ** arba **čiaupų mazgas** arba **ČM**) pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos SCADA darbai.

2. Sutarties vykdymo metu paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių dalis Sutarties B priede Techninės specifikacijos (toliau – **Techninės specifikacijos**) numatytų Darbų tapo nereikalingi.

2.1. Atsisakytina Darbų dalis ir atsisakymo priežastys:

a. Techninių specifikacijų 30 punkte numatytas sprendinys *čiaupų mazgo Nr. 49 pakeitimo darbų atlikimui, numatyti apvadinę liniją, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas dujų perdavimas magistralinio dujotiekio (toliau – ir **MD**) atkarpoje darbų metu*. Peržiūrint Rangovo rengiamo Projekto Nr. 2019-01-06 „Magistralinio dujotiekio Minskas - Vilnius - Vievis uždarymo įtaisų Nr. 46 ir 47B Mitkiškių k., Kazokiškių sen. ir uždarymo įtaisų Nr. 48 ir 49 Beržonkos k., Vievio sen., Elektrėnų sav. pakeitimo ir nuotolinio valdymo sistemos (SCADA) rekonstravimo projektas“ sprendinius ir vertinant galimus dujų srautų suvaldymo bei nukreipimo modelius darbų metu, bei atsižvelgiant į aplinkybes, kurios Sutarties pasirašymo metu nebuvo žinomos, kad tuo pat metu ir tame pačiame dujotiekyje bus atlikti ir kituose Užsakovo vykdomuose projektuose numatyti darbai, dėl kurių atlikimo bus stabdomas nepertraukiamas dujų tiekimas ilgesnėje MD vamzdyno atkarpoje (Sutarties apimtyje atliekami darbai bus stabdomos atkarpos viduryje), tapo aišku, kad Techninių specifikacijų 30 punkte numatytas sprendinys - įrengti laikiną apvadinę liniją, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas dujų perdavimas MD Minskas-Vilnius-Vievis DN700/1000, yra netikslingas, nes negalėtų atlikti suplanuotos funkcijos – užtikrinti nepertraukiamą dujų perdavimą;

b. Techninių specifikacijų 44 punkte pateiktos 3 lentelės 8-9 punktuose numatyta, kad *turi būti įrengta tinkamos dangos apsisukimo aikštelė ir privažiavimo kelias prie rekonstruojamų MD atšakoje į Širvintų dujų skirstymo stotį (toliau – DSS) UĮ Nr. 1-I ir Nr. 1-II aikštelių*. Užsakovui nepasiekus susitarimo su žemės sklypo savininku dėl servitutų ir (ar) specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo bei kompensavimo, savininko nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, kad galima būtų įrengti privažiavimo kelią prie rekonstruojamų uždarymo įtaisų aikštelių, kurios yra atitolusios nuo sklypo ribos apie 50 m ir yra viduryje šio sklypo, bei nesant alternatyvių ir technologiškai priimtinių UĮ aikštelių iškėlimo sprendinių, tinkamos dangos apsisukimo aikštelės ir privažiavimo kelio įrengti nėra galimybės;

c. Techninių specifikacijų 50 punkte pateiktos 4 lentelės 5 ir 7 punktuose numatyta, kad *MD atšakoje į Šiaulių DSS UJ Nr. 11-I ir Nr. 21-I reikia numatyti naujus dujinius hidraulinius (toliau – DH) modulius*. Rengiant Technines specifikacijas nebuvo galimybės remtis pirminiais įrangos techniniais dokumentais, kadangi jų nėra išlikę (MD statybos metai 1975). Projektavimo metu papildomai įvertinus šių UJ technologinę įrangą bei jos funkcionalumą, nustatyta, kad numatytų naujų DH modulių šiems UJ nereikia, nes įtaisų valdymą iš telemetrijos sistemos galima užtikrinti, naudojant esamų DH modulių EEx d elektromagnetinius vožtuvus;

d. Techninių specifikacijų priede TS7 pateiktoje schemoje yra nurodytos per mažo (DN150) diametro, pagrindinių MD Minskas-Vilnius-Vievis linijinių UJ Nr. 44 (DN1000) ir UJ Nr. 46 (DN1000), apvadinės linijos su uždaromaisiais įtaisais. Projektavimo metu paskaičiavus reikalingą dujų srautų pralaidumą bei tam, kad užtikrinti saugų ir patikimą šios svarbios perdavimo sistemos dalies veikimą, nustatyta, kad būtina įrengti didesnio (DN300) diametro apvadinės linijas su UJ, todėl nurodyto DN150 diametro apvadinės linijų su UJ įrengimas nurodytose MD vietose yra technologiškai netinkamas ir atsisakytinas.

2.2. Atsisakytinų Darbų dalies kaina. Pagal Sutarties 1.3 p. nuostatas Užsakovas turi teisę Sutarties vykdymo metu atsisakyti dalies Darbų, tačiau bendra atsisakytų Darbų vertė negali viršyti 10 procentų Sutarties kainos. Šiame punkte taip pat nustatyta, kad Darbų atsisakymo atveju, Kaina yra mažinama atsisakytų Darbų verte, kuri yra apskaičiuojama pagal Rangovo pateiktame galutiniame pasiūlyme (toliau – **Pasiūlymas**), kuris kartu yra ir Sutarties A priedas, nurodytus atitinkamų Darbų įkainius. Jeigu nereikalingų atlikti Darbų vertei apskaičiuoti Pasiūlyme nurodytų įkainių detalumas yra nepakankamas, nereikalingų atlikti Darbų vertė apskaičiuojama remiantis Rangovo kartu su Pasiūlymu pateiktomis objektinėmis sąmatomis, arba, jeigu nepakanka ir objektnių sąmatų – vadovaujantis Rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo (toliau – **SISTELA**), registruojamomis Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre (toliau – **Rekomendacijos**), kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras.

2.2.1. Pasiūlymo 4 punkte pateiktoje lentelėje nurodyti šie atsisakytinų Darbų įkainiai:

- MD apvadinės linijos įrengimo darbų kaina, remiantis Pasiūlymo 4 punkte pateiktos lentelės 9.5.3 punktu, yra 44.406,00 EUR be PVM;

- tinkamos dangos apsisukimo aikštelės ir privažiavimo kelio įrengimo darbų kaina, remiantis Pasiūlymo Pasiūlymo 4 punkte pateiktos lentelės 11.9 punktu, yra 12.077,00 EUR be PVM;

2.2.2. Atsisakytinų Darbų įkainių detalumas Pasiūlymo 4 punkte pateiktoje lentelėje yra nepakankamas, kartu su Pasiūlymu pateiktoje objektinėje sąmatoje (Pasiūlymo 8.2 punkte nurodytas priedas) vien tik atsisakytinų Darbų dalies kaina taip pat nėra pateikta. Atsižvelgiant į tai, atsisakytinų darbų kaina nustatyta vadovaujantis SISTELA duomenimis:

- DH modulių ir jų sumontavimo darbų įkainis įeina į lentelės 15.3 punkte nurodytą bendrą medžiagų ir įrangos tiekimo įkainį (iš viso 162 835,00 EUR). Rangovas pateikė SISTELOS duomenimis pagrįstus skaičiavimus, kad atsisakytinų DH modulių ir jų sumontavimo darbų kaina Pasiūlymo pateikimo momentui yra 24.700, 00 EUR be PVM. Užsakovo vertinimu, Rangovo pateikti duomenys ir jų pagrindimas atsisakytinų DH modulių ir jų sumontavimo darbų kainos atžvilgiu yra pagrįsti ir teisingi;

- DN150 diametro apvadinių linijų su uždaromaisiais įtaisais įrengimo įkainis įeina į lentelės: 9.3 punkte nurodytą bendrą medžiagų ir įrangos tiekimo įkainį (iš viso 1.015.913,00 EUR) bei 9.6 punkte nurodytą bendrą dujų technologinės įrangos, vamzdyno demontavimo-montavimo, bandymo bei prijungimo prie veikiančio dujotiekio darbų įkainį (iš viso 395.253,00 EUR). Rangovas pateikė SISTELOS duomenimis pagrįstus skaičiavimus, kad Pasiūlymo pateikimo momentui atsisakytinų DN150 diametro apvadinių linijų su uždaromaisiais įtaisais medžiagų kaina yra 20.722,52 EUR be PVM, sumontavimo darbų kaina – 5.877,66 EUR be PVM.

2.3. Bendra aptartų atsisakytinų Darbų dalies kaina yra 107.783,18 EUR be PVM ir tai sudaro 1,21 proc. Sutarties kainos (be PVM). Atsižvelgiant į tai, numatomi atlikti Sutarties pakeitimai dėl atsisakytinų Darbų dalies atitinka Sutarties 1.3 p. sąlygą, kadangi bendra atsisakytų Darbų vertė neviršija 10 procentų Sutarties kainos.

3. Sutarties vykdymo metu paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių atsirado poreikis įsigyti Techninėse specifikacijose nenumatytų papildomų darbų.

3.1. Papildomai įsigytini pradinėje Sutartyje nenumatyti darbai:

a. Techninių specifikacijų 16.4 punkte išdėtytuose elektrotechnikos dalies reikalavimuose žaibosaugos sistemai numatyta ją įrengti tik tose aikštelėse, kuriose projektuojami/įrengiami telemetrijos nameliai ir elektros paskirstymo skydai, konkrečiai MD Minskas - Vilnius - Vievis UJ Nr. 48 aikštelėje, tačiau tokiu būdu nebus užtikrinta greta esančios UJ Nr. 49 aikštelėje naujai montuojamos technologinės įrangos apsauga dėl per didelio atstumo tarp aikštelių. Tam, kad tinkamai ir patikimai apsaugoti UJ Nr. 49 aikštelės technologinę įrangą nuo žaibo, nors šioje aikštelėje nėra projektuojamas/įrengiamas telemetrijos namelis ir elektros paskirstymo skydas, reikia ir šioje UJ aikštelėje įrengti žaibosaugos sistemą (žaiabolaidį ir jo įžeminimo kontūrą), kaip tai numatyta standarte LST EN 60079-14:2014/AC:2016 Sprogiosios atmosferos. 14 dalis. Elektrinių įrenginių projektavimas, parinkimas ir montavimas;

b. Techninių specifikacijų priede TS7 pateiktoje schemoje yra nurodytos per mažo (DN150) diametro, pagrindinių MD Minskas-Vilnius-Vievis linijinių UJ Nr. 44 (DN1000) ir UJ Nr. 46 (DN1000), apvadinės linijos su uždaromaisiais įtaisais. Tam, kad užtikrinti saugų ir patikimą šios svarbios perdavimo sistemos dalies veikimą, būtina įrengti didesnio (DN300) diametro apvadinės linijas su UJ (žiūrėti šio papildomo susitarimo Nr. 1 dėl Sutarties pakeitimo 2.1.d. punktą);

c. Techninių specifikacijų 50 punkte pateiktos 4 lentelės 3-8 pozicijose numatyta, kad MD atšakos į Šiaulių DSS UJ Nr. 11-I, 11-II, 21-I, 21-II ir MD Panevėžys-Šiauliai UJ Nr. 7M, 8M kontrolę ir valdymą numatyti iš esamo MD Panevėžys - Šiauliai - Klaipėda UJ Nr. 4 (kuris nėra šio pirkimo objektas) aikštelės telemetrijos namelio. Projektavimo etape buvo paskaičiuota, kad UJ Nr. 4 aikštelėje esančios saulės jėgainės pajėgumai yra nepakankami naujai prijungiamiems uždarymo įtaisams funkcionuoti, todėl vykdant numatytus UJ Nr. 11-I, 11-II, 21-I, 21-II ir UJ Nr. 7M, 8M kontrolės ir valdymo įrengimo bei pajungimo darbus turės būti demontuojama UJ Nr. 4 aikštelėje esanti saulės jėgainė, jos gelžbetoninis pamatas, atvedama naujai prijungiamų UJ valdymui ir kontrolei reikalinga nauja elektros įvado linija, įrengiamas naujas žaiabolaidis, užtikrinantis naujos įrangos apsaugą. Be to, įrengimo metu bus sugadinta didelė dalis UJ Nr. 4 aikštelės dangos, išardyta tvora, kurių atstatymas senomis medžiagomis negalimas ir neracionalus, nes UJ aikštelė įrengta daugiau kaip prieš 20 metų. Pati UJ Nr. 4 aikštelė yra 1 – 1,5 m atstumu įsiterpusi tarp atnaujinamų UJ Nr. 11-I ir Nr. 21-I aikštelių ir bus sujungta technologiškai. Tam, kad tinkamai įgyvendinti Sutartyje

nurodytų UĮ kontrolės ir valdymo darbus, reikalinga UĮ Nr. 4 aikštelėje papildomai suprojektuoti ir įgyvendinti elektrotechnikos (elektros, žemėjimo ir žaibosaugos sistemų) sprendinius (laikantis Techninės specifikacijos 16.1-16.4, 16.8-16.10 punktų reikalavimų), taip pat įrengti naują aptvėrimą ir aikštelės dangą (laikantis Techninės specifikacijos 18.1-18.8 punktų reikalavimų);

d. Rengiant Technines specifikacijas nebuvo galimybės remtis pirminiais įrangos techniniais dokumentais, kadangi jų nėra išlikę (MD statybos metai 1985). Projektavimo metu papildomai įvertinus MD atšakoje į Gegužinės DSS UĮ Nr. 1-I aikštelėje esančią technologinę įrangą bei jos funkcionalumą, nustatyta, kad šio UĮ nuotolinio valdymo sprendinio tinkamam įgyvendinimui būtina įrengti naują pavarą su DH moduliu, kurie nebuvo numatyti Techninėje specifikacijoje, kadangi neatlikus šių darbų negalės būti pasiektas Sutartyje numatytas rezultatas.

3.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – **PĮ**) 97 str. 2 dalyje įtvirtinta nuostata, pirkimo sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra kartu visos šios sąlygos:

3.2.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 12 straipsnyje.

Įvertinus bendrą Sutarties ir jos pakeitimų vertę, pirkimo būdas nėra pažeidžiamas, nes Sutarčiai sudaryti buvo vykdytas tarptautinis pirkimas.

Pradinėje Sutartyje ir (ar) PĮ nėra įtvirtinta papildomai įsigytinų darbų kainos nustatymo taisyklė. Atsižvelgiant į tai, Šalys sprendžia, kad pagrįsta ir teisinga šių naujų papildomų darbų kainas nustatyti vadovaujantis Sutarties 1.3 punkte įtvirtintomis sąlygomis, t. y. pagal Pasiūlymo ir SISTELA duomenis.

Bendrą papildomų Darbų vertę pagal Rangovo pateiktas lokales sąmatas, parengtas pagal SISTELA duomenis 2019 m. kovo mėn. kainų lygiu (papildomo susitarimo Nr. 1 dėl Sutarties pakeitimo 1-8 priedai), sudaro atitinkamai:

a. žaibosaugos sistemos UĮ Nr. 49 aikštelėje įrengimo darbų kaina yra 9.860,00 EUR be PVM (Priedas Nr. 5);

b. apvadinių linijų su UĮ (DN300) medžiagų ir darbų kaina: medžiagos – 48.191,38 EUR be PVM, įrengimo darbai – 9.973,22 EUR be PVM (Priedai Nr. 1 ir Nr. 2);

c. elektrotechnikos sistemų įrengimo darbai, reikalingi dėl UĮ Nr. 11-I, 11-II, 21-I, 21-II ir UĮ Nr. 7M, 8M kontrolės ir valdymo užtikrinimo yra 11.450,25 EUR be PVM ir 3.749,75 EUR be PVM, atitinkamai lokales sąmatos Priedai Nr. 3 ir Nr. 4.

d. Naujo aptvėrimo ir aikštelės dangos įrengimo darbų kaina (Priedas Nr. 6) yra 21.240,00 EUR be PVM, atsižvelgiant į tai, kad dalis aikštelės sklypo plano daliai priskiriamų darbų jau įtraukti į Pasiūlymą (Pasiūlymo 4 punkte esančios lentelės 15.4 ir 15.7 punktus), todėl Šalys susitaria, kad naujo aptvėrimo ir aikštelės dangos įrengimo darbų suma bus lygi 14.728,58 EUR be PVM;

e. nauja pavarą su DH moduliu ir jos įrengimo darbų kaina yra 28.800,00 EUR be PVM (Priedas Nr. 7);

Užsakovo vertinimu, Rangovo pateiktos papildomai įsigytinų darbų kainos, jų lygio nustatymo momentas (2019 m. kovo mėn.) ir jų pagrindimas yra pagrįstos ir teisingos, kadangi be kita ko atitinka ir Sutartyje (Pasiūlyme) numatytus atskirų Darbų dalių kainų dedamąsias kainas ir jų įkainius, nėra per didelės.

3.2.2. *vertės*. Bendra papildomų darbų vertė sudaro 126.753,18 EUR be PVM ir tai sudaro 1,42 proc. Sutarties kainos;

3.2.3. šiuo papildomu susitarimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis. Atsisakomi ar papildomai įsigijami darbai ar įranga yra tapatūs pradinėje Sutartyje numatytiems Darbams ir įrangai, todėl šiais pakeitimais nėra keičiamas Sutarties pobūdis.

vadovaudamosi:

- Sutarties 1.3 punkto nuostatomis,
- Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau – **PI**) 97 straipsnio 2 dalies nuostatomis,
- Sutarties 12.3 punkto nuostatomis,

susitarė sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 1 dėl Sutarties pakeitimo žemiau nurodytomis sąlygomis.

1. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 2.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„2.1. Sutarties kaina yra 8 953 850,00 Eur (aštuoni milijonai devyni šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) (toliau – **Kaina**) ir PVM. PVM skaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis sąskaitos faktūros išrašymo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.“

2. Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 2.2 punkte įtvirtinta, jog atskirai pagal Sutarties objekto dalis ir atskiras jų dedamąsias kainas yra išdėstytos šios Sutarties A priede, t. y. Rangovo pateiktame galutiniame pasiūlyme, Šalys susitaria iš dalies pakeisti Sutarties A priede (Pasiūlyme) nurodytas Sutarties objekto dalis ir atskiras jų dedamąsias kainas taip:

Eil. Nr.	Darbų/Išlaidų pavadinimas	Pasiūlyme nurodyta Kaina (Eur be PVM)	Kaina po pakeitimų (Eur be PVM)
	<u>Dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimo (uždarymo įtaisų pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos SCADA) darbai, iš jų:</u>	8 934 880,00	8 953 850,00
9	MD Minskas-Vilnius-Vievis ČM Nr. 44, 45A, 46, 47B, 48, 49 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA	2 317 923,00	2 314 941,42
9.3	Medžiagų ir įrangos tiekimas	1 015 913,00	1 043 381,86
9.5	Specialios įrangos, laikinos sklendės/apvadinės linijos įrengimas „po slėgiu“, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas dujų perdavimas magistraliniu dujotiekiu Minskas-Vilnius-Vievis DN700/1000 darbų metu	270 360,00	225 954,00
9.6	Dujų technologinės įrangos, vamzdyno demontavimo-montavimo, bandymo bei prijungimo prie veikiančio dujotiekio darbai	395 253,00	399 348,56
9.8	Elektrotechnikos (elektros, įžeminimo ir žaibosaugos sistemų įrengimas) darbai	58 432,00	68 292,00
11	MD atšakoje į Širvintų DSS ČM Nr. 1-I, 1-II pakeitimas ir prijungimas prie SCADA	240 427,00	228 350,00
11.9	Tinkamos dangos apsisukimo aikštelės, privažiavimo kelio bei nuovažos nuo vietinio kelio (jei reikia) įrengimo darbai	12 077,00	0,00
15	MD Panevėžys-Šiauliai II gijoje ČM Nr. 7M; 8M ir MD atšakoje į Šiaulius DSS ČM Nr. 11-I; 11-II; 21-I; 21-II prijungimas prie SCADA	370 974,00	376 202,58
15.3	Medžiagų ir įrangos tiekimas	162 835,00	138 135,00

15.6	Elektrotechnikos (elektros, įžeminimo ir žaibosaugos sistemų įrengimas) darbai	20 712,00	35 912,00
15.7	Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai	27 667,00	42 395,58
16	MD atšakoje į Gegužinės DSS ČM Nr. 1-II pakeitimas ir prijungimas prie SCADA, ČM Nr. 1-I prijungimas prie SCADA	158 693,00	187 493,00
16.3	Medžiagų ir įrangos tiekimas	32 289,00	61 089,00

3. Rangovas patvirtina, kad Šalims susitarus dėl šio papildomo susitarimo Nr. 1 dėl Sutarties pakeitimo 1 ir 2 punkte nurodytų pasekmių (Sutarties pakeitimų), visi klausimai dėl atsisakomų Darbų dalies ir papildomai įsigijamų darbų yra galutinai išspręsti.
4. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti toliau.
5. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir jam taikomos visos Sutarties sąlygos.
6. Papildomas susitarimas sudarytas dviems egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš šalių.
7. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Priedai (konfidencialu):

Priedas Nr. 1 Lokalinė sąmata p. 9.3 ir 9.6 – 2 lapai,
Priedas Nr. 2 Lokalinė sąmata p. 9.3 ir 9.6 – 2 lapai,
Priedas Nr. 3 Lokalinė sąmata p. 15.6 – 1 lapas,
Priedas Nr. 4 Lokalinė sąmata p. 15.6 – 1 lapas,
Priedas Nr. 5 Lokalinė sąmata p. 9.8 – 1 lapas,
Priedas Nr. 6 Lokalinė sąmata p. 15.7 – 1 lapas,
Priedas Nr. 7 Lokalinė sąmata p. 16.3 – 1 lapas,
Priedas Nr. 8 Lokalinė sąmata p. 15.3 – 1 lapas.

Užsakovas

AB „Amber Grid“

Generalinis direktorius
Nemunas Biknius

Vykdytojas

UAB „MT Group“

Generalinis direktorius
Simonas Kunickas