



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VEBA“

Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo ir informavimo skyrius	
4	2024 -07- 24
Gauta Nr. 36-1-245	

Kauno miesto savivaldybės administracija
Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas

2024-07-10 Nr. 1

Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjai
p. Radetai Savickienei

Siunčiama tik el. paštu:
radeta.savickiene@kaunas.lt

DĖL 2023-08-16 RANGOS SUTARTIES NR. SR-452 VYKDYMO

2023 m. rugpjūčio 16 d. Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau- Užsakovas) ir UAB „Veba“ (toliau -Rangovas) sudarė rangos sutartį Nr. SR-452 (toliau- Sutartis) dėl Naugardiškių parko sutvarkymo (rekonstravimo) bei darbo projekto parengimo (toliau -Darbai).

Šiuo raštu, Rangovas informuoja Užsakovą, kad statybos proceso eigoje, dėl nuo Rangovo nepriklausančių pagrįstų aplinkybių, atsirado poreikis keisti Techninio projekto sprendinius, atsisakyti dalies darbų (toliau – Nevykdomi darbai) bei atlikti/įsigyti papildomus darbus (toliau – Papildomi darbai) be kurių Rangovas negalėtų tinkamai užbaigti visų likusių darbų ir tinkamai iki galo įvykdyti Sutarties.

Nevykdomi bei Papildomi atliekami darbai išsamiai aprašyti prie šio rašto pridedamame priede – Darbų pakeitimo akte Nr. 1.

Rangovas nori atkreipti Užsakovo dėmesį, kad sutarus dėl Papildomų darbų atlikimo, dėl šių darbų apimties ir padidėsiančių jiems atlikti būtinų laiko sąnaudų, reikės pratęsti ir Sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą.

Rangovas atsižvelgdamas į tai, kas aukščiau išdėstyta bei į atsakingų Šalių pasirašytą Darbų pakeitimo aktą Nr. 1, kuriuo Šalys pritaria Nevykdomiems bei Papildomiems darbams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 dalies 1 punktu ir 89 str. 2 dalimi taip pat Sutarties sąlygų 70.1.2; 70.1.3; 70.1.4 papunkčių nuostatomis, Rangovas prašo Užsakovo sudaryti Susitarimą dėl:

1. Sutarties sąlygų keitimo, įtraukiant Nevykdomus/Papildomus darbus pagal Darbų pakeitimo aktą Nr. 1;

2. Pratęsti Darbų atlikimo terminą 3 (trims) mėnesiams pagal pridedamą pakoreguotą/atnaujintą Darbų vykdymo grafiką.

PRIDEDAMA:

1. Darbų pakeitimo aktas Nr. 1;
2. Pakoreguotas Darbų vykdymo grafikas.

Direktorius



Armantas Verbickas