

UAB „Kauno vandenys“
Aukštaičių g. 43 Kaunas

2022-01-04 Nr. S22-01/02

PRANEŠIMAS

DĖL RANGOS SUTARTIES NR. 542102/VPP-203(2021) „BUITINIŲ NUOTEKŲ LINIJOS REKONSTRAVIMO MAŽEIKIŲ G., KAUNAS DARBAI“ .

UAB „Požeminės linijos“ pradėjus darbo projekto rengimo darbus pagal rangos sutartį Nr. 54102/VPP-203(2021) „Buitinių nuotekų linijos rekonstravimo Mažeikių g., Kaunas darbai“ gavome raštą 2021-10-19 S-21/898 iš subrangovo UAB „Atamis“ , kad KPD nederina nuotekų šalinimo tinklą (unik. NR. 4400-5633-1634, 4400-5643-8168, 4400-5715-1158) kapitalinio remonto projekto dėl kultūros paveldo statinių, esančių Mažeikių g. lietaus kolektorių t.y. raudonų plyto mūro, funkcinės įrangos- betoniniai vamzdžiai, betoninis lovys, fekalinės kanalizacijos priežiūros angos, metalinės kopetėlės.

Todėl 2021-11-23 buvo organizuotas susitikimas su Kauno KPD padalinio atstovais -kartu su užsakovu UAB „Kauno vandenys“ atstovais, rangovo UAB „Požeminės linijos“ atstovais ir subrangovo UAB „Atamis“ atstovais. Susitikime buvo paaiškinti planuojami atlikti kapitalinio remonto darbai. Taip pat pateikta dokumentacija ir nuotraukos, kad atliekamas kapitalinis remontas ir jo sprendiniai nepažeis Kauno kanalizacijos sistemos kolektoriaus fragmento vertingųjų savybių, o tik pagerins infrastruktūrą ir užtikrins, kad nevalytos nuotekos nepateks į gamtinę aplinką.

Pagal gautas pastabas projektas buvo pataisytas ir 2021-12-10 buvo gautas KPD suderinimas.

Pažymime, kad dedama visas įmanomas pastangas, kad Sutartis būtų įvykdyta laiku. Tačiau atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją informuojame, kad dėl aplinkybių, kurios priklauso nuo trečiųjų šalių ir kurių rangovas įtakoti negalėjo, atsiranda pokyčiai ir įtaka rangos sutarties Baigimo laikui .

Prašome pratęsti sutarties baigimo laiką – 70 kalendorinių dienų nuo 2022-02-07 iki 2022-04-18d.

Priedame:

1. Subrangovo UAB „Atamis“ raštas 2021-10-19 d. S-21/898; 1 lapas.
2. 2021-10-01 KPD raštas dėl remonto darbų projekto derinimo; 5 lapai.
3. 2021-12-10 KPD raštas dėl Nuotekų šalinimo tinklų Mažeikių g., Kaune kapitalinio remonto projekto derinimo; 3 lapai.

Projekto vadovas

Linas Jagelavičius