

„PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS RUOŽE KAUNAS-PANEVĖŽYS-LT/LV RANGOS DARBAI (I ETAPAS): NAUJOS GELEŽINKELIO SANKASOS DVIKELIUI ĮRENGIMAS, INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA RUOŽE ŽEIMIAI-ŠĖTA“ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR INŽINIERIAUS PASLAUGOS

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1 PRIE 2022-12-22 SUTARTIES NR. SI-800/2022

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, kurios registruota buveinė yra Geležinkelio g.2, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Vyčio Žalimo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Užsakovas**)

ir

2022-04-26 Jungtinės veiklos sutarties Nr. 22/38-V pagrindu veikianti grupė: UAB „Telekonta“, juridinio asmens kodas 144803197, **UAB „Statybų Techninė Priežiūra“**, juridinio asmens kodas 300026489, ir **„Eisenbahn- und Bauplanungsgesellschaft mbH Erfurt“**, juridinio asmens kodas HBR104395, atstovaujama UAB „Telekonta“ generalinio direktoriaus Dovydo Gedaminsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir 2022-04-26 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 22/38-V (toliau – **Tiekėjas**),

toliau kartu vadinami **„Šalimis“**, o kiekviena atskirai – **„Šalimi“**,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

a) Užsakovas ir Tiekėjas 2022-12-22 pasirašė sutartį Nr. SI-800/2022 (toliau – **Sutartis**) dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos ruože Kaunas-Panevėžys-LT/LV rangos darbai (I etapas): Naujos geležinkelio sankasos dvikeliui įrengimas, inžinerinių statinių statyba ruože Žeimiai-Šėta“ (toliau – **Projektas**) techninės priežiūros ir inžinieriaus paslaugų (toliau – **Paslaugos**) teikimo;

b) Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punkte numatyta, kad Paslaugų teikimo trukmė yra 850 (aštuoni šimtai penkiasdešimt) dienų nuo Paslaugų teikimo Pradžios datos, bet ne trumpiau kaip iki rangos darbų baigimo pagal visas Paslaugų techninėje specifikacijoje nurodytas Projekto rangos ir/ar paslaugų Sutartis, Projekto rangos darbų pranešimo apie defektus laikotarpio pabaigos ir Atlikimo pažymos išdavimo, Tiekėjo Galutinės ataskaitos parengimo ir patvirtinimo, galutinio mokėjimo atlikimo. Tiekėjo Paslaugų teikimo pradžios data yra 2023-01-23 ir baigiasi 2025-05-21 (850 dienų).

c) Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte numatyta, kad, jei darbai tęstųsi ilgiau nei numatyta Projekto rangos darbų pirkimo sutartyje ir buvo suteiktas Baigimo laiko pratęsimas 90 dienų, t. y. viršijant 940 (devynis šimtus keturiasdešimt) dienų, tai nuo 91 papildomo termino dienos už Paslaugas bus apmokama papildomai pagal Tiekėjo įkainį, nurodytą Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2.2 punkte. Rangovo darbai tęsiasi ilgiau, nei buvo numatyta Projekto rangos darbų pirkimo sutartyje ir yra nuspręsta, kad Projekto rangos darbų baigimo laikas yra 2025-01-20, todėl vadovaujantis Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punktu, Tiekėjas teikia papildomas paslaugas, kurios nuo 2025-08-20 (nuo 941 dienos) yra apmokamos pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2.2 punkte nurodytą papildomų paslaugų įkainį už dieną, kuris yra 500,00 Eur be PVM (toliau – **Papildomos paslaugos**).

d) Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2 punkte numatyta, kad Papildomų paslaugų apimtis negali viršyti 15 procentų nuo Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2.1 punkte nurodytos Pradinės Sutarties vertės be PVM. Pradinė Sutarties vertė yra 431.250,00 Eur be PVM, todėl Papildomų paslaugų maksimali apimtis yra 64.687,50 Eur be PVM. Papildomų paslaugų riba pagal Sutartį yra pasiekta 2025-12-26 (po 129 dienų trukmės Papildomų paslaugų teikimo).

e) Paslaugų teikimą pagal Sutartį yra būtina užtikrinti ne trumpiau kaip iki rangos darbų baigimo pagal visas Paslaugų techninėje specifikacijoje nurodytas Projekto rangos ir/ar paslaugų Sutartis, Projekto rangos darbų pranešimo apie defektus laikotarpio pabaigos ir Atlikimo pažymos išdavimo, Tiekėjo Galutinės ataskaitos parengimo ir patvirtinimo. Šiuo atveju – Papildomų paslaugų poreikis viršija Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2 punkte nurodytą apimtį - 15 procentų nuo Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2.1 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės be PVM.

f) Rangovas Projekto rangos darbus turėjo užbaigti (t. y. darbams numatytas baigimo laikas) iki 2026-01-20. Pagal Projekto rangos darbų sutarties reikalavimus numatoma, kad

Perėmimo pažyma turėtų būti išduota per 28 dienas po Darbų užbaigimo. Pranešimo apie defektus laikotarpio pabaiga numatoma po 120 dienų nuo Perėmimo pažymos išdavimo, Atlikimo pažyma turėtų būti išduota per 14 dienų nuo pranešimo apie defektus laiko pabaigos, Tiekėjo galutinė ataskaita turi būti pateikta ir patvirtinta per 30 dienų nuo Atlikimo pažymos išdavimo, Užsakovas turi suderinti galutinę ataskaitą arba pateikti jai pastabas per 2 darbo dienas. Atsižvelgiant į nurodytus terminus, numatoma, kad Tiekėjo Papildomų paslaugų teikimo poreikis gali būti iki 221 kalendorinės dienos, t. y. nuo 2025-12-27 iki 2026-08-04. Tuo atveju, jei Rangovas nevēluos užbaigti darbų, ištaisyti defektų, o Tiekėjas greičiau, nei Sutartyje numatytais terminais, išduos Perėmimo pažymą ir/arba Atlikimo pažymą ir/arba parengs galutinę ataskaitą, faktinis šių Papildomų paslaugų poreikis gali būti mažesnis.

g) Tiekėjas 2026-01-13 raštu Nr. DPS3-102 pateikė prašymą apmokėti už Paslaugų teikimą nuo 2025-12-27 iki 2026-08-04, kadangi Paslaugų teikimo terminas prasitęsė dėl Užsakovui priskiriamų rizikų ir Tiekėjas turi teisę į papildomą apmokėjimą už teikiamas Papildomas paslaugas, kuris sudarytų iki 110.500,00 Eur (vienas šimtas dešimt tūkstančių penki šimtai eurų, 00 ct.) be PVM. Jeigu dėl įvairių priežasčių iki 2026-08-04 Paslaugų teikimas nebus baigtas Tiekėjas įsipareigoja iki 2026-12-31 Paslaugas teikti nemokamai. Tiekėjas paprašė įvertinti pateiktą pasiūlymą ir pasirašyti papildomą susitarimą prie Sutarties dėl Papildomų paslaugų teikimo.

h) Dėl aukščiau nurodytų priežasčių, Užsakovas turi poreikį įsigyti iš Tiekėjo, ir Tiekėjas sutinka suteikti, iki 221 kalendorinės dienos trukmės Papildomų paslaugų pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2.2 punkte nurodytą Papildomų paslaugų įkainį už dieną, kuris yra 500,00 Eur be PVM.

i) Remiantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – **KSPĮ**) 97 str. 1 d. 2 p., šiuo atveju Papildomas paslaugas yra privalu įsigyti iš Tiekėjo, kadangi Tiekėjo pakeitimas sukeltų didelių techninių bei ekonominių nepatogumų ir taip pat sukeltų nemažą išlaidų dubliavimą Užsakovui (taip pažeidžiant KSPĮ 29 str. 2 d. 1 p. nustatytą racionalaus lėšų panaudojimo principą). Bendra šiame susitarime nurodomų pakeitimų vertė neviršija 50 procentų pradinės Sutarties vertės. Papildomų paslaugų įkainis nustatytas atsižvelgiant į Sutartyje nurodytus įkainius bei vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – **Metodika**) 56.1 p. nuostatomis. Dalis Projekto rangos darbų pagal rangos darbų sutartį jau yra baigiami bei pradedamos darbų perdavimo procedūros, todėl šiuo metu ypač svarbus darbų tęstinumas, dokumentacijos vientisumas ir techninių sprendimų nuoseklumas bei nenutrūkstamas Tiekėjo funkcijų vykdymas. Tiekėjo pakeitimas kitu, kartu organizuojant ir naują viešą konkursą, keltų esminius žemiau nurodytus techninius bei ekonominius nepatogumus bei išlaidų dubliavimą:

- Techninės priežiūros nuoseklumo praradimas – esamas tiekėjas dalyvavo visame darbų procese, todėl gali užtikrinti sklandų darbų tęstinumą, užbaigimą ir pridavimą be papildomų interpretacijų ar nesusipratimų.
- Pridavimo proceso rizika – naujas tiekėjas neturėtų visos istorinės informacijos apie atliktus darbus, techninius sprendimus ir korekcijas, kas galėtų apsunkinti darbų pridavimą ir kelti riziką dėl dokumentacijos neatitikimų.
- Vykdomų darbų techniniai iššūkiai – dalis rangos darbų vis dar yra aktyviai vykdomi, o kai kuriuose iš jų kyla techninių problemų, kurių sprendimui būtinas esamo tiekėjo dalyvavimas. Tiekėjas jau yra susipažinęs su projekto specifika, techniniais sprendimais ir kontekstu, todėl gali operatyviai reaguoti į iškilusias situacijas, užtikrinti tinkamą darbų kokybę ir išvengti papildomų klaidų ar nesusipratimų, kurie galėtų kilti naujam tiekėjui perimant procesą.
- Ekonominis neefektyvumas – naujo tiekėjo įvedimas šiuo etapu reikalautų papildomų išlaidų, susijusių su projekto perėmimu, dokumentacijos analize ir darbuotojų įvedimu į procesą, kurios dubliuotų jau patirtas sąnaudas.
- Laiko sąnaudos ir galimi vėlavimai – tiekėjo keitimas galėtų turėti neigiamą poveikį darbų vykdymo ir pridavimo grafikui bei galutiniam projekto įgyvendinimui.

ŠALYS SUSITARĖ:

Vadovaudamosi KSPĮ 97 str. 1 d. 2 p. bei Metodikos 56.1 p. nuostatomis, Šalys sudaro šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – **Susitarimas**), nekeisdamos bendrojo Sutarties pobūdžio, kuriuo Šalys susitarė:

1. Užsakovas šiuo Susitarimu įsigyja iš Tiekėjo Papildomas paslaugas ne daugiau kaip nuo 2025-12-27 iki 2026-08-04, Tiekėjui teikiant Paslaugas numatytas Sutartyje pagal Papildomų paslaugų įkainį už dieną, nurodytą Sutarties specialiuųjų sąlygų 3.2.2 punkte, t. y. 500,00 Eur be PVM. Tiekėjas teiks Papildomas paslaugas už nurodytą Papildomų paslaugų įkainį ne daugiau kaip 221 (du šimtai dvidešimt vieną) kalendorinę dieną, ir Tiekėjas teiks Paslaugas ne ilgiau kaip iki rangos darbų baigimo pagal visas Paslaugų techninėje specifikacijoje nurodytas Projekto rangos ir/ar paslaugų Sutartis, Projekto rangos darbų pranešimo apie defektus laikotarpio pabaigos ir Atlikimo pažymos išdavimo, Tiekėjo Galutinės ataskaitos parengimo ir patvirtinimo. Papildomų paslaugų vertė pagal šį Susitarimą yra ne daugiau kaip 110.500,00 Eur (vienas šimtas dešimt tūkstančių penki šimtai eurų, 00 ct.) be PVM. Papildomų paslaugų vertė pagal šį Susitarimą yra 26,0 proc. nuo Pradinės sutarties vertės, ir ji neviršija galimos 50 proc. ribos, kuri yra numatyta KSPĮ 97 str. 1 d. 2 p.

2. Užsakovo numatoma bendra pagal šį Susitarimą įgyjamų bei apmokamų Papildomų paslaugų vertė nekeičia Sutartyje nustatytos pradinės Sutarties vertės.

3. Susitarimu nėra keičiami Sutartyje Paslaugoms numatyti atlikimo terminai ir (ar) Sutarties galiojimo terminas.

4. Šalys patvirtina, kad Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.

5. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Susitarimas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja tol, kol galioja Sutartis. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis.

7. Visi ginčai, kylantys Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.

8. Susitarime vartojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktų sąvokų apibrėžtis.

9. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos.

Priedai (atskirai nepridedami ir saugomi dokumentų valdymo sistemoje):

1. Priedas Nr. 1. Tiekėjo 2026-01-13 raštas Nr. DPS3-102.

ŠALIŲ REKVIZITAI:	
Užsakovo:	Tiekėjas:
AB „LTG Infra“ Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, Lietuvos Respublika Juridinio asmens kodas 305202934, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras PVM mokėtojo kodas LT100012666211 Tel. +370 5269 3353 El. p. info@ltginfra.lt A. s. Nr. LT21 7300 0101 5917 5126 „Swedbank“, AB, banko kodas 73000 CEF2 Specialiai Projektui atidarytos sąskaitos Nr. LT12 7300 0101 5339 4864 CEF3 Specialiai Projektui atidarytos sąskaitos Nr. LT25 7300 0101 5663 6273 CEF1 Specialiai Projektui atidarytos sąskaitos Nr. LT48 7300 0101 5712 4836	2022-04-26 Jungtinės veiklos sutarties Nr. 22/38-V pagrindu veikianti grupė: UAB „Telekonta“, UAB „Statybų Techninė Priežiūra“, ir „Eisenbahn- und Bauplanungsgesellschaft mbH Erfurt“ atstovaujama UAB „Telekonta“ Žemaitės g. 17, LT-03118, Vilnius, Lietuvos Respublika Juridinio asmens kodas 144803197, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras PVM mokėtojo kodas LT448031917 Tel. +370 5 2151849 El. p. info@telekonta.lt Banko rekvizitai: AB Artea bankas, banko kodas 71800 A. s. Nr. LT96 7180 0000 0846 7918

Šio dokumento sudarymo, pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse.