

SUSITARIMAS DĖL 2016-10-06 SUTARTIES NR. 40410/561875

PRATĖSIMO

2016-11-29
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“, (toliau- Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus Ryčio Borkio, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2016 m. liepos 15 d. įsakymą Nr. 539, ir

UAB "TETAS", (toliau- Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 300513148, registruotos buveinės adresas Senamiesčio g. 102 b, LT-35116 Panevėžys, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Žydrūno Matuzo, veikiančio pagal uždarnosios akcinės bendrovės įstatus,

toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2016 m. spalio 6 d. sudarė Sutartį Nr. 40410/561875 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties priede Nr. 6) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1): (Nr. 5186) Utenos regiono Ukmergės m. transformatorinių TR-14, TR-33, TR-37, TR-46, TR-62 valdymo įrengimo darbus, techninio - darbo projekto parengimo bei personalo instruktavimo paslaugas;
- 2016-11-14 gautas Rangovo raštas Nr. 88100-1122, kuriuo jis prašo pratęsti sutarties įvykdymo terminą iki 30 kalendorinių dienų, kadangi užsitęsusi pirkimo procedūra buvo atidėtas sutarties pasirašymas, nebeįmanoma pagal preliminariai nustatytą darbų atlikimo terminą įvykdyti numatytų darbų.

Šalys vadovaudamosi Sutarties 7.3. 3 punktu, kurio pagrindu galimas Sutarties pratęsimas Šalių susitarimu ir atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes:

sudarė šį Susitarimą dėl Sutarties pratęsimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. nuo Susitarimo pasirašymo dienos pratęsti tarp Šalių sudarytą Sutartį iki 2016 m. gruodžio 31 d.;
2. kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios;
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis;
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Tinklų vystymo tarnybos direktorius
Rytis Borkys

Rangovas
UAB „TETAS“

Generalinis direktorius
Žydrūnas Matuzas