

**PRIEDAS NR. 13
SUSITARIMO FORMA**

SUSITARIMAS DĖL VYKDOMŲ IR NEVYKDOMŲ DARBŲ

Susitarimo data	2026-01-29	Susitarimo Nr.	1
Sutarties pavadinimas	Paprastasis patalpų remontas Laisvės a. 11-1, Panevėžys		
Sutarties data	2025-12-01	Sutarties Nr.	CPO368017
Užsakovas	Panevėžio socialinių pokyčių centras		
Rangovas	Eivensa, UAB		
Susitarimo pagrindas:	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 d. ir Sutarties 11.5 punktu - Sutartyje numatytų darbų vykdymo metu paaiškėjo aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti Pirkimo vykdymo metu. Išardžius esamą grindų dangą objekte nustatyta, kad dėl nevienodo esamų perdangų ir konstrukcijų aukščio nėra techninės galimybės visose patalpose įrengti vienodą 25 cm storio XPS ekstruzinio polistireno sluoksnį, kaip buvo numatyta Sutartyje. Užsakovas atsisako, o Rangovas sutinka nevykdyti grindų konstrukcijų įrengimo darbų ta apimtimi, kuria buvo numatytas 25 cm storio XPS ekstruzinio polistireno sluoksnis visose patalpose, kaip tai buvo numatyta Sutarties dokumentacijoje. Susitariama dėl šių keičiamos apimties grindų konstrukcijų įrengimo darbų, taikant skirtingo storio XPS ekstruzinio polistireno sluoksnį, atsižvelgiant į faktines konstrukcines galimybes: 1. XPS 25 cm storio sluoksnis įrengiamas: 3.1. Patalpa 1-02 – 46,13 m² 3.2. Patalpa 1-05 – 10,85 m² 3.3. Patalpa 1-06 – 1,00 m² 2. XPS iki 5 cm storio sluoksnis įrengiamas: 3.1. Patalpa 1-01 – 15,59 m² 3.2. Patalpa 1-04 – 4,89 m² 3.3. Patalpa 1-07 – 5,34 m² 3. XPS iki 10 cm storio sluoksnis įrengiamas: 3.1. Patalpa 1-03 – 19,24 m²		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: Atlikti darbus numatytus pridedamoje Keičiamos apimties darbų lokalinėje sąmatoje (Priedas Nr. 2). Kiti Sutarties Nr. CPO368017 punktai nekeičiami.		
Sutarties kaina po Susitarimo	Keičiamų darbų vertė: Nevykdomi darbai 6 216,45 Eur su PVM; Keičiami darbai 5 529,35 Eur su PVM ; Keičiamų darbų vertės skirtumas 687,10 Eur su PVM. Sutarties kaina, įvertinus nevykdomų darbų vertę, yra 88 125,30 Eur su PVM. (apskaičiuota: 88 812,40-687,10 = 88 125,30)		
Darbų terminai po Susitarimo	Šiuo Susitarimu darbų atlikimo terminas nėra keičiamas ir lieka toks pats, kaip nustatyta Sutartyje.		
Susitarimo priedai:	Protokolas Nr.1 Priedas Nr. 1 Nevykdomų darbų lokalinė sąmata; Priedas Nr. 2 Keičiamos apimties darbų lokalinė sąmata.		

Šalių atstovų parašai

Panevėžio socialinių pokyčių centras
Direktorė Lina Trebienė



Eivensa, UAB
Direktorius Vitalijus Breivė



SUDERINTA: _____

TVIRTINU: _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

UAB EIVENSA

NEVYKDOMŲ DARBŲ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 0370 BĮ PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ POKYČIŲ CENTRAS

Statinyš 1 Nr. 0370 BĮ PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ POKYČIŲ CENTRAS

Žiniaraštis 1 SUM Nr. 0370-07 BĮ PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ POKYČIŲ CENTRAS, NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, LAISVĖS a. 11-1 PANEVĖŽYS PAPRASTASIS REMONTAS (BENDRASTATYBINIAI DARBAI)


2026-01-22

Suma žiniaraščiui 58014.18 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

3 Vidaus apdaila

4	F11-1-18	Nauja grindų konstrukcija, armuota betoninė plokštė 7cm storio, stabilizuota 200 plėvelė, XPS 25 cm storio, iki 10cm storio sutankinta skalda, geotekstilė, sutankintas gruntas	100m2	0,6821	4968,6233	3389,10
5	F11-1-18	Nauja grindų konstrukcija, armuota betoninė plokštė 7cm storio, stabilizuota 200 plėvelė, NEO EPS200 25cm storio	100m2	0,3519	4968,6233	1748,46
Žiniaraštyje 1						5137,56
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1078,89
Iš viso žiniaraštyje 1						6216,45

Sudarė: E.L. 
(Pavardė, Parašas)

SUDERINTA: _____

TVIRTINU: _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

UAB EIVENSA

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 0370 BĮ PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ POKYČIŲ CENTRAS

Statinys 1 Nr. 0370 BĮ PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ POKYČIŲ CENTRAS

Žiniaraštis 1 SUM Nr. 0370-06 BĮ PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ POKYČIŲ CENTRAS, NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, LAISVĖS a. 11-1 PANEVĖŽYS PAPRASTASIS REMONTAS (BENDRASTATYBINIAI DARBAI) (PAPILDOMI DARBAI)

2026.01.22		Suma žiniaraščiui				5 529,35 €
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Patalpos: 1-01, 1-05, 1-06						
1	F11-1-18	Nauja grindų konstrukcija, armuota betoninė plokštė 7cm storio, stabilizuota 200 plėvelė, iki XPS 25 cm storio, iki 10cm storio sutankinta skalda, geotekstilė, sutankintas gruntas	100m2	0,5798	4968,6233	2880,81
2 Patalpos: 1-01, 1-04, 1-07						
2	F11-1-18	Nauja grindų konstrukcija, armuota betoninė plokštė 7cm storio, stabilizuota 200 plėvelė, XPS iki 5 cm storio, iki 10cm storio sutankinta skalda, geotekstilė, sutankintas gruntas	100m2	0,2618	3125,45	818,24
3 Patalpa 1-03						
	F11-1-18	Nauja grindų konstrukcija, armuota betoninė plokštė 7cm storio, stabilizuota 200 plėvelė, XPS iki 10 cm storio, iki 10cm storio sutankinta skalda, geotekstilė, sutankintas gruntas	100m2	0,1924	4525,25	870,66
Žiniaraštyje 6						4569,71
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						959,64
Iš viso žiniaraštyje 6						5529,35

Sudarė: E.L.
(Pavardė, Parašas)

Darius
Vitalijus Dreivė