

PAKEITIMO NURODYMAS NR.1

AB "Klaipėdos vanduo"
Gauta: 2015/6-01-3092
2015-11-06 Nr. _____

Pagal rangos sutartį Rangos sutartis Nr. 2014/SUT.03-12 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos mieste ir rajone (Priekulėje, Mickuose, Dituvoje, Kuodžiuose, Agluonėnuose, Stragnuose II, Dauparuose, Šlapšilėje, Gobergiškėje, Jonušuose)“ 2 dalis“

2015 m. lapkričio 06 d.

Rangovas: UAB „Edrija“
Inžinierius: AB „Klaipėdos vanduo“
Užsakovas: AB „Klaipėdos vanduo“

Vadovaujantis Rangos sutarties Nr. 2014/SUT.03-12 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos mieste ir rajone (Priekulėje, Mickuose, Dituvoje, Kuodžiuose, Agluonėnuose, Stragnuose II, Dauparuose, Šlapšilėje, Gobergiškėje, Jonušuose)“ 2 dalis“ Bendrųjų ir konkrečiųjų sutarties sąlygų nuostatomis Inžinierius gavęs Rangovo UAB „Edrija“ 2015-11-02 prašymą Nr.0501-1.1-07.2015 dėl Baigimo laiko iki 2016-05-04 pakeitimo (*Priedas Nr.1*), ir Užsakovo AB „Klaipėdos vanduo“ 2015-11-04 raštu Nr.2015/S.01-3763 (*Priedas Nr.2*), pritarimą į Fidic Inžinierės 2015-11-04 raštu Nr. Nr.KL-PA-II-33 (*Priedas Nr.3*), teiktas rekomendacijas pasiūlymui dėl pakeitimo, priėmė sprendimą, kad siekiant įgyvendinti rangos sutartį ir tinkamai ją užbaigti, Rangovui suteikiamas Baigimo laiko pratęsimas iki 2016 m. gegužės mėn. 04 d., vadovaujantis Bendrųjų sutarties sąlygų punktu 8.4 (b) ir Rangos sutarties punktu 11, įvertinant žemiau nurodytas aplinkybes:

Pagal Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų (toliau KSS) punktą 8.1 Darbų pradžia nustatyta 2014-06-04. Baigimo laikas yra 2015-12-04, Sutarties galiojimo terminas 18 mėn.

Pagal Rangos sutarties Bendrųjų sutarties sąlygų (toliau BSS) punktą 4.12, dėl rastų didelių riedulių po žeme nuotekų tinklų trasoje Dauparų gyv., Klaipėdos pl., tarp šulinių F1AK-11 ir F1AK-11A po krašto keliu Nr. 228 Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai (užfiksuota statyb vietės apžiūros aktas 2015-09-16). Atsiradus šiai nenumatytai fizinei sąlygai, dėl tinklo įrengimo atviru būdu Rangovas kreipėsi į VĮ „Klaipėdos regiono keliai“, kad gautų suderinimą minėtoje vietoje per krašto kelią Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai leisti tiesti tinklą atviru būdu. 2015-09-30 raštu Nr.V2-748 VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ nurodė, kad tranšėjiniu (atviru) būdu buitinių nuotekų tinklų minėtoje vietoje įrenginėti negalima ir kad reikia ieškoti kitos galimos projektinės vietos ar sprendinio įrengti šiai buitinių nuotekų linijai bei papildomai suderinti naują vietą ar sprendinį su VĮ „Klaipėdos regiono keliai“.

Rangovas, siekdamas atlikti Rangos sutartyje numatytus darbus, turėjo suprojektuoti naują techninį sprendinį, kurį 2015-11-29 suderino su Užsakovu ir VĮ „Klaipėdos regiono keliai“. Darbai statybos objekte atnaujinti 2015-10-30. Dėl šios priežasties dėl ne nuo Rangovo priklausančių priežasčių sugaištos 44 dienos. Numatytų darbų vykdymui pagal šalių suderintą Darbų programą yra numatytos 33

dienos. Tinklų klojimo darbai bus užbaigti 2015-12-02. Aplinkos tvarkymo ir gerbūvio atstatymo darbai galėtų būti vykdomi tik nuo 2015-12-02, t.y. žiemos laikotarpiu.

Dėl uždelsimo pagal bendrųjų sutarties sąlygų punktą 8.4 (c) dėl nepalankių klimatinių sąlygų žiemos sezonu pagal STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ reikalavimus vykdyti aplinkos tvarkymo darbus (žalios vejos, asfaltavimo dangos atstatymo darbai gali būti vykdomi iki gruodžio 01 d. ir nuo balandžio 01 d.) Rangovas galės tik 2016 m. pavasarį.

Pagal Rangos sutarties BSS 8.4 (b) punktą Rangovui gali būti suteikiama teisė į Baigimo laiko pratęsimą dėl aukščiau nurodytų ir nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, su kuriomis būtų susidūręs bet kuris darbus vykdančias rangovas;

Įvertinus aukščiau aptartas aplinkybes ir atsižvelgiant į Rangos sutarties p.11, kuriame numatyta rangos sutarties pratęsimo galimybė 1 kartą, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiams,

Šiuo PAKEITIMO NURODYMU NR.1 rangos sutarties Nr. 2014/SUT.03-12 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos mieste ir rajone (Priekulėje, Mickuose, Dituvoje, Kuodžiuose, Agluonėnuose, Stragnuose II, Dauparuose, Šlapšilėje, Gobergiškėje, Jonušuose)“ 2 dalis“ **Baigimo laikas nustatomas iki 2016 m. gegužės mėn. 04 d.**

Kitos Rangos sutarties Nr. 2014/SUT.03-12 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos mieste ir rajone (Priekulėje, Mickuose, Dituvoje, Kuodžiuose, Agluonėnuose, Stragnuose II, Dauparuose, Šlapšilėje, Gobergiškėje, Jonušuose)“ 2 dalis“ sąlygos nekeičiamos.

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl pakeitimo, įvertino, kad rangos sutarties sąlygose yra įtvirtintos nuostatos dėl rangos sutarties Baigimo laiko pratęsimo galimybės:

- rangos sutarties Nr. 2014/SUT.03-12 punktas 11, kuriame numatyta, kad sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiams;

- konkrečių sutarties sąlygų p.1.1.6.5 „Įstatymai“, p.1.1.6.11 „Statybos užbaigimas“, p.1.13 „Įstatymų laikymasis“, p.4.1 „Bendrosios Rangovo prievolės“ ir kt. punktai, kuriuose numatyta vadovautis LR statybos teisę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais;

- bendrųjų sutarties sąlygų p.8.4 (b), kuriame numatyta, kad rangovui turi būti suteikiama teisė į Baigimo laiko pratęsimą pagal šių sąlygų punktą;

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo, atsižvelgė į pateiktą Rangovo atnaujintą darbų grafiką ir Mokėjimo srautų grafiką (Priedas Nr.1).

Dėl šio pakeitimo nebus kliūčių užbaigti pagal Rangos sutartį Nr. 2014/SUT.03-12 statomo statinio statybą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei Inžinieriui išduoti Perėmimo pažymą.

PRIDEDAMA:


Priedas Nr.1. UAB „Edrija“ 2015-11-02 raštas Nr.0501-1.1-07.2015– 10 lapų;

Priedas Nr.2. AB „Klaipėdos vanduo“ 2015-11-04 raštas Nr.2015-11-04 Nr.2015/S.01-3763 – 1 lapas;

Priedas Nr.3. Fidic Inžinierės 2015-11-04 raštas Nr.KL-PA-II-33 – 2 lapai;

IŠVISO PRIDEDAMA – 13 lapų.

Inžinierius:

 2015-11-06
(parašas, data)

Sigutė Lekšienė
(vardas pavardė)


Užsakovas:

 2015-11-06
(parašas, data)

Leonas Makūnas
(vardas pavardė)

Rangovas:



 2015-11-06
(parašas, data)

Edmondas Dargis
(vardas pavardė)